

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1676/ORM/2016 uzavřené dne 16. 11. 2016 dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a týkající se akce:
„Veřejné osvětlení Jihlava - Hosov“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
2. Zhotovitel: **ZMES, s.r.o.**
Sídlo firmy: Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Karlem Janíkem, jednatel společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 4034
IČO: 43371833
DIČ: CZ43371833
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 356448-711/0100
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí ORM
za zhotovitele: Karel Janík
- Kontaktní osoba objednatele: Libor Kouba
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Tomáš Tomica

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 16. 11. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace a další činnosti tam uvedené, vše na akci s názvem „Veřejné osvětlení Jihlava - Hosov“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu potřeby změny termínu provedení části díla, tedy vypracování samotné projektové dokumentace, neboť doposud nebyly dořešeny majetkoprávní vztahy v části obce Jihlava - Hosov, kde je navrženo nové veřejné osvětlení ve stejné trase jako připravovaná rekonstrukce vedení nízkého napětí zajišťovaná prostřednictvím společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, kdy projekční i stavební práce je nezbytně nutné koordinovat a realizovat souběžně s tímto investorem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dále faktu, že část díla ve smyslu projektové dokumentace pro provedení stavby nemohla být zhotovitelem dokončena včas dle smlouvy právě z důvodů výše uvedených, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku.
3. Smluvní strany v souvislosti s výše uvedeným konstatují, že objednatel nebude po dobu prodlení zhotovitele s dodáním části díla, ve smyslu projektové dokumentace pro provedení stavby vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, uplatňovat smluvní sankce, neboť prodlení samotné nebylo způsobeno stranou zhotovitele, ale objektivní skutečnostmi doposud nevyřešených majetkoprávních vztahů výše uvedených.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se dále mění čl. III. odst. 1. bod 1.2. smlouvy tak, že původní text se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1.2 Lhůta dokončení PD pro provedení stavby vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

do 270 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1676/ORM/2016 uzavřené dne 16. 11. 2016 na akci „Veřejné osvětlení Jihlava – Hosov“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, a to v souladu a rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnost pak nastává dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 5.5.2017

V Jihlavě dne: 5.5.2017



.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

