

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Adresa: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
zastoupený: KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava
Tel.: +420 725 352 923
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupený: Josef Pták, jednatel
Tel./fax: XXXXXXXXXX / -----
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: erq2bxv
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXX / -----
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-1323180207/0100
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Zdůvodnění změn

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsíci srpnu, kdy nebylo možné provádět zemní práce a dále z důvodu neurčení vhodného materiálu do násypu tělesa hráze se mění čl. V – Doba plnění. Zároveň došlo na straně zhotovitele k nemožnosti zajištění adekvátního počtu pracovníků na stavbě, což mělo vliv na časový harmonogram a postup prací.

Čl. II

Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **realizace rybníka: 11. 11. 2022**
realizace polních cest a výsadba zeleně: 21. 11. 2022
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Termín dokončení realizace rybníka: **11. 11. 2022**
 - d. Termín dokončení polních cest a výsadba zeleně: **21. 11. 2022**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **do 5 pracovních dní od vydání kolaudačních souhlasů** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)

Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

(Doplň zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)

Obecní rybník R1	- termín plnění do: 11.11.2022
Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16	- termín plnění do: 21.11.2022
Výsadba zeleně	- termín plnění do: 21.11.2022

Čl. III

Změna Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 tohoto dodatku je závazný týdenní harmonogram postupu prací.

V Jihlavě dne 20. 10. 2022

V Chýnově dne 20. 10. 2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,
s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

