

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2022D0169

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem – starostou města
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

Temstav AB, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 21123
se sídlem: Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 28146956
DIČ: CZ28146956
Zastoupená: Janem Hrdličkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 255995628/0300
Tel. / fax spojení: 602 470 211
e-mail: temstavab@jemail.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.07.2022 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

- 1.1 Po uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny termínu plnění, jež byla vynucena vůlí objednatele, potvrzené usnesením Rady města č. 516/2022 ze dne 19.09.2022, dodatečně zajistit provedení přeložky a úprav podstropních rozvodů topení a ZTI včetně doplnění regulace vytápění ve staveništním prostoru dle původní Smlouvy o dílo. S ohledem na objednatelům požadované dodatečné práce mohou být stavební práce dle původní Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele dokončeny až po provedení nutné části prací týkajících se požadovaných přeložek, jejichž zhotovitelem bude na základě usnesení RM č. 515/2022 ze dne 19.09.2022 Vltavotýnská teplárenská a.s. S ohledem na výše uvedené skutečnosti smluvní strany tímto dodatkem deklarují svojí vzájemnou dohodu na stanovení nových termínů doby plnění.

Tímto dodatkem se mění:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se na základě usnesení RM č. 515/2022 a 516/2022 ze dne 19.09.2022 zavazuje :
 - Pokračovat na díle v koordinaci se samostatnou zakázkou realizace přeložky podstropních rozvodů vytápění a vody v prostorách akce „Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“.
 - Dokončit dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla včetně dokladů o provedených předepsaných zkouškách nejpozději **do 27.01.2023** .

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne: 19.10.22

V Týně nad Vltavou dne: 19-10-2022