

číslo smlouvy: **VIA171109**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.11.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ ve znění jejích dodatků č. 1 - 4..., s účinností Smlouvy ke dni 23.11.2017 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla		2 350 000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+	39 000,- Kč
Dodatek č. 3	+	193 000,- Kč
Dodatek č. 4	+	232 960,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. IX. Závěrečná ustanovení, odstavec 9.14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je rozhodnutí objednatele, kdy na základě níže uvedených skutečností, jež se objevily po zahájení realizace stavby, je potřeba provést úpravu PDPS. Tato úprava části PDPS bude součástí nově vzniklé projektové dokumentace – **Změna stavby před dokončením**, jež bude dodatkem nastavena jako nově vzniklá dílčí etapa 11 rozdělena do několika částí.

Konkrétní zdůvodnění úpravy Smlouvy je:

- Po odkrytí všech polí vodorovných nosných konstrukcí 1. a 2. NP došlo k zmapování uložení stávajících nosných trámů současně k zaměření skutečného stavu ve skladbě podlahy. Na základě zjištěných skutečností bude vypracován návrh nového železobetonového stropu za celkovou cenu práce 88 800,- Kč bez DPH.
- Po havárii vody byl proveden statiky z Kloknerova ústavu hydrogeologický průzkum a na základě jeho výsledků byla navržena změna původně navržené technologie sanací, jelikož stávající návrh není z technického hlediska vyhovující. Za cenu práce 85 100,- Kč bez DPH.
- Uvedené projekční práce si vyžadují úpravu soupisu prací za cenu 14 400,- Kč bez DPH a listinnou podobu upravené dokumentace za cenu 10 700,- Kč bez DPH.
- Na základě požadavku OŘ Plzeň na demolici bočních přístavků dochází k úpravě původní Projektové dokumentace provedení stavby v části SO 02 Odstranění přístavby, kdy dochází k navýšení rozsahu demolice a s tím dochází i k úpravě návrhu zpevněných ploch. Za cenu práce 37 000,- Kč bez DPH.
- V souvislosti s požadavkem OŘ Plzeň na demolici bočních přístavků dochází ke kompletní změně dispozic 1. a 2. NP v části projektové dokumentace SO 10 Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy. Za cenu práce 74 000,- Kč bez DPH.
- Dále dochází k úpravě SO 11 Kontaktní zateplení a úprava fasády, za cenu 22 200,- Kč bez DPH a k úpravě SO 12 Úprava zastřešení, kde bude jinak řešeno zastřešení krytého nástupiště přiléhajícího k výpravní budově, za cenu 22 200,- Kč.

- g) Projekční práce vyvolané požadavkem OŘ Plzeň si vyžádají úpravu soupisu prací za cenu 19 200,- Kč bez DPH, úpravu geodetické dokumentace dle nového obvodu výpravní budovy za cenu 27 500,- Kč bez DPH, prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou za cenu 7 500,- Kč bez DPH a tištěnou podobu upravené dokumentace za cenu 21 400,- Kč bez DPH.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **430 000,- Kč bez DPH.**
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází ke vzniku nové dílčí etapy č. 11 s určenými termíny plnění a vzhledem k opožděné realizaci stavby dochází k posunutí předpokládaného termínu dokončení díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy (SoD včetně Dodatku 2, 3, 4 a prací v Dodatku 5 uvedených v odst. 1 písm. a) –c) Preambule) dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **28,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,83 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3..... a příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o vícepráce na zpracování PDPS dle víceprací uvedených v Preambuli v odst. 1 tohoto dodatku, tzn. Návrh nového železobetonového stropu, změna technologie sanací, navýšení rozsahu demolicí, úprava návrhu zpevněných ploch, změna dispozic 1.a 2. NP So 10, úprava kontaktního zastřešení a fasády a dále zpracování Projektové dokumentace **Změny stavby před dokončením** – 11. dílčí etapa.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny díla tak, že se cena zvyšuje o 430 000,- Kč bez DPH** přičemž jednotlivé změny ceny jsou v Rozpisu ceny Díla odlišeny barevně.
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.1 Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH	3.244.960,- Kč
Výše DPH	681.441,60 Kč

Cena celkem včetně DPH 3.926.401,60 Kč

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se harmonogram plnění tak, že je přidána 11. dílčí etapa – vypracování jednostupňové dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) a prováděcí dokumentace provedení stavby (PDPS), rozdělena na několik dalších podetap s celkovou lhůtou 10 měsíců. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně a z důvodu stále probíhající realizace díla dochází k posunutí předpokládaného termínu dokončení díla na 3/2023.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze



19.10.2022 10:30
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební zprávy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze 12.10.2022

Datum: 2022.10.12
08:14:33 +02'00'

.....
Václav Liška
jednatel
VIAGNOSTICS s.r.o.