

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06340406
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 2. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Technika budov, s.r.o.

Křenová 307/42

Trnitá, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

Ing. Petrem Andrysem, jednatelem

Ing. Petr Andrys, jednatel

Ing. Petr Andrys, jednatel

60711825

CZ60711825

plátce DPH

Česká spořitelna a. s.

2032229319/0800

tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. MUBO06340406 (dále jen „smlouva“) ze dne 19. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 14. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 7. 4. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 14. 6. 2022. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 7 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla, změny ceny díla a změny doby plnění.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 7 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za první:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 51 až č. 53, č. 55 až č. 59 a č. 61.

Za druhé:

Článek III. Doba plnění a místo plnění, odst. 3.1.

S ohledem na změny rozsahu díla a podmínek se obě smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby:

Termín dokončení stavby 15. 12. 2022

Za třetí:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 51 až č. 53, č. 55 až č. 59 a č. 61 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 897 044,90 Kč a cena méněprací činí 21 863,36 Kč.

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 6	62 972 150,08 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 7	875 181,54 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	63 847 331,62 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 činí 63 847 331,62 Kč bez DPH (slovy: šedesáttrilionůosmsetčtyřicetsedmtisíctřistatřicetjedna 62/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 7 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, tímto dodatkem č. 7 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Petr Andrys
jednatel

za zhotovitele:
Ing. Pavel Mrhač
jednatel