



MHMPXPJA7NCN

KONTROLNÍ ČÍSLO: P20V00177359

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

SPOLEČNOST

„PORR + SBT – KOMUNIKACE SLIVENEC“

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

stavba č. 0050 TV Slivenec

etapa 0005 Komunikace Slivenec

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006976/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 28/2020, 7 – 0905A20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“
pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Společníci společnosti „PORR + SBT – komunikace Slivenec“

sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členem představenstva
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 500099422/0800

Oprávněné osoby ve věcech technických:

Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy, tel.: 602 414 807, e-mail: pavel.hirsch@porr.cz

Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 739 521 555, e-mail:
vaclav.marhan@porr.cz

a

S u b t e r r a a.s.

Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Jiřím Lvem, ředitelem divize 4, na základě plné moci
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383
IČO: 453 09 612
DIČ: CZ45309612

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 0050 TV Slivenec; etapy 0005 Komunikace Slivenec

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek“

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Praha je Ing. Petr Kalina, MBA.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením v ČÁSTI III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bod odst. 4. Změny díla, odst. 4.3 a) Smlouvy o dílo, na úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle následujících změnových listů:

Změnový list č. 1 - Likvidace materiálu obsahujícího PAU v nadlimitním množství

Před zpracováním DVZ byl na základě provedených odvrtů zpracován Průzkum asfaltové směsi. V průběhu stavebních prací byla po odfrézování obrusné vrstvy zastižena poloha materiálu stmeleného dehtovým pojivem, tato vrstva se ve skladbě vozovky nalézala v místě, kde nebyl proveden průzkumný odvrt. Na základě vyhodnocení odebraných vzorků vyfrézovaného materiálu, podle Vyhlášky 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs, byl tento

materiál zařazen do třídy ZAS-T3. Tím se stal odpadem s nutností uložení na řízené skládce (Benátky nad Jizerou).

Vícepráce činí 689 613,08 Kč bez DPH, méněpráce 25 518,10 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 664 094,98 Kč bez DPH.

Změnový list č. 2 - Výměna armaturních hrnců a poklopů ul. Ke Smíchovu et. 1

Součástí rekonstrukce silnice nebyla dodávka nových hrnců a poklopů (povrchových znaků) na stávajících sítích PVK a Pražské plynárenské. Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové znaky nejsou ve stavu, kdy by je bylo možno znovu osadit. Je tedy nutné, v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy a požadavkem PPD, všechny povrchové znaky na stávajících sítích vyměnit za nové.

Vícepráce činí 267 971,53 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 267 971,53 Kč bez DPH.

Změnový list č. 3 - Výměna armaturních hrnců a poklopů ul. K Homolce et. 0

Součástí rekonstrukce silnice nebyla dodávka nových hrnců a poklopů (povrchových znaků) na stávajících sítích PVK a Pražské plynárenské. Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové znaky nejsou ve stavu, kdy by je bylo možno znovu osadit. Je tedy nutné, v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy a požadavkem PPD, všechny povrchové znaky na stávajících sítích vyměnit za nové.

Vícepráce činí 86 447,57 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 86 447,57 Kč bez DPH.

Změnový list č. 4 - Výměna armaturních hrnců a poklopů ul. K Lochkovu – jih et. 2

Součástí rekonstrukce silnice nebyla dodávka nových hrnců a poklopů (povrchových znaků) na stávajících sítích PVK a Pražské plynárenské. Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové znaky nejsou ve stavu, kdy by je bylo možno znovu osadit. Je tedy nutné, v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy a požadavkem PPD, všechny povrchové znaky na stávajících sítích vyměnit za nové.

Vícepráce činí 65 079,55 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 65 079,55 Kč bez DPH.

Změnový list č. 5 – Vyztužení retenční nádrže

K doplnění vyztužení retenční nádrže dochází na základě zpodrobnění projektové dokumentace (výkresy vyztužení D2.11, D2.12, D2.13, D2.14, D2.15, D2.20). Celkové množství vyztuže, které DVZ předpokládala v množství 46,01 tuny, je navyšováno o 1,683 tuny.

Vícepráce činí 72 412,72 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 72 412,72 Kč bez DPH.

Změnový list č. 6 – Veřejné osvětlení

Na základě změny projektu dle požadavků správce sítě byla provedena změna typu svítidel na LED zdroje a v celé stavbě jiný průřez kabelu, a to za 4x16, nově 4x25 a doplněna položka na provedenou demontáž stožárů v ul. K Homolce.

Vícepráce činí 772 589,30 Kč bez DPH, méněpráce 338 271,46 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 434 317,84 Kč bez DPH.

Změnový list č. 7 – Kanalizační šachty, přeložka vodovodu VI. – et. 0

Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (vodovod, tlaková kanalizace, kabely, plynovod) bylo nutné provádět výkopové práce ručně místo stroji, vybudovat novou kanalizační šachtu. Vzhledem k potřebě vybudování záporny při stavbě retenční nádrže bylo třeba demontovat a opětovně namontovat proplachovací šachtu tlakové kanalizace, která nebyla uvedena v podkladech PVK. Provozovatel vodovodního řádu při provádění přeložky provedl z důvodů zkrácení doby výluky v dodávce vody změna tvarovek propojů přeložky.

Vícepráce činí 182 375,25 Kč bez DPH, méněpráce 13 778,00 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 168 597,25 Kč bez DPH.

Změnový list č. 8 – Instalace vírového ventilu a nožových hradítek namísto zpětné klapky na výtok z retenční nádrže.

Na základě požadavku PVK a městských standardů bylo v rámci RDS zapracované změnové řešení výpustě retenční nádrže do potoka Vrutice, a to místo zpětné klapky bude realizován vírový ventil s maximálním průtokem 210,5 l/s, osazeno nožové šoupě a obtok z důvodu provádění kontrol a revizí. Veškeré zařízení je z nerezové oceli dle městských standardů. Nebude realizována zpětná klapka výpustě do potoka Vrutice

Vícepráce činí 249 960,- Kč bez DPH, méněpráce 21 160,96 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 228 799,04 Kč bez DPH.

Změnový list č. 9 – Prodloužení stoky A4

Z důvodu dodatečného požadavku MČ na provedení zvýšené křižovatky ul. K Lochkovu a ul. K Cikánce, bylo nutné upravit řešení odvodnění pro možnost budoucího napojení dešťové kanalizace v ulici K Cikánce bez opětovného zásahu do nové zvýšené křižovatky. Stoku A4 bylo nutné prodloužit o 25m (viz. příloha PD), dále demontovat stávající koncovou šachtu Š 111 a nahradit ji lomovou šachtou DN 500. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno kolizní křížení se stávající stokou ze sklolaminátu DN 300. Na základě požadavku PVK byla při křížení stok použita tvárná kanalizační litina, z dodavatelských a časových důvodů byl použit průměr DN 400 (viz. situační výkres). Kanalizační šachty Š111 a Š112 musí být atypické zděné z kanalizačních cihel a armovanou na místě betonovanou stropní deskou a s poklapy DN 800 PAMREX. Výška desek nad kantkou je u šachty Š111 2,1 metru a u šachty Š112 2,0 m. Mezi šachtami Š112 a Š113 bude stoka z kameniny DN 500.

Vícepráce činí 1 161 683,14 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 161 683,14 Kč bez DPH.

3. V návaznosti na změnu díla uvedenou v čl. I. Předmět dodatku, odst. 1 se tímto Dodatkem mění cena díla uvedená v ČÁSTI IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 6 CENA DÍLA, odst. 6. 1 Smlouvy o dílo takto:

- a) Původní cena díla dle SoD

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	194 482 600,00 Kč
DPH 21%	40 841 346,00 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	235 323 946,00 Kč

- b) Cena Dodatku

CENA NAVÝŠENÍ BEZ DPH	3 149 403,62 Kč
DPH 21%	661 374,76 Kč
CENA DODATKU Č. 1 CELKEM	3 810 778,38 Kč

- c) Nová cena díla včetně Dodatku

NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	197 632 003,62 Kč
DPH 21%	41 502 720,76 Kč
NOVÁ CENA DÍLA CELKEM	239 134 724,38 Kč

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 3 149 403,62 Kč bez DPH, tj. navýšení o 1,62 % původní hodnoty závazku. Z toho dodatečné práce činí 3 548 132,14 Kč bez DPH a nerealizované práce – 398 728,52 Kč bez DPH. Hodnota změny tak činí 2,03 %.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jeho podpisu a plný text Dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek obsahuje jejich osobní údaje a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP je uzavření Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy Dodatku

Příloha č. 1 Změnové listy č 1 - 9

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne
Za Objednatele

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

V Praze dne
Za Zhotovitele

Za společníky společnosti
„PORR + SBT – komunikace Slivenec“

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

za PORR a.s.

Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva
za PORR a.s.

Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4
na základě plné moci
za S u b t e r r a a.s.