

DODATEK č. 7/2022

ke Smlouvě ze dne 1.10.2018
č. Objednatele č. 1: 03PT-002473
č. Objednatele č. 2: 5618053649
č. Dodavatele/zhotovitele: 038 / LCJC / 2018

(I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I)

Objednatel č. 1: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Objednatel č. 2: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Dodavatel/zhotovitel: **„Společnost Žabovřeská Brno“**

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

(Dodavatel/zhotovitel společně s Objednatelem také jako „Smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že

- dne 1.10.2018 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je realizace veřejně prospěšné stavby „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I“ (dále jen „Stavba“);
- dne 3.10.2018 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících se skutečností, že ke dni podpisu Smlouvy nenabýlo právní moci stavební povolení na Stavbu vydané dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018;
- dne 13.12.2018 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo zúžení počtu společníků „Společnosti Žabovřeská Brno“;

- dne 30.1.2020 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož předmětem je posunutí Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení stavby do provozu v důsledku pozdějšího nabytí právní moci stavebního povolení vydaného dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018;
- dne 10.12.2020 uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož předmětem je vypořádání časových nároků a nároků na dodatečnou platbu v důsledku výskytu pandemie koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky.
- dne 25.3.2021 uzavřely Dodatek č. 5 ke Smlouvě, jehož předmětem je posunutí Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení stavby do provozu v důsledku pozdějšího nabytí právní moci stavebního povolení vydaného dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018;
- dne 19.12.2021 uzavřely Dodatek č. 6 ke Smlouvě, jehož předmětem je vypořádání nároků na dodatečnou platbu v důsledku výskytu pandemie koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky.

Článek 2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Stavby byly postupem stanoveným Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, které tvoří součást obsahu Smlouvy, schváleny Variace, v jejichž důsledku došlo ke změně smluvní ceny. Veškeré popsané změny byly řádně odůvodněny a zdokladovány, přičemž dokumenty související s jednotlivými změnami tvoří součást dokumentace každé odsouhlasené a provedené změny.
2. Z důvodu dodržení postupu, který byl dohodnut ve Smlouvě o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ uzavřené dne 3.5.2016 mezi Objednatelem č. 1 a Objednatelem č. 2, ve znění pozdějších dodatků, smluvní strany deklarují, že v důsledku schválených a provedených Variací, jejichž přehled tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, došlo k následující změně smluvní ceny:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	415 822 070,41
DPH:	87 322 634,79
Původní cena dle Smlouvy včetně DPH:	503 144 705,20
Nová cena po provedení Variací bez DPH:	412 800 681,65
DPH:	86 688 143,15
Nová cena po provedení Variací včetně DPH:	499 488 824,80

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto Dodatku, že obsah tohoto Dodatku byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto Dodatku takovéto projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto Dodatku a účelu ustanovení neplatného, neúčinného či nevymahatelného.
4. Ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

5. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto Dodatku uveřejní v registru smluv Ředitelství silnic a dálnic ČR. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto Dodatku jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento Dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto Dodatku, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na Dodatek samotný.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: Přehled schválených a provedených Variací

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek byl ve výše uvedeném znění schválen Radou města Brna na R8/229 schůzi konané dne 27. 7. 2022.

Za Objednatele č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 21-10-2022

Za Objednatele č. 2

Statutární město Brno

V Brně dne 14-09-2022

Za Dodavatele/zhotovitele
„Společnost Žabovřeská Brno“

za Správce: STRABAG a.s.

V Brně dne 10. 10. 2022

V Brně dne 10. 10. 2022

za Druhého společníka: IMOS Brno, a.s.

V Brně dne 11. 10. 2022