

## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2394/22-RM ze dne 20. 10. 2022 a týkající se akce:  
**„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 002 86 010  
(dále též jako „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.  
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky  
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem  
IČO: 270 85 201  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení stavebních prací s ohledem na dodatečné požadavky dotčených třetích osob, a to společnosti GasNet na kompletní rekonstrukci plynovodu v zájmovém území. Přerušení v souladu s čl. 4, odst. 4.8., bod c) „*v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla či další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění.*“

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách plnění:

Stavba A – „*Bratři Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu*“

*do 80 kalendářních dnů (nejlépe do 15. 9. 2022 kvůli koordinaci se stavbou zhotovitele Kraje Vysočina) ode dne předání a převzetí staveniště Stavby A vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky*

Stavba B – „*Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava*“

*do 145 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Stavby B zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby B“ či*

„Ihůta plnění Stavby B“)

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“


do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Stavby C zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby C“ či „Ihůta plnění Stavby C“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V ZÁSMUKÁCH dne: 21. 10. 2022



Za zhotovitel

V Jihlavě dne: 24. 10. 2022



Za objednatele

**VPK** Komenského nám. 12  
s.r.l. 281 44 Zásmuky  
**KSUCHÝ** IČ: 27085201  
kompletní stavební činnost DIČ: CZ27085201  
tel./fax: 321 797 689

