



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II – Kubatova“

číslo smlouvy objednatele: 2022001087
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2022
číslo veřejné zakázky: 22070




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12119
zastoupený: Petr Velhartický
ve věcech technických: Petr Velhartický
IČO: 260 70 464
DIČ: CZ 260 70 464
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 30.5.2022. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV a V. odst. 2 smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

- Nabídková cena díla činí 1.999.571,64 Kč bez DPH.*
- Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b a 6) činí 2.106.170,23 Kč bez DPH.***
- K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Nově výše uvedený článek V. odst. 2 smlouvy zní:

V. Podmínky provádění díla

- Pozastávka, dle čl. VI podčl. C odst. 17 Všeobecných obchodních podmínek, se sjednává ve výši 45 000 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 tohoto dodatku. Objednatel je oprávněn zadržet 45 000 Kč bez DPH jako pozastávku (zádržné) zajišťující splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývajících zejména z těchto všeobecných obchodních podmínek, SOD, právních předpisů a příslušných technických norem. Další znění Všeobecných obchodních podmínek není tímto ujednáním dotčeno.*
- Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.999.571,64 Kč

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	106.598,59 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	2.106.170,23 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b a 6 a příloha č. 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 10.10.2022, č. 1421/2022.

V Českých Budějovicích

V Prachaticích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

**Bc. Petr
Velhartický** Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2022.10.20
08:41:00 +02'00'

Petr Velhartický
jednatel PV STAV eu s.r.o.

Rekapitulace změnových listů

V rámci stavby:

"Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"

Číslo	Název	Vícepráce	Méněpráce
1	Lešení	21 381,22 Kč	
2a	Hromosvod	4 500,00 Kč	
2b	Hromosvod		7 252,88 Kč
3a	Bourací práce	24 008,09 Kč	
3b	Bourací práce		1 879,20 Kč
4a	Krytina	169 204,82 Kč	
4b	Krytina		114 351,16 Kč
5a	Žebřík	19 500,00 Kč	
5b	Žebřík		19 500,00 Kč
6	Svody	10 987,70 Kč	
Celkem		249 581,83 Kč	142 983,24 Kč
Celkem po odečtu			106 598,59 Kč

Změnový list č.1

Předmět: Změna provádění lešení
v rámci stavby: "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"

část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.**
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti.
Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlíkovou

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:

Práce spojené s demontáží lešení lehkého rámového s podlahami nebyly součástí zadávacího řízení objednatele. Jená se o rozšíření předmětu plnění ze smlouvy o dílo. Výstavba a demontáž lešení okolo objektu MŠ byla nezbytně nutná k dodržení předpisů BOZP při provádění prací na střešním plášti.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.1 celkem bez DPH

21 381,22 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460

e-mail: belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.1



Za technický dozor
Jan Bělohlav

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

IČ 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel. 387 311 947
544 287 05 122
Právní úřad
České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 61 577
864
858

Za zhotovitele
Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

Za objednatele
Kamila Stehlíková
Zástupce objednatele

Za projektanta
Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Za MŠ a ZŠ Kubatova
Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - lešení "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
V1	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	415,25	51,49	21 381,22 Kč

cena celkem bez DPH

21 381,22 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.2a

Předmět: **Změna provádění hromosvodu**
v rámci stavby: **"Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"**

část: **Nepředvídatelná změna**

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.**
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlikovou

Vliv na termín dokončení díla: **bez vlivu na termín dokončení stavby.**

Odůvodnění nezbytnosti provedení změny:

Práce a dodávky spojené s provedením kompletní revize hromosvodu objektu nebyly součástí zadávacího řízení objednatele. Jená se o rozšíření předmětu plnění ze smlouvy o dílo. Provedení kompletní revize hromosvodu objektu bylo po dokončení kompletní rekonstrukce střešního pláště nezbytné nutné pro následný bezpečný provoz MŠ.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.2a celkem bez DPH

4 500,00 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:
belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.2a



Za te
Jar



PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
Prachatice II
DIČ CZ26070484

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
kružní 661

engineering
IČ 251 77 494
DIČ CZ25177494
tel. 387 311 947
122
vice

Za zhotovitele
Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

Za objednatele
Kamila Stehliková
Zástupce objednatele

Za projektanta
Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Základní škola a Maternská škola
(1) Kubatova 1, České Budějovice



Za MŠ a ZŠ Kubatova
Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - hromosvod "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
						plus
V20	R000	revize hromosvodu	soub	1	4500	4 500,00 Kč
						4 500,00 Kč

cena celkem bez DPH

4 500,00 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.2b

Předmět: **Změna provádění hromosvodu**
v rámci stavby: **"Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"**

část: **Nepředvídalelná změna**

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.**
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlikovou

Vliv na termín dokončení díla: **bez vlivu na termín dokončení stavby.**

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:

Původní soustava hromosvodu objektu MŠ byla před rekonstrukcí bezvadném stavu a umožňovala po dokončení rekonstrukce střešního pláště její částečné zpětné použití do nově prováděné soustavy hromosvodu. Z důvodu péče řádného hospodáře tuto méněpráci objednatel odsouhlasil.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.2b celkem bez DPH

- 7 252,88 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:

belohlav@slav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.2b



Za technický dozor
Jan Bělohlav

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: C

Za zhotovitele
Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Za objednatele
Kamila Stehliková
Zástupce objednatele

MANI-engineering

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

Za projektanta
Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

IČ 251 77 49.
DIČ CZ2517749-
Tel. 387 311 947 (1) Kubatova 1, Č. Budějovice
Fax: 387 315 122
IČO: 009 81 577

Za MŠ a ZŠ Kubatova
Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - hromosvod "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	pop	MJ	Množs	j.cena	celkem
						mínus
61	210220002RT3	dod	m	-136	53,33	-7 252,88 Kč
						-7 252,88 Kč

cena celkem bez DPH

-7 252,88 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.3a

Předmět: Změna provádění bouracích prací
v rámci stavby: "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"
část: Nepředvídatelná změna
Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti
Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlíkovou

Vliv na termín dokončení díla bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provádění změn: Na základě skutečně zastíženého počtu kusů křemelínových stavebních izolačních tvárníc (ISOSTONE) při demolici původní skladby zastřešení objektu a jejich následný váhový přepočet dochází k rozšíření předmětu plnění z SOD v položkách přesunů hmot a jejich uložení na skládku. Tuto skutečnost nemohl objednatel z provedených sond při projektové přípravě předpokádat. Jedná se o rozšíření díla které bylo nezbytně nutné k dokončení rekonstrukce střešního pláště.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.3a celkem bez DPH

24 008,09 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.3a



Za te...zor
Jan...

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
IČ 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel. 387 311 947
Fax 387 315 122

Základní škola a Maternská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel.: 387 318 444

Za zhotovitele
Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

Za objednatele
Kamila Stehlíková
Zástupce objednatele

Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Za MŠ a ZŠ Kubatova
Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - bourací práce "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	J.cena	celkem
						plus
10	979011311R00	svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	19,05	175	3 333,75 Kč
13	979081111RT2	odsvoz sutí a vyb. Hmot	t	19,05	165	3 143,25 Kč
14	979081121R00	příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,3	15	1 714,50 Kč
16	979082111R00	vnitr. Doprava sutí do 10 m	t	19,05	48	914,40 Kč
17	979082121R00	přípl. K vnitr. Dopravě sutí za dlaží 5 m	t	19,05	35	666,75 Kč
19	979990111R00	poplatek za skládku - stavební keramika	t	19,05	565	10 763,25 Kč
23	712300834RT3	příplatek za odstr. Další vrstvy střech jednotlivě	m2	1098,78	2,3	2 527,19 Kč
V19	R00	bourání bet. Prostupu	ks	1	945	945,00 Kč
						24 008,09 Kč

cena celkem bez DPH

24 008,09 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.3b

Předmět: Změna provádění bouracích prací
v rámci stavby: "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"

část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.**
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti
Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlíkovou

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provádění změn:

Na základě odsouhlasení AD byla část skladby původního střešního pláště cca 78 m2 ponechána bez úprav a následně zapracována do nové skladby zastřešení objektu MŠ. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu části položky odstranění povlakových krytin. Z důvodu péče řádného hospodáře tuto méněpráci objednatel odsouhlasil.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.3b celkem bez DPH

-1 879,20 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.3b



PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
odělení přípravy a realizace staveb
IČ 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel. 387 311 947
Fax 387 315 122

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 295 81 577
tel: 387 315 864

Za zhotovitele

Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

Za objednatele

Kamila Stehlíková
Zástupce objednatele

Za projektanta

Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Za MŠ a ZŠ Kubatova

Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - bourací práce "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	koč	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
						mínus
22	712300833RT3	odstranění povl. Krytiny	m2	-78,3	24	-1 879,20 Kč

cena celkem bez DPH

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022

-1 879,20 Kč,
-1 879,20 Kč



Odběratel IČZ: CZC01136 Příjemka č. A32202802 Dodavatel IČP: 3102 ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá IČO: 28095103

odvozce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
dopravce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
 datum a čas: 13.7.2022 11:34:58 RZ vozů: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 7,5 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 1,42

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0	170904	0	1,42 t

datum a čas	potéřka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. ole. msk.	typ vážení
13.7.2022 11:34:58	<Odvoz>	6,080000	Ruční zadání				Ruční zadání
13.7.2022 11:34:58	<Přijezd>	7,500000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka ZŠ Kubatova

Odpad převzal:  Odpad předal: _____

Odběratel IČZ: CZC01136 Příjemka č. A32202803 Dodavatel IČP: 3102 ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá IČO: 28095103

odvozce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
dopravce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
 datum a čas: 13.7.2022 12:12:57 RZ vozů: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 7,32 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 1,24

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0	170904	0	1,24 t

datum a čas	potéřka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. ole. msk.	typ vážení
13.7.2022 12:12:57	<Přijezd>	7,320000	Indukátor	01	19915	7,320000	Přímé vážení
13.7.2022 12:12:57	<Odjezd>	6,080000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka ZŠ Kubatova

Odpad převzal:  Odpad předal: _____

Odběratel IČZ: CZC01136 Příjemka č. A32202819 Dodavatel IČP: 3102 ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá IČO: 28095103

odvozce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
dopravce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
 datum a čas: 15.7.2022 8:00:58 RZ vozů: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 10,78 hmot. na odjezdu: 6,84 hmot. odpadu: 3,94

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0	170904	0	3,94 t

datum a čas	potéřka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. ole. msk.	typ vážení
15.7.2022 7:47:00	<Přijezd>	10,780000	Indukátor	01	18678	10,780000	Přímé vážení
15.7.2022 8:00:58	<Odjezd>	6,840000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka ZŠ Kubatova

Odpad převzal:  Odpad předal: _____

Odběratel IČZ: CZC01136 Příjemka č. A32202824 Dodavatel IČP: 3102 ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá IČO: 28095103

odvozce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
dopravce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
 datum a čas: 15.7.2022 9:38:02 RZ vozů: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 11,98 hmot. na odjezdu: 6,84 hmot. odpadu: 5,14

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0	170904	0	5,14 t

datum a čas	potéřka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. ole. msk.	typ vážení
15.7.2022 9:29:00	<Přijezd>	11,980000	Indukátor	01	19948	11,980000	Přímé vážení
15.7.2022 9:38:02	<Odjezd>	6,840000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka ZŠ Kubatova

Odpad převzal:  Odpad předal: _____

Odběratel IČZ: CZC01136
Příjemka č. A32202870 IČO: 28095103 Dodavatel IČP: 3102
ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
dozorce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
datum a čas: 25.7.2022 8:59:33 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 10,5 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 4,42

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	O	4,42 t

Roční vážení dle ABR	položka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měř.	typ vážení
datum a čas							
25.7.2022 8:51:00	-Příjezd-	10,500000	Inštrátor	01	19801	10,500000	Přímé vážení
25.7.2022 8:59:33	-Odjezd-	6,080000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka Kubatova
Odpad převzal: [redacted] Odpad předal: [redacted]

Odběratel IČZ: CZC01136
Příjemka č. A32202875 IČO: 28095103 Dodavatel IČP: 3102
ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
dozorce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
datum a čas: 25.7.2022 11:03:03 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 9,3 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 3,22

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	O	3,22 t

Roční vážení dle ABR	položka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měř.	typ vážení
datum a čas							
25.7.2022 10:54:00	-Příjezd-	9,300000	Inštrátor	01	19801	9,300000	Přímé vážení
25.7.2022 11:03:03	-Odjezd-	6,080000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka Kubatova
Odpad převzal: [redacted] Odpad předal: [redacted]

Odběratel IČZ: CZC01136
Příjemka č. A32202883 IČO: 28095103 Dodavatel IČP: 3102
ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
dozorce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
datum a čas: 26.7.2022 8:14:27 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 9,3 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 3,22

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	O	3,22 t

Roční vážení dle ABR	položka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měř.	typ vážení
datum a čas							
26.7.2022 8:08:00	-Příjezd-	9,300000	Inštrátor	01	19801	9,300000	Přímé vážení
26.7.2022 8:14:27	-Odjezd-	6,080000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka Kubatova
Odpad převzal: [redacted] Odpad předal: [redacted]

Odběratel IČZ: CZC01136
Příjemka č. A32202886 IČO: 28095103 Dodavatel IČP: 3102
ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
plátce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
dozorce: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachovice IČO/RČ: 26070464
datum a čas: 26.7.2022 11:09:06 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 9,5 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 3,42

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	O	3,42 t

Roční vážení dle ABR	položka	hmot. položky [t]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měř.	typ vážení
datum a čas							
26.7.2022 11:00:00	-Příjezd-	9,500000	Inštrátor	01	19811	9,500000	Přímé vážení
26.7.2022 11:09:06	-Odjezd-	6,080000	Ruční zadání				Ruční zadání

Poznámka Kubatova
Odpad převzal: [redacted] Odpad předal: [redacted]

Odběratel IČZ: CZC01136

Příjemka č. A32203061

IČO: 28095103

Dodavatel IČP: 3102

ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
adresa: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464
odpravnice: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464

datum a čas: 3.8.2022 12:36:21 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 9,38 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 3,3

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	0	3,3 t

datum a čas	položka	hmot. položky [g]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měřá	typ vážení
3.8.2022 12:27:00	+Příjezd+	9,380000	hrubý závaž	01	20038	9,380000	Přímé vážení
3.8.2022 12:36:21	-Odjezd-	6,080000	hrubý závaž				Průběžné vážení

Poznámka Kubatova

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZC01136

Příjemka č. A32203075

IČO: 28095103

Dodavatel IČP: 3102

ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
adresa: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464
odpravnice: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464

datum a čas: 3.8.2022 14:37:51 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 10,16 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 4,08

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	0	4,08 t

datum a čas	položka	hmot. položky [g]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měřá	typ vážení
3.8.2022 14:28:00	+Příjezd+	10,160000	hrubý závaž	01	20030	10,160000	Přímé vážení
3.8.2022 14:37:51	-Odjezd-	6,080000	hrubý závaž				Průběžné vážení

Poznámka Kubatova

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZC01136

Příjemka č. A32203085

IČO: 28095103

Dodavatel IČP: 3102

ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
adresa: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464
odpravnice: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464

datum a čas: 4.8.2022 9:25:59 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 9,74 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 3,66

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	0	3,66 t

datum a čas	položka	hmot. položky [g]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měřá	typ vážení
4.8.2022 9:18:00	+Příjezd+	9,740000	hrubý závaž	01	20063	9,740000	Přímé vážení
4.8.2022 9:25:59	-Odjezd-	6,080000	hrubý závaž				Průběžné vážení

Poznámka Kubatova

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZC01136

Příjemka č. A32203096

IČO: 28095103

Dodavatel IČP: 3102

ProTeren s.r.o. - recyklační dvůr Planá

původce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území ORP 3102 - České Budějovice, 3 IČO/RČ: 26070464
adresa: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464
odpravnice: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice IČO/RČ: 26070464

datum a čas: 4.8.2022 13:21:49 RZ vozu: 7C7 2563 objednávka: zakázka:
 hmot. na příjezdu: 10,3 hmot. na odjezdu: 6,08 hmot. odpadu: 4,22

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170102	Cihly	170102	0	4,22 t

datum a čas	položka	hmot. položky [g]	způsob získání	ID váhy	ID vážení	hmot. dle měřá	typ vážení
4.8.2022 13:12:00	+Příjezd+	10,300000	hrubý závaž	01	20072	10,300000	Přímé vážení
4.8.2022 13:21:49	-Odjezd-	6,080000	hrubý závaž				Průběžné vážení

Poznámka Kubatova

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZC01136

220-3102

Dodavatel IČP: 3102

Příjemka č. A32203134

IČO: 28095103

Prořeten s.r.o. - recyklační dvůr Planá

Výrobce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o., Činnost na území OŘP 3102 - Česká Budějovice, 3
oblast: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň
doprava: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň
datum a čas: 9.8.2022 12:44:22 **RZ vozu:** 7C7 2563 **objednávka:** **zakázka:**
hmot. na příjezdu: 8,92 **hmot. na odjezdu:** 6,08 **hmot. odpadu:** 2,84

kód	odpad/služba	katalog	kg	Množství
170102	Chlý	170102	0	2,84 t

datum a čas	půčiha	hmot. příjezdů [g]	společ. ziskání	ID váhy	ID vážení	hmot. pře. ind.	typ vážení
9.8.2022 12:44:22	<Příjezd>	8.920000	Indikátor	01	20142	0,920000	Přímé vážení
9.8.2022 12:44:22	<Odjezd>	6.080000	Indikátor				Přímé vážení

Poznámka Kubatova

Odpad převzal:

Odpad převzal:

Rumpolt

Scale Technology

Vážní listek

Číslo vážení / voz. / PČO / IČO

Půčiha / oblast:
PV STAV eu s.r.o.

ČÍSLO VÁŽENÍ:
CZ-CP 3102

Průběh vážení

Okamžitá hodnota: 257,0381

Váha / vážení 1: Menšíkova

2. vážení: 6,08

Datum: 09.08.2022 12:44:22

Objekt / služba:

Objekt / služba: Katedra D Nároč 6700-0 00-00 0 00-00 0 00-00 0 00-00 0 00-00

Poznámka:

Poznámka:

Výrobce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o.

oblast: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň

doprava: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň

datum a čas: 9.8.2022 12:44:22

RZ vozu: 7C7 2563

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 8,92

hmot. na odjezdu: 6,08

hmot. odpadu: 2,84

výše:



Průběh vážení:



Rumpolt

Scale Technology

Vážní listek

Číslo vážení / voz. / PČO / IČO

Půčiha / oblast:
PV STAV eu s.r.o.

ČÍSLO VÁŽENÍ:
CZ-CP 3102

Průběh vážení

Okamžitá hodnota: 727,2563

Váha / vážení 1: Menšíkova

2. vážení: 6,08

Datum: 09.08.2022 12:44:22

Objekt / služba:

Objekt / služba: Katedra D Nároč 6700-0 00-00 0 00-00 0 00-00 0 00-00

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Výrobce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o.

oblast: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň

doprava: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň

datum a čas: 9.8.2022 12:44:22

RZ vozu: 7C7 2563

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 8,92

hmot. na odjezdu: 6,08

hmot. odpadu: 2,84

Rumpolt

Scale Technology

Vážní listek

Číslo vážení / voz. / PČO / IČO

Půčiha / oblast:
PV STAV eu s.r.o.

ČÍSLO VÁŽENÍ:
CZ-CP 3102

Průběh vážení

Okamžitá hodnota: 727,2563

Váha / vážení 1: Menšíkova

2. vážení: 6,08

Datum: 09.08.2022 12:44:22

Objekt / služba:

Objekt / služba: Katedra D Nároč 6700-0 00-00 0 00-00 0 00-00 0 00-00

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Výrobce / odesílatel: PV STAV eu s.r.o.

oblast: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň

doprava: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prácheň

datum a čas: 9.8.2022 12:44:22

RZ vozu: 7C7 2563

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 8,92

hmot. na odjezdu: 6,08

hmot. odpadu: 2,84

výše:



Průběh vážení:



Změnový list č.4a

Předmět: Změna provádění krytiny
v rámci stavby: "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"

část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti
Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlíkovou

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provádění změn: Při demontáži původní střešní skladby byly zastiženy nové skutečnosti v části atik, vlastní skladbě střechy a světlíků. Jednalo se zejména o změnu geotextilie, VIPLANYL lišt, VZT potrubí, potpěry a kotvení světlivodů, jádrové vrtní, výměnu akryl krytů světlíků. Podkladní textilie - tkanina se skelným vláknem: na základě zaslaného technického listu výrobku R117 A101 zhotovitelem a upozornění Ateliéru DEK že tento výrobek není vhodný do skladby střešního pláště dochází k odpočtu této textilie skelné a jejímu nahrazení podkladní textilií Filtek. Viplanylové lišty - podkladní, rohové a koutové: na základě doporučení zhotovitele dochází k doplnění těchto klempířských prvků které nebyly součástí zadávací dokumentace objednatele. Zakončení stoupaček VZT a ZTI nad střešní rovinou: na základě doporučení zhotovitele bylo provedeno jako druhé opatření zatěsnění střešní krytiny z PVC v napojení na tyto stoupačky eska páskou které nebylo součástí zadání objednatele. Jádrové vrtní proslupů pro osazení chrlíčů havarijních přepadů: s ohledem na zastižené monolitické ŽB konstrukce v místě těchto přepadů a dále z časových důvodů přistoupeno na provedení těchto proslupů metodou jádrového odvrtání. Nebylo součástí zadání objednatele. Montáž spádových klínů: z časových důvodů bylo přistoupeno k změně provedení odvodňovacího žlabu a to vyrovnáním původního odvodňovacího žlabu do výšky střešní roviny a následně provedením usměrňujících spádových klínů do odvodňovacích vpustí na střešní rovině. Nebylo součástí zadání objednatele. Světlovody a střešní světlíky stávající: původní skladba střechy plnila i funkci podpěrné konstrukce světlovodů, před prováděním demontáže původní skladby střechy bylo nezbytné nutné jejich podepření dřevěnou konstrukcí. Dále bylo nezbytné nutné provedení výměny již zdegradovaných stávajících akrylátových krytů světlovodů za kryty nové. Nebylo součástí zadání objednatele. Folie PE čirá: byla na doporučení AD použita jako separační vrstva na částech střešního pláště s ponechanou původní krytinou z asfaltového pásu. Nebylo součástí zadání objednatele.

V souladu s článkem III, odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.4a celkem bez DPH

169 204,82 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav

V Českých Budějovicích

Tel: 606 876 460

e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4. 10. 2022

PV STAV eu s.r.o.

Menšíkova 1155

383 01 Prachatice

IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

Za zhotovitele

Bc. Petr Velhartický

Jednatel společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor engineering

Stavba

Okružní č. 1

Za objednatele

Kamila Stehlíková

Zástupce objednatele

Mgr. Otto Libor

Zodpovědný projektant

STAVEBNÍ PORADNA

Za technický dozor
Jan Bělohlav

Základní škola a Mateřská škola

(1) Kubatova I, České Budějovice

IČO: 00331577

Mgr. Libor Kocián

Ředitel školy

Změnový list - krytina "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
						plus
30	712391172RT1	Povl. Krytina - geotextilie	m2	627,69	62	38 916,78 Kč
31	67390505R	Geotextilie netkaná geo 500g/m2	m2	721,843	43	31 039,25 Kč
V1	55326100	VIPLANYL lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m	ks	31	85	2 635,00 Kč
V2	55326101	VIPLANYL lišta koutová vnější rš = 100 mm l = 2 m	ks	17	85	1 445,00 Kč
V3	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	30,6	142,49	4 360,19 Kč
V4	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	55,8	142,49	7 950,94 Kč
V5	712378008R00	Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm	m	19,5	121,5	2 369,25 Kč
V6	R00	dod a mon detail. Folie na světlivody	ks	7	668	4 676,00 Kč
V7	283204105063R	eska páska na VZT potrubí	ks	10	380	3 800,00 Kč
V8	42981190	Spiro roura hladká d 315	ks	1	831	831,00 Kč
V9	230220023R00	Montáž číchačky spiro, DN 300	ks	1	1059	1 059,00 Kč
V10	R00	podpěra a kotvení světlivodů vč. úpravy (neukotvené)	ks	7	1050	7 350,00 Kč
V11	970053130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	1,1	2745	3 019,50 Kč
V12	970047130R00	Přip. za časté přem. stroje jádr. vrt. B do D 130mm	m	1,1	367,5	404,25 Kč
V13	970045130R00	Přip. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 130mm	m	1,1	464,5	510,95 Kč
V14	970053130R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 130 mm	m	1,1	389,01	427,91 Kč
V15	762361127R00	Montáž spádových klínů plochy do 288 cm2	m	97,8	53	5 183,40 Kč
43	762395000	spoj. Prostředky pro střechy	m3	0,85	1227	1 042,95 Kč
V16	R00	příplatek k řezání	m	97,8	43	4 205,40 Kč
V17	28323209	Fólie PE čirá II. 0,10 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	139,84	12,4	1 734,02 Kč
V18	765799312R00	Montáž fólie na bednění	m2	127,13	53,3	6 776,03 Kč
57	766620061	Výměna akryl. Krylu	ks	3	10560	31 680,00 Kč
V19	R00	dem. A zpětná možná akryl krylu Pro ukončení PVC folie	ks	6	1298	7 788,00 Kč

169 204,82 Kč

cena celkem bez DPH

169 204,82 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.4b

Předmět: Změna provádění krytiny
v rámci stavby: "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"
část: Nepředvídatelná změna
Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti
Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlikovou
Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provádění změn:

Při demontáži původní střešní skladby byly zastiženy nové skutečnosti v části atik, vlastní skladbě střechy a světlíků. Jednalo se zejména o změnu geotextilie, VIPLANYL lišt, VZT potrubí, potpěry a kotvení světlíků, jádrové vrtání, výměnu akryl krytů světlíků.
Podkladní textilie - tkanina se skelným vláknem: na základě zaslaného technického listu výrobku R117 A101 zhotovitelem a upozornění Atelléru DEK že tento výrobek není vhodný do skladby střešního pláště dochází k odpočtu této textilie skelné a jejímu nahrazení podkladní textilií Filtek.
Viplanylové lišty - podkladní, rohové a koutové: na základě doporučení zhotovitele dochází k doplnění těchto klempířských prvků které nebyly součástí zadávací dokumentace objednatele.
Zakončení stoupaček VZT a ZTI nad střešní rovinou: na základě doporučení zhotovitele bylo provedeno jako druhé opatření zatěsnění střešní krytiny z PVC v napojení na tyto stoupačky eska páskou které nebylo součástí zadání objednatele.
Jádrové vrtání prostupů pro osazení chřlích havarijních přepadů: s ohledem na zastižené monolitické ŽB konstrukce v místě těchto přepadů a dále z časových důvodů přistoupeno na provedení těchto prostupů metodou jádrového odvrtání. Nebylo součástí zadání objednatele.
Montáž spádových klínů: z časových důvodů bylo přistoupeno k změně provedení odvodňovacího žlabu a to vyrovnáním původního odvodňovacího žlabu do výšky střešní roviny a následně provedením usměrňujících spádových klínů do odvodňovacích vpustí na střešní rovině. Nebylo součástí zadání objednatele.
Světlivody a střešní světlíky stávající: původní skladba střechy plnila i funkci podpěrné konstrukce světlivodů, před prováděním demontáže původní skladby střechy bylo nezbytné nutné jejich podepření dřevěnou konstrukcí. Dále bylo nezbytné nutné provedení výměny již zdegradovaných stávajících akrylátových krytů světlivodů za kryty nové. Nebylo součástí zadání objednatele.
Folie PE čirá: byla na doporučení AD použita jako separační vrstva na částech střešního pláště s ponechanou původní krytinou z asfaltového pásu. Nebylo součástí zadání objednatele.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.4b celkem bez DPH

-114 351,16 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav

V Českých Budějovicích

Tel: 606 876 460

e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4. 10. 2022

PV STAV eu s.r.o.

Menšíkova 1155

383 01 Prachatice II

IČ: 28070464 DIČ: CZ28070464

Za zhotovitele

Bc. Petr Velhartický

Jednatel společnosti

Za objednatele

Kamila Stehliková

Zástupce objednatele

Za projektanta

Ing. Otto Eibl

Zodpovědný projektant

Za MŠ a ZŠ Kubatova

Mgr. Libor Kocián

Ředitel školy



Za technického zora

Jan

Základní škola a mateřská škola

(II) Kubatova 1, 370 04 České Budějovice

Změnový list - krytina "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
						mínus
28	712391171R00	Povlak. Krytina - textilie	m2	-627,69	40	-25 107,60 Kč
29	63127201R	Tkanina skleněná 145g/m2	m2	-721,8435	25	-18 046,09 Kč
49	763611232R00	m. bednění střech	m2	-25,5	150	-3 825,00 Kč
		odečtená plocha střechy		-66,3		
		spádování u atiky		40,8		
50	60726017	deska dřev. OSB	m2	-25,5	455	-11 602,50 Kč
		odečtená plocha střechy		-69,61		
		spádování u atiky		23,436		
53	764430250R00	oplechování zdí RŠ 600	m	-72,6	580	-42 108,00 Kč
54	764430240R00	oplechování zdí RŠ 500	m	-23,6	560	-13 216,00 Kč
55	998764101R00	přesun hmot pro klem. Kce	t	-0,23	1939	-445,97 Kč
						-114 351,16 Kč

cena celkem bez DPH

-114 351,16 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.5a

Předmět: **Změna provádění žebříku**
v rámci stavby: **"Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"**

část: **Nepředvídatelná změna**

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.**
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: **Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti**
Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: **Kamilou Stehlíkovou**

Vliv na termín dokončení díla: **bez vlivu na termín dokončení stavby.**

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:

Projektovou dokumentaci původně navržený celocelový žebřík pro přístup na střešní plášť který slouží k provádění údržby byl s ohledem na snazší manipulaci se spodním dílem změněn na částečně ocelový a částečně z materiálu hliník. Jedná se pouze o změnu materiálu bez cenového dopadu.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.5a celkem bez DPH

19 500,00 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.5a



PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 28070464 DIČ: CZ28070464

Za zhotovitele
Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
IC 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel 387 311 947
315 122
ějovice

Za objednatele
Kamila Stehlíková
Zástupce objednatele

Za projektanta
Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatov 1, Č. Budějovice
77
64
56
Za MŠ a ZŠ Kubatova
Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - žebřík "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
						plus
V1	R00	jednotlivé výstupové žebříky 2,8 m	ks	1	4550	4 550,00 Kč
V2	R00	kotva do zdi U, pevná 200 mm - pozink	ks	2	608	1 216,00 Kč
V3	R00	nástupní žebřík - hliník	ks	1	5690	5 690,00 Kč
V4	R00	oblouk zádové ochrany - pozink	ks	3	928	2 784,00 Kč
V5	R00	pásovina zádové ochrany - pozink	ks	10	345	3 450,00 Kč
V6	R00	Výstupový profil, přímý - pozink	ks	2	905	1 810,00 Kč
						19 500,00 Kč

cena celkem bez DPH

19 500,00 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.5b

Předmět: **Změna provádění žebříku**
v rámci stavby: **"Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"**

část: **Nepředvídatelná změna**

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.**
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: **Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti**
Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: **Kamilou Stehlikovou**

Vliv na termín dokončení díla: **bez vlivu na termín dokončení stavby.**

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:

Projektovou dokumentací původně navržený celooceľový žebřík pro přístup na střešní plášť který slouží k provádění údržby byl s ohledem na snažší manipulaci se spodním dílem změněn na částečně ocelový a částečně z materiálu hliník. Jedná se pouze o změnu materiálu bez cenového dopadu.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.5b celkem bez DPH

-19 500,00 Kč

Zpracoval: **Jan Bělohav**
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.5b



PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
IČ: 26070446

Za zhotovitele

Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVIC
Investiční odbor
odělení přípravy a realizace staveb
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
IČ 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel 387 311 947
Fax 387 315 122

Za projektanta

Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577

Za MŠ a ZŠ Kubatova

Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - žebřík "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
						mínus
59	5	žebřík ocel. Pozink	kus	-1	19500	- 19 500,00 Kč
						- 19 500,00 Kč

cena celkem bez DPH

-19 500,00 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022



Změnový list č.6

Předmět: Změna provádění svodů
v rámci stavby: "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova"

část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice
Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem společnosti
Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Zastoupený: Kamilou Stehlíkovou

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:

Při napojování nových střešních vpustí byly zastiženy původní litinové tvarovky napojené do stávajících stoupacích potrubí ZTI objektu. Tyto spoje stoupacího potrubí bylo nutné z prostoru MŠ revidovat (částečné rozebrání zdiva Ytong které složí jako obezdívka těchto stoupaček včetně následného zazdění, výměny litinových tvarovek v stropní konstrukci). Dále s ohledem na provoz před budovou MŠ bylo provedeno svedení přeřadu střešního pláště na zpevněnou plochu před objektem z tvarovek klempířských. Z těchto důvodů dochází k rozšíření předmětu díla z SOD o práce a dodávky specifikované v příloze tohoto změnového listu a v projektové přípravě je nebylo možné zjistit.

V souladu s článkem III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k

Změnový list č.6 celkem bez DPH

10 987,70 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav
V Českých Budějovicích
Tel: 606 876 460
e-mail:

belohlav@stav-poradna.cz

V Českých Budějovicích dne 4.10.2022 ve smyslu akceptace změnového listu č.6



Za technika
Jan Bělohlav

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II

IČ: 26070464 DIČ: CZ

Za zhotovitele

Bc. Petr Velhartický
Jednatel společnosti

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace

Za objednatele

Kamila Stehlíková
Zástupce objednatele

IC 251 77 494
DIČ CZ25177494
Tel 387 311 947

Za projektanta

Ing. Otto Eibl
Zodpovědný projektant

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice

Za MŠ a ZŠ Kubatova

Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

Změnový list - svody "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II Kubatova

PČ	kod	popis	MJ	Množs	j.cena	celkem
V1	R00	úprava kanalizace stoupaček (výměna litiny za PVC, vybouraná obezdění stoupací šachty, zazdění stoupací šachty, vybourání otvoru v ŽB kce)	ks	4	1650	6 600,00 Kč
V2	764551601R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 60 mm	m	4,15	514	2 133,10 Kč
V3	764551611R00	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 60 mm	ks	4	232	928,00 Kč
V4	764252602R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 250 mm	m	1,8	737	1 326,60 Kč

cena celkem bez DPH

10 987,70 Kč

vypracoval: Velhartický dne 2.9.2022

STAVEBNÍ
s.p.a.
Kubátna 48
110 00 - České Bud
0
1
2
3

Statutární město České Budějovice
Nám.Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

V Prachaticích dne 20.9.2022

Věc: Žádost o snížení pozastávky na zakázce „Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II – Kubatova“

Vážení,

Tímto Vás zdvořile žádáme o snížení pozastávky na výše uvedené zakázce ve výši 45 000,- Kč bez DPH.

Důvodem pozastávky je ta skutečnost, že při realizaci díla došlo k zatečení do objektu. Všechny části, kde došlo k zatečení byly opraveny, kromě stropu v chodbě, šatně a technické místnosti, kde je sádkokarton. Tento jsme po dohodě se zástupci Města a pana ředitele školy neopravovali z časového důvodu, kdy vedení školy nechtělo narušit chod školky a navrhlo, že se eventuelní oprava provede o prázdninách 2023. Oprava se bude provádět v případě, že stropy budou porušené od vlhkosti.

Dále bylo dohodnuto všemi zúčastněnými stranami, že se vypracuje kalkulace na opravu stropů a v té výši bude provedena pozastávka peněz do doby odstranění eventuelních vad.

Veškeré vzniklé škody způsobené zatečením jsou řešeny z naší pojistky odpovědnosti.

Přílohou této žádosti je rozpočet na ev.opravu stropů ve výši 44 498,94 Kč bez DPH.

Tímto Vás zdvořile žádáme o sníženou částku na pozastávku a to ve výši 45 000,- Kč bez DPH.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti

S pozdravem

Za PV STAV eu s.r.o.

Bc.Petr Velhartický, jednatel

Bc. Petr
Velhartický

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2022.09.20
09:41:53 +02'00'

VERLAG

Stavební rozpočet

Název stavby	návrh pozastavky Křibatova	Doba výstavby	Objednatel:	ZS Křibatova, České Budějovice
Druh stavby		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita		Konec výstavby:	Zhotovitel:	PV STAV a.s. s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati
JKSO:		Zpracováno dne: 14.09.2022	Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hodnota (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				11 630,47	26 459,78	38 090,25		0,43	
1		416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RB 12,5 mm vč. izolace	m2	36,45	1 045,00	11 630,47	26 459,78	38 090,25	0,01	0,43	RTS I / 2021
		96	Bourání konstrukcí				277,02	4 771,67	5 048,69		0,44	
2		963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť. 12,5 mm	m2	36,45	138,51	277,02	4 771,67	5 048,69	0,01	0,44	RTS I / 2021
		S	Přesuny suti				0,00	1 360,00	1 360,00		0,00	
3		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	0,54	2 500,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							Celkem:		44 498,94			

Poznámka:

