

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce armaturní šachty č. 7, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021002186
číslo smlouvy zhotovitele: 1373/2021
číslo veřejné zakázky: 21154




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: KaHa Hranice s.r.o.
sídlo: Mlýnská 520, 753 61 Hranice - Hranice IV-Drahotuše
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40138
zastoupený: Ing. Petr Kafka, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petr Kafka
IČO: 26835703
DIČ: CZ26835703
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 18. 1. 2022. Smlouva o dílo č. 2021002186 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, cenových podmínek provádění díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 4.514.080,00 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 1b, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 4.562.512,55 Kč bez DPH.**
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4.514.080,00 Kč
Dodatek č. 1	48.432,55 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	4.562.512,55 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy 1a, 1b.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 10. 10. 2022, č. 1420/2022.

V Českých Budějovicích

V Hranicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Petr Kafka, jednatel
KaHa Hranice s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/04/02
Stavba: Rekonstrukce armaturní šachty č.7

KSO: 812 39 3
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 24
Datum: 24.08.2022
CZ-CPA: 42.2

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	48 432,55
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 432,55	10 170,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	58 603,39
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/04/02

Stavba: Rekonstrukce armaturní šachty č.7

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Datum:

24.08.2022

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina Zamlinská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		48 432,55	58 603,39	
SO-01m	Stavební úpravy - méněpráce	-132 750,85	-160 628,53	STA
SO-01v	Stavební úpravy - vícepráce	181 183,40	219 231,91	STA



ZMĚNOVÝ LIST č.1a - vícepráce			
STAVBA:	Rekonstrukce armaturní šachty č.7		
OBJEKT:	SO-01v - Stavební úpravy - vícepráce		
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1373/2021 č.obj. 2021002186		
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice		
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.		
DOHODNUTE ZMĚNY:			
Popis změny: Z důvodu velké degradace omítek v 1PP šachty č.7 bylo nutno osekání omítek do výšky 2,8m od podlahy 1.PP, kde jsou iž omítky soudržné. Stěny jsou následně do této výšky ošetřeny těsnicí krystalickou stěrkou, která zabrání pronikání vlhkosti do objektu. Obdobně je ošetřena podlaha 1:PP šachty č.7 - navržená epoxidová stěrka podlahy nahrazena těsnicí krystalickou stěrkou. Z důvodu značného narušení povrchu a soudržnosti vnějších omítek a grafitti maleb objektu nebude povrch čištěn tlakovou vodou, ani nebude aplikován antigraffiti nátěr. Vstupní dveře do objektu instalovány ocelové, zateplené, modré, do původní zárubně.			
Dopad do ceny:			
zvýšení ceny + 181 183,40,- Kč bez DPH			
Dopad do termínu			
termín dokončení prací se prodlouží do 23.9.2022			
Vystavil: (zhotovitel)	Ing. Petr Kafka	Datum: 31.8.2022	Podpis: ..
Doporučuje ke schválení: (TDS)	Daniel Tibizanzl	Datum: 31.8.2022	Podpis: ..
Schválil: (objednatel)	Jana Kubíková, DiS.	Datum: 31.8.2022	Podpis: ..
Schválil: (GP)	Jan Jindra	Datum: 31.8.2022	Podpis: ..
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce armaturní šachty č.7

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

812 39 3

Místo:

České Budějovice

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ:

24

Datum:

24.08.2022

CZ-CPA:

42.2

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

26835703

DIČ:

CZ26835703

IČ:

28159721

DIČ:

CZ28159721

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 183,40

DPH základní
snížená

Základ daně
102 534,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 532,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

202 715,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce armaturní šachty č.7

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

Datum:

24.08.2022

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							181 183,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 249,20	
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	37,510	650,00	24 381,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965046111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"mista po odstranění bloků 1PP"0,65		0,650			
36	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	79,940	80,00	6 395,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191					
	WV		"1PP		69,940			
	WV		"1NP"10		10,000			
	WV		Součet		79,940			
39	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu lící klenby a podhledu vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	109,950	550,00	60 472,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121222					
	WV		"stěny 1PP		69,940			
	WV		"strop 1PP"2*0,5		2,500			
	WV		"podlaha 1PP"37,51		37,510			
	D	997	Přesun sutě				89 934,20	
56	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,096	512,00	4 657,15	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151					
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,096	237,00	2 155,75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
59	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,454	600,00	4 472,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
	WV		0,21+0,02"nános"		0,230			
	WV		0,68"bloky"		0,680			
	WV		0,01+0,022+0,1+2,171+0,066+0,175"omítky, degrad beton, prostupy"		2,544			
	WV		Součet		3,454			
88	M	61140500	dveře jednokřídlé ocelové modré piné max rozměru otvoru 2,42m2 zateplené	m2	4,043	4 500,00	18 193,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/61140500					
	P		Poznámka k položce: dveře ocelové venkovní, zateplené, do otvoru 1140x1970mm, jednokřídlé, piné, ven otevřené, levé, do původní zárubně. Zámek dle univerzálu provozovatele.					
	WV		1,14*1,97		2,246			
	WV		2,246*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		4,043			
116			Těsnící krystalická stěrka, barva betonová šed - 1. vrstva	m2	118,540	115,00	13 632,10	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784331005					
	WV		podlaha 1PP		48,600			
	WV		stěny 1.PP		69,940			
117			Těsnící krystalická stěrka, barva betonová šed - 2. vrstva	m2	118,540	115,00	13 632,10	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784331005					
	WV		podlaha 1PP		48,600			
	WV		stěny 1.PP		69,940			
118			Aplikace krystalické stěrky - 1. vrstva	m2	118,540	140,00	16 595,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784331005					
	WV		podlaha 1PP		48,600			
	WV		stěny 1.PP		69,940			
119			Aplikace krystalické stěrky - 2. vrstva - finální povrch	m2	118,540	140,00	16 595,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784331005					
	WV		podlaha 1PP		48,600			
	WV		stěny 1.PP		69,940			

ZMĚNOVÝ LIST č.1b - méněpráce			
STAVBA:	Rekonstrukce armaturní šachty č.7		
OBJEKT:	SO-01m - Stavební úpravy - méněpráce		
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1373/2021	č.obj. 2021002186	
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice		
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.		
DOHODNUTÉ ZMĚNY:			
Popis změny: Z důvodu velké degradace omítek v 1PP šachty č.7 bylo nutno osekání omítek do výšky 2,8m od podlahy 1.PP, kde jsou již omítky soudržné. Stěny jsou následně do této výšky ošetřeny těsnící krystalickou stěrkou, která zabrání pronikání vlhkosti do objektu. Obdobně je ošetřena podlaha 1:PP šachty č.7 - navržená epoxidová stěrka podlahy nahrazena těsnící krystalickou stěrkou. Z důvodu značného narušení povrchu a soudržnosti vnějších omítek a graffiti maleb objektu nebude povrch čištěn tlakovou vodou, ani nebude aplikován antigraffiti nátěr. Vstupní dveře do objektu instalovány ocelové, zateplené, modré, do původní zárubně.			
Dopad do ceny: snížení ceny - 132 750,85,- Kč bez DPH			
Dopad do termínu termín dokončení prací se prodlouží do 23.9.2022			
Vystavil: (zhotovitel)	Ing. Petr Kafka	Datum: 31.8.2022	Podpis: ...
Doporučuje ke schválení: (TDS)	Daniel Tibizanzl	Datum: 31.8.2022	Podpis: ...
Schválil: (objednatel)	Jana Kubíková, DiS.	Datum: 31.8.2022	Podpis: ...
Schválil: (GP)	Jan Jindra	Datum: 31.8.2022	Podpis: ...
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce armaturní šachty č.7

Objekt

SO-01m - Stavební úpravy - méněpráce

KSO:

812 39 3

Místo:

České Budějovice

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ:

24

Datum:

24.08.2022

CZ-CPA:

42.2

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

26835703

DIČ:

CZ26835703

IČ:

28159721

DIČ:

CZ28159721

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-132 750,85

DPH základní
snížená#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce armaturní šachty č.7

Objekt:

SO-01m - Stavební úpravy - méněpráce

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

Datum:

24.08.2022

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-132 750,85

D 4

Vodorovné konstrukce

-23 941,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	618631111	Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistěním odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanátů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/618631111 Poznámka k položce: Dvouvrstevná elastická stěrka pro izolaci retenčních nádrží, vodojemů, vzhledu staveb Stěrka přelhaná: třídní i při nízkých teplotách a chrání konstrukci proti karbonatizaci Společná 2 5kg/m2/2mm/2 vrstvy, horní balení 25kg (pytel 19kg a kanystr 10kg) Zatížení vodou po 1 dni, v ořez hraně Stěrka je bílá bez dalších úprav "1PP"37,2	m2	-37,200	521,00	-19 381,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	P							
	VV				37,200			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101 "fasáda"76	m2	-76,000	60,00	-4 560,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				76,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-927,85	
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965046111 "místa po odstranění bloků 1PP"0,65	m2	-0,650	650,00	-422,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				0,650			
32	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456 "1NP"1,14*1,97	m2	-2,246	225,00	-505,35	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				2,246			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-107 881,80	
36	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191 "1PP 1NP"37,2 "1NP"10	m2	-47,200	80,00	-3 776,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				37,200			
	VV				10,000			
39	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce klenob a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121222 "1PP"2+0,5	m2	-2,500	550,00	-1 375,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				2,500			
56	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151	t	-5,096	512,00	-2 609,15	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501	t	-5,096	237,00	-1 207,75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
59	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631 0,21+0,02"nános" 0,68"bloky" 0,01+0,022+0,1+2,171+0,066+0,175"omítky, degrad beton, prostupy" Součet	t	-3,454	600,00	-2 072,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				0,230			
	VV				0,680			
	VV				2,544			
	VV				3,454			
86	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/61140500 Poznámka k položce: dveře plastové venkovní, zateplené, do otvoru 1140x1970mm, jednokřídlé, plně, ven otevíravé, levé, profil rámu i třířada pétkomorový s ovojovým těsněním, ocelové pozinkované výtuhy tl. min 2mm, kování otevíravé levé s bezpečnostním zámkem včetně sady klíčů, barva: Interiér bílá, exteriér bílá, výplň plast k=1,1 včetně zárubně, kotveního materiálu a plastových zateplovacích lišt pod omítku Zámek dle univerzálu provozovatele. 1,14*1,97	m2	-4,043	4 500,00	-18 193,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	P							
	VV				2,246			
	VV				4,043			
109	K	783846523	Antigrافی preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783846523 "fasáda"76	m2	-76,000	800,00	-45 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				76,000			
110	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783933151 "1PP"48,6	m2	-48,600	230,00	-11 178,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV				48,600			
111	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937163 Poznámka k položce: maximální tloušťka vrstvy 2,3mm, vydatnost 6-9 m2/t bez požadavku na pojezd těžkými stroji "1PP"48,6	m2	-48,600	450,00	-21 870,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	P							
	VV				48,600			