

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2021/12/0224**  
**Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě –**  
**etapa A2**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27.1.2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 19. 7. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa A2“ (dále také jen „smlouva“).

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:

V rámci objektu SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY došlo v místě pekárny a bytového domu č.p. 1344 k rozšíření zpevněných dlážděných ploch (chodníků), aby byly dodrženy příčné a podélné spády přilehlých dlážděných ploch, a z tohoto důvodu došlo k navýšení množství žulových obrub a palisád. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 71 731,75 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci objektu SO 03.1 – Schodišťové prvky a stupně bude nově řešeno rozšíření schodiště BS 1, aby byly dodrženy příčné a podélné spády přilehlých dlážděných ploch. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 172 508,60 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací dle tohoto dodatku činí 244 240,35 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 244 240,35 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy a po předchozích změnách ceny díla na základě dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3, dodatku č. 4: **28 096 765,33 Kč bez DPH.**

Celková cena díla po započtení víceprací dle tohoto dodatku: **28 341 005,68 Kč bez DPH.**

2. Vzhledem k nutnosti provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat je potřeba prodloužit termín dokončení stavby o 9 dní. Jedná se o vícepráce ohledně rozšíření schodiště viz. výše, dále o vícepráce ohledně provedení pokládky betonové dlažby před prodejnou Albert, které byly popsány v dodatku č. 3 ze dne 19.7. 2022 a dále vícepráce vyvolané výměnou stávajících obrub podél komunikace, které byly popsány v dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2022. Z výše uvedených objektivních důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, se termín provedení stavby dle odst. 1 čl. IV. prodlužuje o 9 dní.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k odst. 1 tohoto článku je přesný rozsah změny závazku uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 19. 7. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2022, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 19. 7. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 19. 7. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2022 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 12/RMOb2226/1 ze dne 21. 10. 2022.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

---

za objednatele  
Ing. Roman Gajdušek  
vedoucí odboru investičního

---

za zhotovitele  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva