

DODATEK Č. 1

Název smlouvy: **I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba - VD-ZDS, AD, ZTKP**

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000092

Číslo smlouvy zhotovitele: **3250/08**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1011

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 (společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
(společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
(společník)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu – Dodatek č. 1** (dále jako „**Dodatek č. 1**“)

Článek I.**Předmět Dodatku č. 1**

1. Z důvodu velkého rozsahu inženýrských sítí nacházejících se v úseku realizované stavby, které jsou většinou historické a nebyly k nim známy přesné podklady, anebo získané podklady od správců inženýrských sítí byly nepřesné, dochází v jejím průběhu k neočekávaným změnám, které nemohly být předem definovány a jsou tak řešeny průběžně za účasti AD. Z tohoto důvodu je potřeba navýšení počtu hodin AD potřebných pro dokončení stavby oproti původnímu odhadu specifikovanému Smlouvou. Počet hodin AD se tímto oproti Smlouvou stanovených 800 hod. navyšuje tímto Dodatkem č. 1 o 560 hod., na celkem 1360 hod. Cena AD bude nadále vykazována a fakturována kvartálně zpětně dle vykázaných a objednatel odsouhlasených výkazů s uvedením výkonů AD a počtu skutečně odpracovaných hodin v násobku smluvně stanovené hodinové sazby.

Článek II.**Cena za poskytování plnění**

1. Cena za Technickou pomoc objednateli TP/AD se tímto Dodatkem č. 1 upravuje následovně:

- b. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy – autorský dozor:

Cena za Technickou pomoc objednateli TP/AD se oproti Smlouvě navyšuje tímto Dodatkem č. 1 o 448 000,- Kč bez DPH, (560 hod x 800 Kč/hod) na celkových 1 088 000,- Kč bez DPH. Jednotková cena – 800,- Kč/hod – se nemění.

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní znění Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Oceněný rozpis prací TP/AD v rozsahu Dodatku č. 1
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.