

## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. město Orlová


se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 103957163/0300  
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy

Technický dozor zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a hospodářské správy  
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478, libor.telarik@muor.cz

*dále jen objednatel*

a

##### 2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
korespondenční adresa: Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 994404-640900015/0800  
Tel.:   
Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Oprávněn jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: 

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynuceného pozastavení a úpravy rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při odstraňování stávajícího asfaltobetonového krytu komunikace a podloží bylo zjištěno, že v trase chodníku a přilehlé části vozovky komunikace se nacházejí nepředpokládané inženýrské sítě. Nalezené inženýrské sítě je nutné identifikovat a zjistit jejich funkčnost. Oproti původnímu předpokladu nelze na okraji vozovky umístit uliční vpust' s trubním napojením na stávající šachtici kanalizačního řádu kvůli existenci nově nalezených inženýrských sítí. O tyto položky bude původní cena za zhotovení předmětu díla ponížena.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V – „Cena díla“ a čl. VI „Lhůta plnění“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363 takto:

## V.

### Cena díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Cena za zhotovení předmětu díla</b>	<b>338.898,40 Kč</b>	<b>71.168,66 Kč</b>	<b>410.067,06 Kč</b>

## VI.

### Lhůta plnění

1. Lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení nejpozději do 11. 11. 2022.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne

.....  
Ing. Milan Bill  
vedoucí odboru správy majetku  
a hospodářské správy

.....  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....  
