

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2022-0199

Kanalizace ul. Na Loukách, II. etapa, Bohumín.

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková vedoucího odboru správy domů

Zdeněk Kolařík, referent odboru správy domů

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 160

e-mail:

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.

Gorkého 3091/28, 702 00 Ostrava

Zastoupený:

Radkem Sasynem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Radek Sasyn, jednatel společnosti

b) technických:

Ing. Miroslav Král

IČ:

46577319

DIČ:

CZ46577319

Bankovní spojení:

Raiffeisebank. a.s.

Číslo účtu:

9911199111/5500

tel.č.:

596 240 585

e-mail:

vodostav@vodostav.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2022-0199 ze dne 16. 03. 2022 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

Méněpráce: Z důvodu stáří projektové dokumentace a aktuálních podmínek na staveništi nebylo nutno provádět některé práce popsané v PD a rozpočtu. U výstavby čerpací stanice byly vypuštěny venkovní hydroizolace, jelikož díky použití technologicky vyspělých vodotěsných prefabrikovaných dílců nebyly potřeba. Dálkový přenos dat, rozpočtovaný v rámci objektu SO 3.1. ČS, již neodpovídá dnešním požadavkům budoucího provozovatele. Plošina z pororoštů, včetně zábradlí rozpočtovaná v rámci SO 3.1. ČS byla do rozpočtu zařazena omylem rozpočtáře a nerealizuje se. Drenážní potrubí na odvod spodní vody a pažení výkopů nebylo potřeba díky příznivým podmínkám na staveništi.

Vícepráce: vznikly na základě změny standardů pro konstrukční provedení tlakové a gravitační kanalizace SMVAK. Byla provedena navíc jedna domovní přípojka u domu č. p. 313. Čerpací stanice se nachází v blízkosti místní komunikace. Z důvodu větší bezpečnosti byly osazeny směrové sloupky pro ochranu jak projíždějících vozidel, tak samotného objektu ČS. Doplnění revizní šachty na splaškové kanalizaci v úseku S9 - S10. Při provádění gravitační kanalizace byla zjištěna přípojka o průměru větším, než je možno napojit přes odbočku. Napojení bylo provedeno přes vloženou plastovou šachtu.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč	DPH %	Celkem
cena díla dle SOD	3 349 716,32	21	4 053 156,75
Méněpráce	- 138 467,50	21	- 167 545, 68
vícepráce	74 594,20	21	90 258,98
Cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	3 285 843,02	21	3 975 870,05

Mění se termín dokončení díla:

V odstavci III. Doba plnění a místo plnění, v bodě 3.1 se mění termín dokončení díla. Z důvodu dlouhého termínu ČEZ na zřízení a zprovoznění nového odběrného místa pro napájení čerpací stanice ČS1 nebylo možno dodržet původní časový harmonogram stavby. Odběrné místo bylo napojeno teprve na konci 8. měsíce. Až po tomto termínu bylo možno zprovoznit čerpadla ČS1 a začít realizovat domovní přípojky, přepojení jednotlivých domů na novou gravitační kanalizaci. Z tohoto důvodu se posunul i termín terénních úprav a pokládky asfaltových ploch. Termín dokončení a předání hotového díla byl dohodnut na **15. 11. 2022.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2022-0199 ze dne 16. 03. 2022, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

Ing. Petr
Vícha
Datum:
2022.10.25
08:22:54 +02'00'

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Vícha

V Ostravě dne

za zhotovitele:
Radek Sasyn
jednatel společnosti

Bc.
Radek
Sasyn
Datum:
2022.10.24
14:08:37 +02'00'

Digitálně
podepsal Bc.
Radek Sasyn