



Podlimitní veřejná zakázka – stavba
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová
kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“
Dotační

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1266/ORM/2021/4

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0682A21

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1266/ORM/2021 ze dne 13. 8. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022, dodatku 2 ze dne 7. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 27. 9. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2397/22-RM ze dne 20. 10. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel: Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel: PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený: Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. oblast Morava (na základě plné moci)
a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci)
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)
(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 13. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1266/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022, dodatku č. 2 ze dne 7. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 27. 9. 2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a

dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava " (dále též jako „smlouva“).

- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, jehož předmětem je změna předmětu na části díla A: „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace“ a narovnání chyby, která byla zjištěna ve změnovém rozpočtu změnového listu č. 2 na části díla B: Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Předmět provedených změn je popsán v níže uvedených změnových listech, kdy změnové listy č. 1 a č. 2 řeší změnu předmětu části díla A: „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část“ a změnový list č. 10 řeší narovnání chyby ve změnovém rozpočtu k ZL č. 2 na části díla B: „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“.

Stavba A: „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část“

Změnový list č. 1:

SO 100 – CHODNÍKY, VSTUPY, VJEZDY

Tento změnový list č. 1 řeší narovnání doměrků vzešlých z geodetického zaměření díla. Dále je tímto změnovým listem řešeno doplnění spojovacího postřiku pod asfaltovou obrusnou vrstvu, která byla řešena jako součást předmětného stavebního objektu.

Odpočet:	- 169.123,34 Kč
Přípočet:	+ 216.867,81 Kč
Celkem:	+ 47.744,47 Kč

Změnový list č. 2:

SO 401a – Veřejné osvětlení – uznatelné náklady

Tento změnový list č. 2 řeší narovnání doměrků vzešlých z geodetického zaměření díla.

Odpočet:	- 9.358,94 Kč
Přípočet:	+ 0,00 Kč
Celkem:	- 9.358,94 Kč

Stavba B: „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“

Změnový list č. 10:

SO101.1. – Komunikace – IČ 209735 – Protihluková stěna

Odpočet a opravený přípočet položky řešené změnovým listem č. 2 k této části díla, kdy ve změnovém rozpočtu k tomuto ZL č. 2 došlo k chybnému výpočtu.

Odpočet:	- 62.906,76 Kč
Přípočet:	+ 24.713,37 Kč
Celkem:	- 38.193,39 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Stavba A – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – Antonínův Důl“

	15.600.094,10 Kč bez DPH
Dodatek č. 4: Odpočty:	- 178.482,28 Kč bez DPH
Přípočty:	+ <u>216.867,81 Kč bez DPH</u>
Celková cena za stavbu B:	15.638.479,63 Kč bez DPH

Stavba B – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – ul. Vrchlického“

	2.633.134,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 4: Odpočty:	-62.906,76 Kč bez DPH
Přípočty:	+ <u>24.713,37 Kč bez DPH</u>
Celková cena za stavbu B:	2.594.941,53 Kč bez DPH

Cena díla celkem za Stavbu A a Stavbu B:

18.233.421,16 Kč bez DPH

(dále též jako „cena díla“)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 4 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 4 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 4 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 21. 10. 2022



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
Náměstek primátorky



V Jihlavě dne: 21. 10. 2022



Za zhotovitele
PORR a.s.
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-135-



PORR a.s.
Ing. Filip Landa
ekonom provozu Jihlava