

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 014 - Příprava území - Žabovřesky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 014 - Příprava území - Žabovřesky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 014/001

Číslo ZBV:

066.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při přípravě stavby ověřil projektant polohu provozovaných inženýrských sítí získaných od správce BVK, a.s. V těchto podkladech nebyla stávající neprovozovaná (již zrušená) stoka zakreslena. Po jejím nalezení na stavbě při betonáži piloty č. 3021113 bylo v archivu BVK, a.s. zjištěno, že v předmětné oblasti byla v 60. letech minulého století tato stoka zrušena a nahrazena novou, nicméně způsob zrušení nebyl v dochované dokumentaci specifikován. Aby mohlo dojít k pokračování prací na betonáži pilot pro SO C 302, bylo dohodnuto, že předmětná stávající stoka bude zaplněna. Navržený postup je takový, že do stoky bude vybourán velký otvor cca 2,5 x 2,0 m, provede se odčerpání vody, v místě otvoru stoky dojde k zabetonování (vytvoření přepážky) šířky cca 1,5 a následně bude prostor mezi přepážkou a komorou za stokou B10, B11 zaplněn betonem nebo cementopopílkovou suspenzí na délku cca 20 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	511 480,81	511 480,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 06-10-2022 podpis

Supervize

 datum 29-09-2022 podpis

Správce stavby

 datum 20-10-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 20-10-2022 podpis

Zhotovitel

 datum 21-09-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 066.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 014 - Příprava území - Žabovřesky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 014 - Příprava území - Žabovřesky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
Nové položky													
101	89952R.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
102	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
103	11514.	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN											
Celkem								63 980,72	0,00	511 480,81	575 461,53	511 480,81	799,43

Za Zhotovitele:

Datum:

21.9.22

Za Objednatele:

Datum:

12.10.2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 605/005	Číslo ZBV: 069.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Došlo k upřesnění množství položek na základě zpracování realizační dokumentace stavby. Upřesnění výměr bylo provedeno na základě podrobných výpočtů a výkresových detailů. Dalším předmětem změny je oprava soupisu prací PDPS, kde byla opomenuta výplň drenážních žeborů v ražené části tunelu podél základových pasů.

Dále bylo v PDPS a RDS bylo dle provedeného geologického průzkumu navrženo uzemnění měniny ze zemnicích pásků. Po provedených zemních pracích a provedených měření zemních odporů základových zemniců, zejména s ohledem na skalnaté podloží a skladbu zásypových zemín bylo rozhodnuto o změně původního řešení, které není vyhovující. Na základě úpravy původního řešení, muselo být upraveno řešení základových pasů v SO C 605.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 549 288,18	773 493,53	-775 794,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12 -10- 2022 podpis

Supervize

datum 12.10.2022 podpis

Správce stavby

datum 20 -10- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 20 -10- 2022 podpis

Zhotovitel

datum 19 -09- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

0000006

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 069.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část								005					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	272315.a	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
32	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
33	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
42	34214.	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU											
55	365365.	VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z BET OCELI 10505, B500B											
56	365366.	VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z KARI SÍTI											
61	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
62	457314.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30											
63	62447.	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ											
68	711336.	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC											
70	711519.	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ											
71	71411R.	IZOLACE AKUSTICKÉ OBKLADY											
73	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE											
77	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Nové položky													
104	21157.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
Celkem								18 303 024,30	-1 549 288,18	773 493,53	17 527 229,63	-775 794,65	-4,24

0000007

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 069.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část								005					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

19 -09- 2022

Za Objednatele:

Datum:

12 -10- 2022

000000

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 605/005	Číslo ZBV: 069.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS nebyl řešen detail napojení izolace hloubeného a raženého tunelu. Protože není možné, aby hořlavá fólie zůstala obnažená, musel být tento detail dořešen. Vzhledem k tomu, že zakrytí fólie monolitickým betonem by vyžadovalo obtížné bednění a navrtání výztuže do pasu 1 a případně by mohlo dojít i k odbourání skály, což je vzhledem k nestabilitě skalní stěny nežádoucí, bylo jako nejvhodnější způsob, pro nezbytné zakrytí hořlavé fólie, zvoleno řešení zakrytí fólie protipožárním obkladem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	328 020,00	328 020,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12-10-2022 podpis

Supervize

datum 12.10.2022 podpis

Správce stavby

datum/ 11-10-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20-10-2022 podpis

Zhotovitel

datum 19-09-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par

0000009

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 069.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
106	34225R.	Protipožiarový obklad - MONTOVANÝ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD EI 90 PROMATEC											
Celkem								0,00	0,00	328 020,00	328 020,00	328 020,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

19 -09- 2022

Za Objednatele:

Datum:

12 -10- 2022

0000010

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 605 - Tunel - ražená část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 605 - Tunel - ražená část

 Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 605/005

 Číslo ZBV:
069.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci projednání RDS budoucí správce SO C 605 Brněnské komunikace a.s. dodatečně požadují v ražené části tunelu číselně rozlišit betonové pasy.

Tato Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je menší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	123 403,03	123 403,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12 -10- 2022 podpis

Supervize

datum 12.10.2022 podpis

Správce stavby

datum 20 -10- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20 -10- 2022 podpis

Zhotovitel

datum 19 -09- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

0000011

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 069.5													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
105	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU											
Celkem								0,00	0,00	123 403,03	123 403,03	123 403,03	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

19 -09- 2022

Za Objednatele: <

Datum:

12 -10- 2022

0000012

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přesýpaná část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přesýpaná část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 607/002	Číslo ZBV: 077.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Při dorážce posledních metrů únikové štoly došlo k nepředvídatelné fyzické události související s nestabilitou skalního masivu. Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému úklonu diskontinuit rozpukaného skalního masivu vyplněných limonitem a jílem docházelo k lokálním sesuvům horniny a ohrožení bezpečnosti pracovníků při provádění prací na hloubeném a raženém úseku tohoto objektu. Proto bylo rozhodnuto pod výškovou úrovní 217,500 m. n. m., nad úrovní 217,500 m. n. m. bylo již provedeno trvalé ochranné opatření proti pádu horniny ze skalního svahu, o sanaci svahu formou stříkaného betonu pro zajištění stability portálové stěny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 622,04	151 493,16	136 871,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>06-10-2022</u> podpis
Supervize	datum <u>6.10.2022</u> podpis
Správce stavby	datum <u>20-10-2022</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>20-10-2022</u> podpis
--	--------------------------------

Zhotovitel	datum <u>19.9.22</u> podpis
------------	-----------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------

0000005

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 077.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přesypaná část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přesypaná část								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	36245.A	PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STRÍK											
13	36442A.	BETONU DO C20/25 TL DO 200MM ČELBA ZE STRÍK BETONU DO C20/25 TL DO 50MM											
Celkem								119 574,34	-14 622,04	151 493,16	256 445,46	136 871,12	114,47

Za Zhotovitele:

Datum:

19.9.22

Za Objednatele:

Datum:

12.10.2022

00000000

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 254/001Číslo ZBV:
079.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-135 577,59	86 503,53	-49 074,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 14.9.2022 podpis

Správce stavby

datum 20-10-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20-10-2022 podpis

Zhotovitel

datum 06-09-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 079.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
11	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
15	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
16	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY											
17	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
18	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
19	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
20	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
32	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								23 572 131,84	-135 577,59	86 503,53	23 523 057,79	-49 074,06	-0,21

Za Zhotovitele:

Za Objednatele: <

Datum: 14.9.22

Datum:

30-09-2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno. VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

 Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 254/001

 Číslo ZBV:

079.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmětem změny je oprava soupisu prací PDPS, kde bylo opomenuto zahrnutí ochrany izolací asfaltovými pásy. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc autorizované osoby, která odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, přičemž nemohl předvídat nepřesnosti PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	28 148,00	28 148,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

21-09-2022

podpis

Supervize

datum

14.9.2022

podpis

Správce stavby

datum

20-10-2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, l y v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

20-10-2022

podpis

Zhotovitel

datum

06-09-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 079.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	711502.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY											0
Celkem								0,00	0,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 14.9.22

Datum:

30-09-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 254/001Číslo ZBV:

079.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato ZBV řeší změnu množství vrtů pro piloty, které nastaly oproti předpokladu z PDPS. V PDPS byly navrženy vrty pro piloty tř. I, II, V a VI. Jak se při realizaci ukázalo, vrty pro piloty v tř. I a II byly zastíženy v menší míře, než bylo v PDPS předpokládáno. Naopak největší zastoupení měly vrty pro piloty tř. V-VI. Vzhledem ke skutečnosti musely být nově použity i vrty pro piloty tř. III a IV. Dále došlo na základě skutečně provedených prací na stavbě k upřesnění množství daných vrtů.

V PDPS bylo navrženo hloubení jam a odkop v třídách I a III. Při výkopových pracích bylo zjištěno, tak jako na většině objektech na celé stavbě, že kubatura zemín ve třídách rozpojitelnosti a těžitelnosti je jiná, než bylo stanoveno v PDPS. Jedná se o snížení množství zemín v třídě těžitelnosti I. a naopak o navýšení množství zemín v třídě těžitelnosti III. Nově byla taktéž vytěžena zemina třídy II.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-808 050,71	9 124 225,78	8 316 175,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 21-09-2022 podpis

Supervize

datum 14.9.2022 podpis

Správce stavby

datum 20-10-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20-10-2022 podpis

Zhotovitel

datum 06-09-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 079.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
2	12393R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III											
3	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
4	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III											
12	264742R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM											
13	264942R.	VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1200MM											
Nové položky													
102	264842R.	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM											
103	13183R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II											
Celkem								9 098 668,25	-808 050,71	9 124 225,78	17 414 843,32	8 316 175,07	91,40

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 14.9.22

Datum:

30-09-2022