




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBKY1

MMOPP00NBKY1

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20.04.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31.01.2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 27.06.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce**
společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „společnost“)

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

Účastníci společnosti:

Správce a společník 1: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

Sídlo: **Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava**

IČ: **25606468**

DIČ: **CZ25606468**



Datová schránka: **tbyfqgv**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
a
Společník 2: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: **Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno**
IČ: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695**
Zastoupen: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
a
Společník 3: **OHL ŽS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava**
IČ: **31365701**
DIČ: **2020292109**
Zapsán: **v obchodním registru vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 588/B**
Zastoupen: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

dále všichni účastníci společnosti jako „zhotovitel“



Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.04.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00LRWCQ) (dále jen „**Smlouva**“), dne 17.06.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRXGZ) (dále jen „**Dodatek č. 1**“), dne 31.01.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRYQE) (dále jen „**Dodatek č. 2**“) a dne 27.06.2022 Dodatek č. 3 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LS0AV) (dále jen „**Dodatek č. 3**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku č. 4

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu díla takto:

- předmětem díla je rozšíření stokové sítě o stoku BL;
- mění se rozsah délek kanalizačních stok a počet revizních šachet;
- mění se počet nově realizovaných kanalizačních přípojek včetně kontrolních šachtic, a to o 29 ks oproti počtu uvedeném v projektové dokumentaci;
- mění se rozsah tlakových zkoušek, monitoringu a čištění kanalizačního potrubí;
- mění se rozsah technologického vybavení sdruženého provozního objektu ČOV, a to včetně zámečnických konstrukcí;
- mění se způsob provedení odstranění povrchů vozovky nad stokou AH-1;
- mění se způsob provedení oprav povrchů vozovek nad výtlakem k ČS1 Komárov.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku a v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností materiálů, dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	290.977.777,00 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 2	- 510.107,84 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 3	2.120.462,24 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	3.722.339,52 Kč
- celková cena díla	296.310.470,92 Kč
- DPH 21%	62.225.198,89 Kč
- cena díla celkem s DPH	358.535.669,81 Kč

(slovy: tři sta padesát osm milionů pět set třicet pět tisíc šest set šedesát devět a 81/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla dle tohoto dodatku a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2, změna ceny díla dle Dodatku č. 3 je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 3



Článek V. Změna doby plnění

Dle Dodatku č. 3 článku V. se zhotovitel zavázal dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 31.10.2022.

Z důvodu přípravy kompletní opravy krajských komunikací silnice III/4663 (městská část Suché Lazce) a silnice III/4661 (městská část Komárov), kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj (dále jen „kraj“) prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „SSMSK“) nebudou k datu 31.10.2022 zhotovitelem provedeny konečné opravy vozovek dotčených výstavbou kanalizace. Smluvní strany se dohodly, že předmětné opravy dotčených vozovek zhotovitel provede v koordinaci s krajem a SSMSK v průběhu roku 2023, nejpozději však do 31.10.2023.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 05.10.2022, č. usnesení 5067/124/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 21. 10. 2022

V Opavě dne 21. 10. 2022




Za objednatěle

primátor





POHL cz, a. s.
odštepňný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 553 622 810

Za zhotovitele





V Ostravě dne _____



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

107

