

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu Pardubice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2730/2020

ISPROFOND: 5533720002

a

„Společnost Pardubice“

správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

bank. spojení Společnosti Pardubice: xxx

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

jednající: Ing. Pavlem Mužikem, členem představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „**další společník**“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. **1524.0120448MVR**

EUROVIA CS, a.s.

č. **2020/1011/0543**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. **44/20 – OZ/SOD**

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. **20200249**

GJW Praha spol. s r.o.

SPOLEČNOST: „Společnost Pardubice“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 18. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 18. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (dále jen „**Dodatek**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 8, 10, 11, 13, 17, 22 a 25 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění.

Dále smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 51 244 497,55 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	13 217 441,45 Kč
Méně práce	- 6 144 993,88 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	5 738 315 362,78 Kč
Valorizace	51 244 497,55 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	58 316 945,12 Kč
Nová Cena díla bez DPH	5 796 632 307,90Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 8, 10, 11, 13, 17, 22 a 25 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

Objednatel
V Praze dne 24.10.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel
V Pardubicích dne 27.9.2022

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci

23.9.2022

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

26.9.2022

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

26.9.2022

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

30.9.2022

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

27.9.2022

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 3

Stavba : 5533720002 - Modernizace železničního uzlu Pardubice - rekapitulace pro dodatek 3

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod. 2	Valorizace za 2021	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 3
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
	PS 01-21-01 Kostějnice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	11 511 596,51	11 511 596,51					11 511 596,51
	PS 02-21-01 ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	547 495 292,80	547 495 292,80	1 833 591,29				549 328 884,09
	PS 02-21-02 ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	311 835,80	311 835,80					311 835,80
	PS 02-21-03 ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	15 441 297,41	15 441 297,41					15 441 297,41
	PS 03-21-01 Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 892 067,80	5 892 067,80					5 892 067,80
	PS 05-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	12 653 887,77	12 653 887,77					12 653 887,77
	PS 06-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	7 406 306,14	7 406 306,14					7 406 306,14
	PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	29 449 667,72	29 449 667,72					29 449 667,72
	PS 99-21-02 ŽST Pardubice hl. n., ETCS RBC	67 647 287,06	67 647 287,06					67 647 287,06
	PS 99-21-04 Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	86 876 863,72	86 876 863,72					86 876 863,72
	PS 99-21-05 ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 861 197,88	16 861 197,88					16 861 197,88
D.2	Železniční sdělovací zařízení							
	PS 02-22-01 ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	79 615 506,03	79 615 506,03					79 615 506,03
	PS 02-22-02 ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	6 726 476,28	6 726 476,28					6 726 476,28
	PS 02-22-04 ŽST Pardubice hl.n., telefonní zapojovač	3 538 970,16	3 538 970,16					3 538 970,16
	PS 02-22-05 ŽST Pardubice hl.n., ATÚ	3 488 589,97	3 488 589,97					3 488 589,97
	PS 02-22-06 ŽST Pardubice hl. n., EZS	7 121 023,61	7 121 023,61					7 121 023,61
	PS 02-22-07 ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	11 703 508,34	11 703 508,34					11 703 508,34
	PS 02-22-09 ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	36 238 228,74	36 238 228,74	661 419,34	17	293 903,37		37 193 551,45
	PS 02-22-10 ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	17 590 081,75	17 590 081,75	322 278,95				17 912 360,70
	PS 02-22-11 PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	74 515 231,03	74 515 231,03					74 515 231,03
	PS 02-22-13 ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	5 355 549,90	5 355 549,90					5 355 549,90
	PS 02-22-14 ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	8 214 165,38	8 214 165,38	154 325,78				8 368 491,16
	PS 02-22-15 ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	47 830 743,50	47 830 743,50					47 830 743,50
	PS 02-22-16 ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	33 896 123,97	33 896 123,97					33 896 123,97
	PS 02-22-17 ŽST Pardubice hl.n., PPV	2 753 147,51	2 753 147,51					2 753 147,51
	PS 04-22-01 Ostřešany - Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	1 474 834,09	1 474 834,09		17	171 632,41		1 646 466,50
	PS 05-22-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	2 550 239,96	2 550 239,96		17	171 912,16		2 722 152,12
	PS 100-22-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	2 696 396,68	2 696 396,68					2 696 396,68
	PS 100-22-02 LÁVKA PRO PĚŠÍ V ŽST PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM	9 593 338,89	9 593 338,89					9 593 338,89
	PS 99-22-01 CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	2 982 621,14	2 982 621,14					2 982 621,14
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DŘT)							
	PS 02-23-01 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DŘT	1 593 680,37	1 593 680,37					1 593 680,37
	PS 02-23-02 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, DŘT	1 575 397,23	1 575 397,23					1 575 397,23
	PS 02-23-03 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DŘT	1 581 491,61	1 581 491,61					1 581 491,61
	PS 02-23-04 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DŘT	1 633 293,84	1 633 293,84					1 633 293,84
	PS 02-23-05 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DŘT	2 093 419,53	2 093 419,53					2 093 419,53
	PS 02-23-06 ŽST Pardubice hl. n., TB na třebovském zhlaví, DŘT	1 834 408,38	1 834 408,38					1 834 408,38
	PS 02-23-07 ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT	1 657 671,36	1 657 671,36					1 657 671,36
	PS 02-23-08 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DŘT	2 900 924,88	2 900 924,88					2 900 924,88
	PS 02-23-10 ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DŘT	4 849 095,02	4 849 095,02					4 849 095,02
D.3.2	Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic							
	PS 02-23-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	12 582 063,87	12 582 063,87	13 346,59				12 595 410,46
	PS 02-23-12 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	3 864 915,01	3 864 915,01					3 864 915,01
	PS 02-23-13 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napajeců	1 427 177,43	1 427 177,43					1 427 177,43
D.3.3	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)							
	PS 02-23-14 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), technologie	10 343 261,59	10 343 261,59					10 343 261,59
	PS 02-23-15 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vlastní spotřeba	397 361,82	397 361,82					397 361,82
	PS 02-23-16 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV2, technologie	14 187 713,15	14 187 713,15		25	155 118,30		14 342 831,45
	PS 02-23-17 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	397 816,86	13 143,77				410 960,63
	PS 02-23-18 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	13 324 639,67	13 324 639,67	248 956,65	25	144 314,10		13 717 910,42
	PS 02-23-19 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	397 816,86					397 816,86
	PS 02-23-20 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV2, technologie	12 832 415,95	12 832 415,95		25	80 627,70		12 913 043,65
	PS 02-23-21 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	397 816,86					397 816,86
	PS 02-23-22 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie	11 856 936,56	11 856 936,56		25	242 665,30		12 099 601,86
	PS 02-23-23 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	390 867,61	390 867,61					390 867,61

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod. 2	Valorizace za 2021	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 3
	PS 02-23-24 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC	30 854 699,33	30 854 699,33	949 484,71	25	1 051 215,80		32 855 399,84
	PS 02-23-25 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	1 056 411,31	1 056 411,31	41 121,76				1 097 533,07
	PS 02-23-26 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	1 004 732,89	1 004 732,89					1 004 732,89
D.3.4	Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení							
	PS 02-23-27 ŽST Pardubice hl. n., STS2 6 kV, 50 Hz (nově STS 5300), technologie	6 302 276,29	6 302 276,29					6 302 276,29
	PS 02-23-30 ŽST Pardubice hl. n., STS1 6 kV, 50 Hz (nově STS 5400), technologie	6 632 071,73	6 632 071,73					6 632 071,73
D.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)							
	PS 02-23-28 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, technologie	9 861 495,25	9 861 495,25	1 023,63				9 862 518,88
	PS 02-23-29 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, vlastní spotřeba	1 322 147,39	1 322 147,39					1 322 147,39
D.4	Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory							
	PS 02-24-01 ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	18 144 453,45	18 144 453,45					18 144 453,45
	PS 02-24-01.01 ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	405 750,17	405 750,17					405 750,17
	PS 02-24-11 ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	22 722 008,56	22 722 008,56					22 722 008,56
	PS 100-24-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	44 693 265,52	44 693 265,52					44 693 265,52
E.1.1	Železniční svršek, železniční spodek							
	SO 02-31-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	981 264 927,42	981 612 475,02	7 046 004,65	22	3 011 225,17	5 058 559,76	986 611 145,08
	SO 02-31-01.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	17 061 664,83	17 061 664,83					17 061 664,83
	SO 02-31-02 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací zařízení	2 424 249,02	2 424 249,02					2 424 249,02
	SO 02-31-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční svršek	37 990 135,22	37 990 135,22	1 420 390,34				39 410 525,56
	SO 02-31-04 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek	759 845,62	759 845,62	21 353,58				781 199,20
	SO 02-31-05 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK - Oil, železniční svršek	548 893,89	548 893,89					548 893,89
	SO 02-31-06 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 4402 KÁVOVINY, železniční svršek	70 314,87	70 314,87					70 314,87
	SO 02-31-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční svršek	11 778 535,56	11 778 535,56					11 778 535,56
	SO 02-31-11 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	200 156 409,75	203 581 050,82	2 103 230,72				205 684 281,54
	SO 02-31-11.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěší	1 185 376,33	1 185 376,33	6 256,25				1 191 632,58
	SO 02-31-13 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční spodek	8 718 434,53	8 704 323,39	280 862,70				8 985 186,09
	SO 02-31-14 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek	127 140,55	127 140,55	5 594,18				132 734,73
	SO 02-31-17 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční spodek	1 203 906,48	1 203 906,48					1 203 906,48
	SO 05-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	20 763 704,08	20 763 704,08	328 988,02				21 092 692,10
	SO 05-31-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	459 085,64	459 085,64					459 085,64
	SO 05-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	22 527 044,05	22 527 044,05	399 195,78				22 926 239,83
	SO 06-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	24 290 278,96	24 462 166,52	800 684,45				25 262 850,97
	SO 06-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	646 334,53	646 334,53					646 334,53
	SO 06-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 409 470,33	16 409 470,33	588 114,69				16 997 585,02
	SO 99-31-01 Uzel Pardubice, výstroj a značení tratí	767 638,94	767 638,94	6 395,38				774 034,32
E.1.10	Protihlukové objekty							
	SO 02-40-01 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	25 862 805,34	25 976 270,37	380 918,70				26 357 189,07
	SO 02-40-03 ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416 - 306,699 (vpravo)	10 586 796,57	10 586 796,57					10 586 796,57
	SO 02-40-04 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1L v km 304,319 - 304,527 (vlevo)	5 998 043,74	5 998 043,74					5 998 043,74
	SO 02-40-05 ŽST Pce hl.n., PHS 2L v km 304,750 - 304,850 (vlevo)	2 746 881,99	2 746 881,99					2 746 881,99
E.1.2	Nástupiště							
	SO 02-32-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	11 753 609,18	19 897 001,68	348 646,70				20 245 648,38
	SO 02-32-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	7 868 188,98	7 868 188,98					7 868 188,98
	SO 02-32-04.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	13 767 551,03	18 463 674,74	320 076,44				18 783 751,18
	SO 02-32-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	10 652 381,20	32 886 515,16	212 913,10				33 099 428,26
	SO 02-32-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	16 045 225,04	16 045 225,04					16 045 225,04
	SO 02-32-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4	13 919 643,07	13 919 643,07					13 919 643,07
	SO 02-32-08 ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	8 847 407,40	8 847 407,40					8 847 407,40
E.1.4	Mosty, propustky, zdi							
	SO 02-34-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského - podchod pro pěší	67 281 762,70	68 653 320,52	1 204 338,18	11	111 586,50		69 969 245,20
	SO 02-34-02 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 304,776 přes ulici Jana Palacha	89 500 777,27	89 500 777,27	63 355,81				89 564 133,08
	SO 02-34-03 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677 - zavazadlový tunel	6 706 168,57	8 416 512,99	111 823,35				8 528 336,34
	SO 02-34-04 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	86 220 343,93	87 240 912,11	1 171 246,28				88 412 158,39
	SO 02-34-05 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	93 259 089,85	94 285 842,54	826 730,46				95 112 573,00
	SO 02-34-06 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869 - zavazadlový tunel	8 022 770,08	10 968 732,79	38 152,78				11 006 885,57
	SO 02-34-07 ŽST Pce hl.n., žel. most km 92,388 přes ulici Jana Palacha	69 601 534,47	69 685 430,09	2 088 491,22				71 773 921,31
	SO 02-34-24 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč	2 081 164,93	2 081 164,93	36 482,10				2 117 647,03
	SO 02-34-25 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč	136 740,01	136 740,01					136 740,01
	SO 02-34-32 ŽST Pardubice hl. n., silniční most přes trať v žkm 1,271 na silnici I/37, zábrany proti dotyku	1 283 966,79	1 283 966,79					1 283 966,79
	SO 02-34-51 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna	1 307 709,84	1 307 709,84					1 307 709,84
	SO 02-34-51.01 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava šachty kolektoru	852 197,65	911 193,06					911 193,06

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod. 2	Valorizace za 2021	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 3
	SO 02-34-51.02	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava kabelových vedení ČEZ	617 012,58	617 012,58				617 012,58
	SO 02-34-61	ŽST Pardubice hl. n., zárubní zeď ev. km 306,184 - 306,428, úprava	11 515 207,00	11 515 207,00	341 381,70			11 856 588,70
	SO 02-34-81	ŽST Pardubice hl. n., návěstní lávka v km 303,935	5 277 653,07	5 277 653,07				5 277 653,07
	SO 05-34-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	18 155 995,09	18 155 995,09	767 187,38			18 923 182,47
	SO 05-34-01.01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	436 582,36	436 582,36				436 582,36
	SO 05-34-61	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631, vlevo	81 408 939,46	81 408 939,46	3 452 425,20			84 861 364,66
	SO 06-34-01	Medlešice - Pce-Rosice, žel. most ev. km 90,901 přes žel. trať 1501	84 461 871,91	84 461 871,91	3 676 699,80			88 138 571,71
	SO 06-34-02	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943 přes místní komunikaci	9 175 412,10	9 175 412,10	212 042,53			9 387 454,63
	SO 06-34-02.01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943, místní komunikace	211 963,90	211 963,90	5 777,52			217 741,42
	SO 06-34-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojice	23 206 399,96	23 206 399,96	948 162,46			24 154 562,42
	SO 06-34-51	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, lávka pro pěší na mostě v km 90,901 přes železniční trať 150	4 881 309,90	4 881 309,90	190 642,76			5 071 952,66
	SO 06-34-71	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801 - 91,125 vlevo	44 431 926,47	44 431 926,47	1 688 306,61			46 120 233,08
	SO 06-34-72	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466 - 90,968 vpravo	727 913,35	727 913,35				727 913,35
	SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966	264 398 417,78	264 398 417,78	708 448,46			265 106 866,24
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)							
	SO 02-35-11	ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace T-mobile v km 304,430 - 304,630	867 580,80	867 580,80				867 580,80
	SO 02-35-21	ŽST PARDUBICE HL. N., ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 304,410 - 304,456	412 644,12	412 644,12	15 302,62			427 946,74
	SO 02-35-61	ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,090	144 193,97	144 193,97				144 193,97
	SO 02-35-62	ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,307-304,340	157 017,12	157 017,12				157 017,12
	SO 02-35-63	ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,410-304,450	775 181,09	775 181,09				775 181,09
	SO 02-35-64	ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,443	922 936,02	922 936,02				922 936,02
	SO 02-35-65	ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,550-304,610	677 103,92	677 103,92				677 103,92
	SO 02-35-66	ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,780	763 184,50	821 372,49				821 372,49
	SO 02-35-71	ŽST Pardubice hl.n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,768-304,783	1 743 119,14	1 743 119,14				1 743 119,14
	SO 05-35-21	PARDUBICE HL. N. - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 1,230	202 090,96	202 090,96				202 090,96
	SO 05-35-61	ŽST Pardubice hl.n., úprava zemního vedení VO služby města Pardubice v km 1,592 v ulici U Trojice	472 654,39	472 654,39				472 654,39
	SO 05-35-62	ŽST Pardubice hl.n., ochrana zemního vedení VO služby města Pardubice v ulici U Trojice (pod ZS)	621 632,82	621 632,82				621 632,82
	SO 06-35-21	MEDLEŠICE - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 90,950	176 236,00	176 236,00				176 236,00
	SO 06-35-61	Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, přeložka VO města Pardubice v km 90,929	128 777,73	128 777,73				128 777,73
	SO 06-35-62	Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města Pardubice v km 90,901	1 614 828,49	1 614 828,49				1 614 828,49
	SO 100-35-51	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přípojka nn	1 440 115,97	1 440 115,97				1 440 115,97
	SO 100-35-52	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., osvětlení lávky	9 115 234,88	9 115 234,88				9 115 234,88
	SO 100-35-52.01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přeložka VO města Pardubice	649 571,70	649 571,70				649 571,70
	SO 100-35-52.02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria	593 782,15	593 782,15				593 782,15
	SO 100-35-53	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	1 334 400,81	1 334 400,81				1 334 400,81
	SO 99-84-02	Přeložky a zabezpečení hydrogeologických vrtů Paramo	655 098,08	655 098,08	27 589,65			682 687,73
E.1.6	Potrubní vedení (kanalizace, voda, plyn, teplovody a horkovody)							
	SO 02-36-02	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 304,780	3 606 961,08	3 606 961,08				3 606 961,08
	SO 02-36-03	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	2 385 775,03	2 385 775,03				2 385 775,03
	SO 02-36-04	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 306,435 - 306,468	4 350 314,78	4 350 314,78	7 801,71			4 358 116,49
	SO 02-36-06	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	4 366 788,28	4 366 788,28				4 366 788,28
	SO 02-36-06.01	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	613 367,15	613 367,15	26 682,97			640 050,12
	SO 02-36-06.02	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	204 678,71	204 678,71				204 678,71
	SO 02-36-06.03	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	202 974,68	202 974,68				202 974,68
	SO 02-36-09	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	4 327 271,80	4 327 271,80	8 423,04			4 335 694,84
	SO 02-36-09.01	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	2 576 545,90	2 576 545,90	6 782,78			2 583 328,68
	SO 02-36-10	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	1 433 658,95	1 433 658,95	9 458,01			1 443 116,96
	SO 02-36-11	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	12 824 591,53	12 824 591,53	225 715,53			13 050 307,06
	SO 02-36-15	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	1 359 933,50	1 359 933,50				1 359 933,50
	SO 02-36-16	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	1 169 515,58	1 169 515,58				1 169 515,58
	SO 02-36-17	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	1 669 025,57	1 692 050,63				1 692 050,63
	SO 02-36-21	ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu OC DN 300 RWE v ulici K Vinici u nové Spínací stanice	354 693,10	354 693,10				354 693,10
	SO 02-36-22	ŽST Pardubice hl. n., úprava NTL plynovodu RWE pod železniční tratí v žkm 304,403	1 492 352,08	1 492 352,08	58 098,88			1 550 450,96
	SO 02-36-23	ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu PE d 225 RWE pod železniční tratí v žkm 304,405	1 363 496,65	1 363 496,65	55 683,42			1 419 180,07
	SO 02-36-24	ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu PE d 225 RWE v ulici Jana Palacha v žkm 304,796	761 213,24	761 213,24	9 529,98			770 743,22
	SO 02-36-31	ŽST Pardubice hl. n., ochrana parovodu a sdělovacího kabelu v žkm 304,100	464 424,20	464 424,20				464 424,20
	SO 02-36-32	ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	2 156 317,96	2 156 317,96				2 156 317,96
	SO 02-36-33	ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400	339 251,62	933 802,05				933 802,05
	SO 02-36-34	ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v kolektoru, žkm 305,000	1 594 425,16	1 594 425,16				1 594 425,16
	SO 02-36-35	ŽST Pardubice hl. n., přeložka teplovodu u TS3	945 062,46	945 062,46	38 772,30			983 834,76
	SO 02-36-51	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	110 277,76	110 277,76				110 277,76

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod. 2	Valorizace za 2021	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 3
SO 02-36-52	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426	1 409 072,84	1 409 072,84	223,43				1 409 296,27
SO 02-36-53	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504	1 094 485,34	1 094 485,34	336,23				1 094 821,57
SO 02-36-54	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	3 353 409,34	3 353 409,34	33 215,55				3 386 624,89
SO 02-36-55	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	1 583 349,68	1 583 349,68	68 660,62				1 652 010,30
SO 02-36-56	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění EPZ v km 304,888	158 265,87	158 265,87					158 265,87
SO 02-36-57	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,981	3 022 156,22	3 022 156,22	125 552,61				3 147 708,83
SO 02-36-58	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	1 029 742,31	1 029 742,31	5 001,83				1 034 744,14
SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	2 037 254,31	2 037 254,31	34 310,21				2 071 564,52
SO 02-36-60	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117	274 323,37	274 323,37	11 409,33				285 732,70
SO 02-36-61	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147	227 376,46	227 376,46	8 828,30				236 204,76
SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	5 597 287,42	5 597 287,42	160 298,93				5 757 586,35
SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	2 018 783,34	2 018 783,34	13 748,36				2 032 531,70
SO 02-36-64	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,253	2 056 026,36	2 056 026,36					2 056 026,36
SO 02-36-65	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393	1 153 341,48	1 153 341,48	44 060,29				1 197 401,77
SO 02-36-66	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638	6 612 012,16	6 612 012,16					6 612 012,16
SO 02-36-67	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	6 484 541,68	6 484 541,68	154 174,89				6 638 716,57
SO 02-36-68	ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	7 302 030,54	7 302 030,54	279 424,25				7 581 454,79
SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	6 227 938,60	6 227 938,60	88 167,97				6 316 106,57
SO 02-36-70	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653	221 098,64	221 098,64	8 750,52				229 849,16
SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	14 330 764,57	14 330 764,57					14 330 764,57
SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	13 054 725,81	18 709 022,89	327 564,44				19 036 587,33
SO 02-36-73	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	329 113,01	440 177,03					440 177,03
SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	1 960 520,42	1 960 520,42	18 784,89				1 979 305,31
SO 02-36-75	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083	162 339,91	162 339,91	7 029,95				169 369,86
SO 02-36-76	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	7 560 174,93	7 560 174,93					7 560 174,93
SO 02-36-77	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	96 719,75	96 719,75	4 144,73				100 864,48
SO 02-36-77.01	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133, odvedení dešťových vod	3 423 440,49	3 423 440,49	12 795,86				3 436 236,35
SO 02-36-78	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	46 220,50	46 220,50	46 652,15				46 652,65
SO 02-36-78.1	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164, odvedení dešťových vod	105 201,08	105 201,08	3 645,73				108 846,81
SO 02-36-79	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění garáží v km 306,217	363 337,39	363 337,39	15 732,80				379 070,19
SO 02-36-80	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	5 137 191,02	5 137 191,02					5 137 191,02
SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437 - 306,364 - SŽDC,s.o.	10 232 462,89	10 232 462,89	68 370,54				10 300 833,43
SO 02-36-82	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	2 263 203,43	2 263 203,43					2 263 203,43
SO 02-36-83	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,140	2 250 041,43	2 250 041,43	88 756,76				2 338 798,19
SO 02-36-84	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - 306,164	1 124 101,64	1 124 101,64					1 124 101,64
SO 02-36-85	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169	478 659,66	478 659,66	2 057,39				480 717,05
SO 02-36-85.01	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169, odvedení dešťových vod	147 945,37	147 945,37					147 945,37
SO 02-36-86	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 304,426	78 293,42	78 293,42					78 293,42
SO 02-36-89	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,064	95 963,53	95 963,53					95 963,53
SO 02-36-90	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798	976 990,04	976 990,04	32 171,03				1 009 161,07
SO 02-36-90.01	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798, úprava elektroinstalace	709 689,83	709 689,83					709 689,83
SO 02-36-91	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	467 442,88	467 442,88	19 671,60				487 114,48
SO 02-36-92	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	5 507 814,39	5 507 814,39	178 313,63				5 686 128,02
SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	1 106 153,58	1 157 631,00	5 762,13				1 163 393,13
SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanicích	2 105 897,19	2 105 897,19					2 105 897,19
SO 02-36-95	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133	156 217,06	156 217,06	6 873,47				163 090,53
SO 02-36-96	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163	228 356,09	228 356,09					228 356,09
SO 02-36-97	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,087	516 983,91	516 983,91	20 527,60				537 511,51
SO 02-36-98	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,138	671 244,59	671 244,59	5 416,21				676 660,80
SO 05-36-01	ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace v km 1,650	63 070,72	63 070,72					63 070,72
SO 05-36-12	ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu v km 1,160 - 1,216	1 910 578,44	1 910 578,44	29 949,86				1 940 528,30
SO 100-36-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	267 027,40	267 027,40					267 027,40
SO 100-36-01.01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	920 143,94	920 143,94					920 143,94
SO 100-36-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM	2 064 223,73	2 189 851,03	14 596,46				2 204 447,49
E.1.8	Pozemní komunikace							
SO 02-38-01	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část SŽDC	492 956,57	492 956,57					492 956,57
SO 02-38-02	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část Statutárního města Pardubice	38 718,74	38 718,74					38 718,74
SO 02-38-03	ŽST Pardubice hl. n., zastávka Pardubice centrum, úprava komunikace v žkm 304,425 v ulici Sladkovské	2 472 534,65	2 472 534,65					2 472 534,65
SO 02-38-04	ŽST Pardubice hl. n., nový provozní objekt východní zhlaví, přístupová komunikace	7 502 389,10	7 502 389,10					7 502 389,10
SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	12 959 708,05	12 959 708,05					12 959 708,05
SO 02-38-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OŘ	3 604 255,50	3 604 255,50					3 604 255,50

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod. 2	Valorizace za 2021	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 3
	SO 06-38-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přístupové komunikace na lávku na mostě ev. km 90,901	1 760 446,96	1 760 446,96	37 282,08				1 797 729,04
	SO 100-38-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na 1. a 2. nástupišti	1 217 134,72	1 258 520,11					1 258 520,11
	SO 100-38-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	373 456,41	403 360,03					403 360,03
E.1.9	Kabelovody, kolektory							
	SO 02-39-01 ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	522 725 628,53	522 725 628,53	5 821 815,25				528 547 443,78
	SO 02-39-52 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	6 742 510,76	6 742 510,76	61 153,62				6 803 664,38
E.2.1	Pozemní objekty budov							
	SO 02-51-01 ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	29 682 970,72	29 682 970,72	920 992,22				30 603 962,94
	SO 02-51-02 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	52 367 968,49	53 724 137,02	1 271 261,61				54 995 398,63
	SO 02-51-02.01 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, stavební úpravy ve stavědle č. 5	622 143,64	622 143,64					622 143,64
	SO 02-51-03 ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	1 734 328,89	1 734 328,89	12 632,99				1 746 961,88
	SO 02-51-04 ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	11 764 108,62	11 764 108,62	146 331,32				11 910 439,94
	SO 02-51-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	15 795 849,91	15 795 849,91	202 650,92				15 998 500,83
E.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištech							
	SO 02-52-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a	12 954 663,64	42 543 648,77					42 543 648,77
	SO 02-52-01.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a, osvětlení	955 240,58	1 949 160,84					1 949 160,84
	SO 02-52-02 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 2	11 145 368,80	53 748 585,05					53 748 585,05
	SO 02-52-02.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 2, osvětlení	657 275,41	2 633 516,80					2 633 516,80
	SO 02-52-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 3	11 581 342,15	11 581 342,15					11 581 342,15
	SO 02-52-03.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 3, osvětlení	845 991,09	845 991,09					845 991,09
	SO 02-52-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 4	12 847 102,64	12 847 102,64					12 847 102,64
	SO 02-52-04.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 4, osvětlení	866 684,78	866 684,78					866 684,78
	SO 02-52-05 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupišť č. 5	7 274 336,47	7 274 336,47					7 274 336,47
	SO 02-52-05.01 Zastřešení nástupišť č. 5, osvětlení	829 191,81	829 191,81					829 191,81
	SO 02-52-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16	3 357 310,61	3 357 310,61	23 434,58				3 380 745,19
	SO 02-52-06.01 Úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16, osvětlení	155 721,80	155 721,80					155 721,80
	SO 02-52-11 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425	2 257 595,91	2 257 595,91	95 257,25				2 352 853,16
	SO 02-52-11.01 Zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425, osvětlení	287 311,40	287 311,40					287 311,40
	SO 02-52-21 Opláštění výtahových šachet na nástupištech	3 044 855,21	3 044 855,21	59 308,76				3 104 163,97
E.2.3	Orientační systém							
	SO 02-54-01 ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	1 956 348,92	1 956 348,92					1 956 348,92
	SO 100-54-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	351 583,05	351 583,05					351 583,05
E.2.4	Demolice							
	SO 02-55-01 ŽST Pardubice hl.n., demolice SpS Pardubice	343 671,72	343 671,72					343 671,72
	SO 02-55-02 ŽST Pardubice hl.n., demolice trafostanice TS3R	100 203,40	100 203,40					100 203,40
	SO 02-55-03 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladišť na východní zhlaví	463 482,58	463 482,58					463 482,58
	SO 02-55-04 ŽST Pardubice hl.n., demolice domku výpravního u nástupišť č.3	259 294,86	259 294,86					259 294,86
	SO 02-55-04.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drobných objektů na nástupištech	107 630,51	107 630,51					107 630,51
	SO 02-55-04.02 ŽST Pardubice hl.n., demolice nástavbě výtahových šachet na nástupištech zavazadlového tunelu v km 3	61 104,85	61 104,85					61 104,85
	SO 02-55-04.03 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu spádoviště č.1	112 583,70	112 583,70	4 322,92				116 906,62
	SO 02-55-04.04 ŽST Pardubice hl.n., demolice plechového objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	42 426,52	42 426,52					42 426,52
	SO 02-55-04.05 ŽST Pardubice hl.n., demolice přístavby výpravní budovy na nástupišti č. 1	368 978,95	368 978,95					368 978,95
	SO 02-55-05 ŽST Pardubice hl.n., demolice dílny v km 306,1	87 658,11	87 658,11					87 658,11
	SO 02-55-06 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladiště v km 306,2	325 148,23	325 148,23					325 148,23
	SO 02-55-07 ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	31 002,72	31 002,72					31 002,72
	SO 02-55-08 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,70	445 630,31	445 630,31					445 630,31
	SO 02-55-10 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,72	69 841,09	69 841,09					69 841,09
	SO 02-55-11 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	334 836,72	334 836,72					334 836,72
	SO 02-55-11.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážních objektů na západním zhlaví	282 794,49	282 794,49					282 794,49
	SO 100-55-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	1 529 753,10	1 529 753,10					1 529 753,10
	SO 100-55-01.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	717 728,01	717 728,01					717 728,01
	SO 100-55-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1	513 766,76	513 766,76					513 766,76
	SO 100-55-02.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu Enteria na p.č.1795/1	326 456,84	326 456,84					326 456,84
E.2.5	Drobná architektura a oplocení							
	SO 02-51-05 ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	4 888 168,16	4 888 168,16	19 267,43				4 907 435,59
	SO 02-60-01 ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupištech	2 819 519,10	2 819 519,10					2 819 519,10
	SO 100-51-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	135 474,59	135 474,59					135 474,59
	SO 100-51-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria	211 929,06	211 929,06					211 929,06
E.3.1	Trakční vedení							
	SO 01-61-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení	6 808 182,32	6 808 182,32	137 819,57				6 946 001,89
	SO 02-61-01 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	368 551 045,74	375 809 721,36	1 984 489,65	11,25	2 426 682,45	533 343,45	379 687 550,01

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod. 2	Valorizace za 2021	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 3
	SO 02-61-02 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	18 627 705,95	18 627 705,95	513 580,74				19 141 286,69
	SO 02-61-03 ŽST Pardubice hl. n., připojení SpS Pardubice na TV	10 199 829,55	10 199 829,55	160 646,02				10 360 475,57
	SO 02-61-51 ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha	2 990 501,42	2 990 501,42					2 990 501,42
	SO 05-61-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	6 097 005,44	6 097 005,44	60 835,80				6 157 841,24
E.3.2	Napájecí stanice - stavební část							
	SO 02-62-01 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)	2 581 647,00	2 581 647,00					2 581 647,00
	SO 02-62-02 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	2 106 971,36	2 106 971,36	49 430,44				2 156 401,80
	SO 02-62-03 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	2 083 027,73	2 083 027,73	46 005,40				2 129 033,13
	SO 02-62-04 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4	1 709 277,70	1 709 277,70					1 709 277,70
	SO 02-62-05 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	39 021 695,38	39 021 695,38	149 907,24	8,10	2 171 860,99	443 476,54	40 899 987,07
	SO 02-62-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	1 776 503,01	1 776 503,01	22 023,29	8	154 195,49		1 952 721,79
E.3.3	Spínací stanice - stavební část							
	SO 02-63-01 ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	3 918 919,17	3 918 919,17	10 309,37				3 929 228,54
E.3.4	Ohřev výhybek							
	SO 02-64-01 ŽST Pardubice, elektrický ohřev výhybek	36 881 907,69	36 881 907,69	53 800,53	25	154 794,51	109 614,13	36 980 888,60
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení							
	SO 02-65-01 ŽST Pardubice hl.n., EPZ, kabelové rozvody	6 737 294,97	6 737 294,97	6 371,82				6 743 666,79
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO							
	SO 02-66-01 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody vn	18 932 856,16	18 932 856,16	303 785,06	10	779 834,00		20 016 475,22
	SO 02-66-02 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody nn a osvětlení	82 119 529,18	82 447 256,81	347 800,31				82 795 057,12
	SO 02-66-03 ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	7 403 093,21	7 403 093,21	38 574,82				7 441 668,03
	SO 02-66-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740 - příjezdový podc	7 240 761,36	7 240 761,36	537,81				7 241 299,17
	SO 02-66-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788 - odjezdový podch	6 776 434,57	6 776 434,57	537,81				6 776 972,38
	SO 02-66-06 ŽST Pardubice hl.n., systém předtápění hnacích vozidel	5 273 065,28	5 273 065,28					5 273 065,28
	SO 02-66-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	12 748 773,05	12 748 773,05	121 739,34				12 870 512,39
	SO 02-66-10 ŽST Pardubice hl.n., SpS Pardubice, přípojka nn	1 696 510,43	1 696 510,43	3 623,64				1 700 134,07
	SO 02-66-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	3 289 805,33	3 289 805,33	18 215,64				3 308 020,97
	SO 02-66-12 ŽST Pardubice hl.n., SpS pardubice, návěst pro el. provoz	1 201 367,28	1 201 367,28	13 928,86				1 215 296,14
E.3.7	Ukolejnění vodivých konstrukcí							
	SO 01-67-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	606 751,48	606 751,48					606 751,48
	SO 02-67-01 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	17 060 714,59	17 673 092,11	58 274,50				17 731 366,61
	SO 02-67-02 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD	507 158,08	507 158,08					507 158,08
	SO 05-67-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	387 337,45	387 337,45					387 337,45
E.3.8	Ukolejnění vodivých konstrukcí							
	SO 02-68-01 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění	313 290,71	313 290,71	8 869,89				322 160,60
	SO 02-68-02 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vnější uzemnění	140 066,37	140 066,37	3 201,70				143 268,07
	SO 02-68-03 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	258 943,55	258 943,55	7 101,76				266 045,31
	SO 02-68-04 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vnější uzemnění	272 409,58	272 409,58					272 409,58
	SO 02-68-05 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění	196 869,70	196 869,70					196 869,70
	SO 02-68-06 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), vnější uzemnění	599 150,96	599 150,96	18 761,40				617 912,36
	SO 02-68-07 ŽST Pardubice hl. n., EPZ, vnější uzemnění	185 813,32	185 813,32					185 813,32
E.5	Příprava území a kácení							
	SO 02-80-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava geodetické mikrosítě RSD ČR u silnice I/37	503 433,29	503 433,29					503 433,29
	SO 100-80-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., odstranění mimolesní zeleně	21 141,16	21 141,16					21 141,16
	SO 99-80-03 Odstranění mimolesní zeleně primární	2 247 680,73	2 247 680,73					2 247 680,73
	SO 99-83-01 Náhradní výsadby	5 101 559,25	5 101 559,25					5 101 559,25
	SO 99-83-01.01 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	472 324,63	472 324,63					472 324,63
	SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů	19 216 135,68	19 216 135,68		13	2 095 873,20		21 312 008,88
Všeob	Všeobecný objekt							
	SO 98-98 Všeobecný objekt	73 075 383,80	73 075 383,80					73 075 383,80
	Celkem	5 599 573 375,00	5 738 315 362,78	51 244 497,55		13 217 441,45	6 144 993,88	5 796 632 307,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3094199

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd2366ba-1341-449e-ac8f-c77a16547ad6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2022 14:23:10

