

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ „HSP/Vi noh rady- oprava čestného pohřebiště" číslo zakázky: HSP/100/2022

20.-31.10	-čištění tlakovou vodou /všechny kamenné prvky/ -odstranění stávajících porostů		
1.-20.11	-přeosazení vybočeného žulového obrubníku -přeosazení vybočených žulových bloků - spárování všech ploch		
21.11-30.11	-zahradnické úpravy doplnění zeminy - osazení ocelové hrany mezi budoucím záhonem a trávnikem - spárování všech ploch		
1.12-29.12	-založení trávniku -výsadba rostlin -obnova barevnosti písma -biocidní ošetření kamenných povrchů		
1.1,-20.1. 2023	-dokončovací práce -případné provedení finálních prací dle připomínek technického dozoru investora -úklid prostranství		

Harmonogram prací je přibližný a může se měnit v závislosti na klimatických podmínkách a součinnosti se správou hřbitovů

V Praze dne 18.10.2022 vypracoval I omáš Strítezský