

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ
č. SM2000000682**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVOSTAVBY LÁVKY PRO PĚŠÍ
PŘES KOMUNIKACI OPATOVSKÁ,**

u zdravotního střediska, v k. ú. Chodov, Praha 11

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Martinem Duškou, radním MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

- 1.2. Zhotovitel:** **archibase s.r.o.**
se sídlem: V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4
spisová značka: C297296
zastoupená: Ing. arch. Jakub Čermák
IČO: 07239955
DIČ: CZ07239955
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

II.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. SM2000000682 uzavřené dne 31.08.2020 takto:

A) Do projektové dokumentace pro provedení stavby – DPS budou zapracovány tyto změny projektu:

- Změna založení středového pilíře dle závěrů jednání ze dne 02.06.2022.
- Nosná konstrukce lávky a způsob ukončení u středového mostního závěru budou přepracovány tak, aby vznikla tloušťka spáry 80 mm (namísto stávajících 40 mm) pro lepší pohledovou kontrolovatelnost mezilehlého prostoru a čel konstrukce z boku, za příčníky tak vzniknou ještě drobné konzolky.
- Budou prověřeny prostorové parametry u mostních závěrů z hlediska realizovatelnosti odvodnění.

Dále bude do této projektové dokumentace doplněna předpisová základna. Projektová dokumentace byla zadána jako dokumentace pro provedení stavby, musí tedy podle platného znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. obsahovat i požadavky na platné technické normy a další technické předpisy, podle kterých, případně v souladu s kterými, má být zhotovena. Chybějící předpisová základna je vadou díla a bude doplněna bezplatně v rámci reklamace díla.

Doplněná a opravená projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu v šesti tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg; bude předána objednateli v termínu do 35 dní od podpisu tohoto dodatku, avšak ne dříve než 21.11.2022.

B) Za řádné provedení prací uvedených v čl. A tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli částku 58.000,- Kč bez DPH (slovy: Padesátosmtisíc korun českých) plus DPH v sazbě 21%, tj. 12.180,- Kč (slovy: Dvanácttisícjednostoosmdesát korun českých), celkem tedy cenu **70.180,- Kč včetně DPH (slovy: Sedmdesáttisícjednostoosmdesát korun českých).**

C) Stanovuje se nová záruční doba na dílo, která činí 24 měsíců od odevzdání díla dle tohoto dodatku č. 1.

D) Ostatní smluvní ujednání smlouvy č. SM2000000682 se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám obsah zápisu z jednání konaného mezi smluvními stranami dne 02.06.2022, že mají tento zápis včetně audio a video záznamu z jednání k dispozici, že jsou srozuměny s odkazem na tento zápis v tomto dodatku č. 1 a berou na vědomí závěry plynoucí z tohoto zápisu pro smluvní ujednání obsažené v tomto dodatku č. 1.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 společně se smlouvou č. SM2000000682 jako celek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 1004/41/R/2022 ze dne 03.10.2022 a k jeho podpisu je oprávněn radní Mgr. Martin Duška, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 č. S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

za objednatele

v Praze dne 19. 10. 22



Mgr. Martin Duška
radní MČ Praha 11



za zhotovitele

v Praze dne 19. 10. 2022



Ing. arch. Jakub Čermák
jednatel