

## 5. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

**Název akce:** Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I. D metra v Praze

**Číslo stavby:**

**Č. smlouvy objednatele:** 000333 00 10 – dodatek č. 000333 05 10

**Č. smlouvy zhotovitele:** MP 5440/2010 dodatek č. 5

### I. Smluvní strany:

**objednatel** **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
jednající Ing. Milan Křístek, předseda představenstva  
Bc. Magdalena Češková, místopředsedkyně představenstva  
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11. 7. 1991,  
sp. zn. Rg. B 847  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel** **METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2  
jednající Ing. David Krása, místopředseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva  
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,  
sp. zn. Rg. B 1418  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1  
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

### 5. dodatek č. 000333 05 10 ke smlouvě o dílo,

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

Tento dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení č. 60029941 ze dne 17. 4. 2009 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

## Preambule

Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá v návaznosti na přijatá usnesení Rady hl. města Prahy:

- č. 2241 ze dne 18. 12. 2012 připravovat výstavbu trasy metra I. D prioritně v úseku Pankrác - Depo Písnice jako kompatibilní systém s provozovanými trasami metra,
- č. 557 ze dne 16. 04. 2013 o poskytnutí investičního transferu objednateli na financování předmětné akce

a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 26/36 ze dne 25. 04. 2013 o poskytnutí investičního transferu objednateli na financování předmětné akce.

## II. Předmět plnění

**Bod „2.3.3.1 Podklady a průzkumy“ se nově člení do následujících fází:**

### 2.3.3.1.1 Fáze I.

- Geodetické zaměření trasy metra I. D
- Podrobný geologický průzkum mezi stanicemi Pankrác (mimo) - Nové Dvory (včetně)
- Projekt průzkumu vsakování srážkových vod trasy metra I. D

### 2.3.3.1.2 Fáze II.

- Průzkum stávajících inženýrských sítí trasy metra I. D mezi stanicemi Pankrác (včetně) - Depo Písnice včetně prostoru vlakového depa
- Podrobný geologický průzkum mezi stanicemi Nové Dvory (mimo) - Depo Písnice (včetně) a prostoru vlakového depa
- Zpracování koordinačních situací DSP v úseku Pankrác (včetně) - Depo Písnice (včetně)

### 2.3.3.1.3 Fáze III.

- Podrobný geologický průzkum pro stanici Pankrác

### 2.3.3.1.4 Fáze IV.

- Průzkum stávajících inženýrských sítí trasy metra I. D mezi stanicemi Náměstí Míru - Pankrác (mimo, popř. včetně, bude-li se návrh stanice Pankrác upravovat nebo měnit),
- Podrobný geologický průzkum v úseku Náměstí Míru (včetně) - Pankrác (mimo)
- Zpracování koordinačních situací DSP v úseku Náměstí Míru (včetně) - Pankrác (mimo, popř. včetně, bude-li se návrh stanice Pankrác upravovat nebo měnit) a prostoru vlakového depa (Písnice)

## IV. Termíny a místo plnění, předání a převzetí

**Původní text bodu 4.2.2.2. (podklady pro DSP) se ruší a nahrazuje tímto textem:**

Práce dle bodu 2.3.3.1.1	<b>byly provedeny k 16. 11. 2012</b> (viz protokolární předání - Příloha č. 2)
Práce dle bodu 2.3.3.1.2.	<b>do 31. 05. 2013</b>
Práce dle bodu 2.3.3.1.3.	<b>do 20. 12. 2013</b>
Práce dle bodu 2.3.3.1.4.	<b>do 6 měsíců od výzvy objednatele</b>

## VII. Platební podmínky

**Původní text bodu 7.8.2.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:**

### 7.8.2.1.

7.8.2.1.1 Práce dle bodu 2.3.3.1.1	25 000 000 Kč (Práce byly uhrazeny na základě faktury č. 21220222 ze dne 16. 11. 2012)
7.8.2.1.2. Práce dle bodu 2.3.3.1.2	12 365 000 Kč

7.8.2.1.3. Práce dle bodu 2.3.3.1.3

3 113 750 Kč

7.8.2.1.4. Práce dle bodu 2.3.3.1.4

9 341 250 Kč

**Doplňuje se bod:**

- 7.9. Všechny částky, fakturované podle této Smlouvy o dílo (a její dodatků) po 31. 12. 2013, mohou být navýšeny koeficientem (koeficienty) inflace za jednotlivé roky dle Indexu cen stavebních prací, vyhlášeným(i) Českým statistickým úřadem pro jednotlivé předcházející roky, a to pokud tento bude v jednotlivém započítávaném roce vyšší nebo nižší než jsou 2,5%. Započítává se pouze ten (celý) index, který překročí tuto hranici. Toto ustanovení začne poprvé platit pro faktury vystavené za plnění v roce 2014, které mohou být navýšeny vyhlášeným koeficientem inflace za rok 2013, následně pak i pro další roky, kdy se mohou započít jednotlivé indexy od roku 2014, pokud splní výše uvedenou podmínku.
- 7.10. DP bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné ve smyslu §98 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí DP pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí DP pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele o jeho úhradě příslušnému správci daně."

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace rozdělení ceny dle bodu 7.8.2.1 do fází

Příloha č. 2 – předávací protokol plnění dle bodu 2.3.3.1.1

V Praze dne 26.4.2013

V Praze dne 26.4.2013

**OBJEDNATEL**

Dopravní podnik hl.m. Prahy  
akciová společnost



Ing. Milan Křístek  
předseda představenstva



Bc. Magdalena Češková  
místopředsedkyně představenstva

**ZHOTOVITEL**

METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. David Krása  
místopředseda představenstva



Ing. Vladimír Seidl  
člen představenstva



Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu:

Výstavba trasy I. D metra v Praze

Dodatek č.5 smlouvy o dílo

Příloha č.1 - specifikace rozdělení ceny dle bodu 7.8.2.1 do fází

Cena položky 7.8.2.1 - průzkumy + koord. situace ...	49 820 000	Kč
Položka 7.8.2.1 - Fáze I. ...	25 000 000	Kč

Z ceny položky 7.8.2.1 zbývá na Fáze II. až IV. ...	24 820 000	Kč
---	------------	----

úseky trasy I.D:			
NM - PAD mimo stanice PAD	3,0	jednotky	stanice, depo = 1 jednotka
PAD mimo - ND vč.	1,0	jednotky	traťový úsek = 0,5 jednotky
ND mimo - DPI + depo	6,5	jednotek	vč. úseku Odbočení PA(C) - OL(D)
celkem	5,5	jednotek	
cena za jednotku	16,0	jednotek	
	3 113 750		

kalkulace Fází :			
Fáze III. - stanice PAD	3 113 750		
Fáze IV. - NM - PAD mimo	9 341 250		
Fáze II. - ND mimo - DPI + depo	12 365 000		<i>zůstatek</i>
celkem	24 820 000		

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH





METROPROJEKT Praha a.s.  
náměstí I.P.Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2 - Nové Město

Příloha č. 2

NAŠE ZNAČKA  
55-542/12-Ba

V PRAZE DNE  
16.11.2012

věc **PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE**

Akce: *Výstavba trasy I.D metra v Praze*

Zakázkové číslo:

Číslo SD:

5440/MP

Objednatel: *DP a.s.*

Druh dokumentace:

DSP

**V příloze Vám předáváme:**

*Zajištění průzkumů, zaměření a dalších podkladů pro DSP*

1. *2x Koordinální situace*
2. *2x Aktualizace inženýrských sítí – situace*
3. *2x Geodetické zaměření stávajícího stavu*
4. *1x Podrobný geologický průzkum pro projekt stavby (DSP)*
5. *1x Projekt průzkumu pro vsakování srážkových vod*
6. *1x CD dig. Zajištění průzkumů, zaměření a dalších podkladů pro DSP*

Převzal dne: ..... 16.11.2012

Předal dne: 16.11.2012

potvrzení objednatele

zhotovitel (jméno, podpis, razítko)

**Rozdělovník příloh:** - objednatel - soupr. č.:  
- zhotovitel - soupr. č.: 01 HIP, soupr. č.: 02 zpracovatel,  
- soupr. č.: 03 archiv  
- ostatní - soupr.č:

Rozdělovník: *pořízeno ve 3 výtiscích,*  
z toho: *1 výtisk pro objednatele*  
*2 výtisky pro zhotovitele*

Zvláštní sdělení: