

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice“

uzavřené dne 20. 1. 2021 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-231/2021

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5533520005

a

Společnost pro TZZ PřePra

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jsou účastníky společnosti firmy :

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 , DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 71057

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

IČ: 25793349 , DIČ: CZ25793349

zapsána v obchod. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

Za společnost jedná:

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S – 2020 - 207

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na stavbě s názvem Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 29. 1. 2021

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek na základě žádosti Zhotovitele ze dne 12.9.2022, kdy předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění Díla a s ním související navýšení ceny Díla a změna termínů plnění Díla.
- 1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro výše uvedené rozšíření předmětu plnění je nepředvídatelná okolnost, a to redukce finančních prostředků pro plán investiční výstavby pro rok 2022. V důsledku tohoto omezení není možné realizovat předmětnou stavbu v původně zamýšleném rozsahu a je nutné upravit dokumentaci DUSP+PDPS tak, aby bylo možné realizaci předmětné stavby realizovat ve dvou samostatných etapách a to „1. ETAPA – výstavba nástupiště“ a „2. ETAPA – ŽST Heřmanův Městec (včetně) – ŽST Kostelec u Heřmanova Městce (včetně)“. To zejména z důvodu nutné koordinace staveb a prací s výstavbou „Autobusový terminál Heřmanův Městec“, která je v současnosti ve fázi realizace a výstavba nástupišť nemůže být provedena odděleně od této výstavby.
- 1.3 Smluvní strany dále na základě požadavku Zhotovitele mění i členy personálu Zhotovitele, a to vedoucího týmu a osobu ve věcech technických, kdy novým vedoucím týmu je Ing. Pavel Odehnal a novou osobou ve věcech technických je Ing. Radek Šíp.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Čl. 3 odst. 3.3 se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **27 301 250,- Kč***

slovy:

dvacet sedm milionů tři sta jeden tisíc dvě sta padesát korun českých"

2.1.2 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy Specifikace Díla**

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.1.3 **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.1.4 **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění**

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smluvní strany v souvislosti s touto změnou konstatují, že Dílčí etapa 5a navazuje přímo na Dílčí etapu 4a, kdy obě tyto etapy byly v době uzavření tohoto Dodatku již dokončeny. V době uzavření tohoto Dodatku však ještě nebyl vydán pokyn k započetí s plněním Dílčí etapy 4b a Dílčí etapy 4c. Tyto etapy, ač jsou číselně zařazeny před Dílčí etapu 5a, budou dokončeny až po Dílčí etapě 5a.

2.1.5 **Změna Přílohy č. 6 Smlouvy Oprávněné osoby**

Příloha č. 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)	Specifikace Díla dle dodatku č. 3
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)	Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)	Harmonogram plnění dle dodatku č. 3
Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy)	Oprávněné osoby dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci 25.10.2022

V Brně 21.10.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel, EXprojekt s.r.o.
za EXprojekt s.r.o.

231.10.2022

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel, EXprojekt s.r.o.
za SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla dle dodatku č. 3

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) a předání Objednateli, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání povolení, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených ve Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemků a místní samosprávou, dokumentace bude odevzdána s akceptovanými zpracovanými připomínkami;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP;
- zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP ;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dle dodatku číslo 2 je součástí Díla dále:

Návrh odvodnění a banketových stezek v původně neřešených úsecích včetně geotechnického průzkumu

- Diagnostika a statický přepočít mostu v km 11,439
- Aktualizace Bezpečnostního projektu
- Zpracování projektu GSM-R a Radiového plánování
- Úprava řešení a koordinace se stavbou "Oprava rozvodů elektrické energie v úseku Přelouč – Prachovice"
- Doplnění dokladové a geodetické části

Dle dodatku číslo 3 je součástí Díla dále:

- Sjednocení dokumentace PDPS etapy 1 a 2 mimo částí Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
- Rozšíření AD s ohledem na etapizaci a prodloužení předpokládané doby realizace

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				10 995 000,-
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				3 453 750,-
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				1 125 000,-
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				1 612 500,-
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				525 000,-
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				440 000,-
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				40 000,-
Celkem za základní služby:					18 191 250,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka		Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				100 000,-
9	Geodetické práce				1 500 000,-
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				2 200 000,-
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				1 380 000,-
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				525 000,-
13	Vypracování Bezpečnostního projektu projekčního				337 500,-
14	Vypracování Aktualizace Bezpečnostního projektu projekčního				112 500,-
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP				97 500,-
16	Koordinátor BOZP v přípravě				37 500,-
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				45 000,-
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				45 000,-
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				37 000,-
20	Propagace				37 000,-
D21	GSM-R a Radiové plánování				1 110 000,-
D22	Koordinace se stavbou "Oprava rozvodů elektrické energie v úseku Přelouč – Prachovice"				720 000,-
Celkem za doplňkové služby:					8 285 000,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				825 000,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **16** měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
27 301 250,- Kč	5 733 262,50 Kč	33 034 512,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

26 476 250,- Kč	5 560 012,50 Kč	32 036 262,50 Kč
-----------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

825 000,- Kč	173 250,- Kč	998 250,- Kč
--------------	--------------	--------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	6 603 750,- Kč	7 990 537,50 Kč
2. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
3. Dílčí etap	6 603 750,- Kč	7 990 537,50 Kč
4a. Dílčí etapa	5 946 500,- Kč	7 195 265,- Kč
4b. Dílčí etapa	4 047 125,- Kč	4 897 021,25 Kč
4c. Dílčí etapa	241.500,- Kč	292 215,- Kč
5a. Dílčí etapa	1 486 625,- Kč	1 798 816,25 Kč
5b. Dílčí etapa	1.547.000,- Kč	1 871 870,- Kč
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	825 000,- Kč	998 250,- Kč
Celkem:	27 301 250,- Kč	33 034 512,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění dle dodatku č. 3

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <i>Dílčí fakturace ve výši 6 603 750,00 Kč bez DPH</i>	Předložení konceptu technického řešení k připomínkám	Předávací protokol k 1. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem
2. Dílčí etapa	20.10.2021 <i>Bez fakturace</i>	Předložení Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám na GR O30	Předávací protokol k 2. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem
3. Dílčí etapa	20.10.2021 <i>Dílčí fakturace ve výši 6 603 750,00 Kč bez DPH</i>	Předložení DUSP a PDPS k připomínkám, včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám, bez dokladové části	Předávací protokol k 3. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem
4a. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele po ukončení připomínkového řízení <i>Dílčí fakturace ve výši 5.946.500,-Kč bez DPH</i>	Předložení kompletní zpracování DUSP+PDPS vč. projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání společného povolení na samostatnou část dokumentace: 1) žst. Heřm. Městec	Předávací protokol k 4a. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem Kopie Žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4b. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od pokynu Objednatele po ukončení připomínkového řízení	Předložení kompletní zpracování DUSP vč. projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání	Předávací protokol k 4b. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem Kopie Žádosti o společné povolení

	(předpoklad vydání pokynu 11/2022) <i>Dílčí fakturace ve výši 4.047.125,-Kč bez DPH</i>	společného povolení na samostatnou část dokumentace: 2) zbývající část území	potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4c. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení (dle 4b dílčí etapy) <i>Dílčí fakturace ve výši 241.500,-Kč bez DPH</i>	Předložení kompletní zpracování PDPS na samostatnou část dokumentace: 2) zbývající část území včetně žst. Heřm. Městec mimo realizované části tj. Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice	Předávací protokol k 4c. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem
5a. Dílčí etapa	9. 8. 2022 <i>Dílčí fakturace ve výši 1.486.625,-Kč bez DPH</i>	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným povolením a s vyznačením právní moci část dokumentace: 1) žst. Heřm. Městec. Aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení.	Předávací protokol k 5a. dílčí etapě podepsaný Zadavatelem Kopie povolení včetně nabytí právní moci
5b. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení (dle 4b dílčí etapy) <i>Dílčí fakturace ve výši 1.547.000,-Kč bez DPH</i>	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným povolením a s vyznačením právní moci část dokumentace: 2) zbývající část území včetně žst. Heřm. Městec mimo realizované části tj. Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST	Protokol o provedení Díla podepsaný Zadavatelem Kopie povolení včetně nabytí právní moci

		Heřmanův Městec; Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice Aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení.	
6a. Dílčí etapa	Předpoklad 5 měsíců (předpoklad 1. etapa 10/2022 – 12/2022 a 04/2023- 05/2023) <i>Fakturace čtvrtletně (dle výkazu poskytnutých služeb z ceny za AD)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v celkové předpokládané délce 5 měsíců (10/2022-12/2022 + 04/2023-5/2023)	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
6b. Dílčí etapa	Předpoklad celkově cca 12 měsíců (předpoklad 2. etapa 2024 – 2025) <i>Fakturace čtvrtletně (dle výkazu poskytnutých služeb z ceny za AD)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do konce roku 2025 (v závislosti na zahájení 6b. Dílčí etapy) <i>Konečná fakturace za AD</i>	Kompletní provedení Díla	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby dle dodatku č. 3

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Ondřej Čech
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.