

## Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### **NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.**

se sídlem: Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice  
zastoupené: MUDr. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva  
a Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva  
IČ: 260 95 181  
DIČ: CZ 699005400  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích, sp. Zn. B1465  
bankovní spojení: Československá obchodní banka  
číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále „objednatel“)*

a

### **BRES spol. s r.o.**

se sídlem: náměstí Republiky 366/1, Brno-Husovice, PSČ 614 00  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Blahák - jednatel  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Filip Kupka  
IČ: 29220289  
DIČ: CZ29220289  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66647  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(společně dále též „smluvní strany“)*

uzavírají tento dodatek smlouvy:

### **Předmět dodatku**

Na základě nepředvídatelných skutečností, tj. zvláště požadavku na speciální dělení projektové dokumentace dle pokynů stavebního úřadu, částečného posunutí rozhodnutí o konečném podobě zásobování energiemi technologie prádelny z důvodů situace s energiemi na trhu a komplikací celé akce při povolování dotčenými orgány státní zprávy došlo k časovému rozdělení jednotlivých etap projektové dokumentace.

Tímto dodatkem se tedy mění čl II odst. 1 za následující:

### **II.**

#### **Doba plnění díla a předání díla**

1. Dílo bude provedeno postupně v těchto termínech  
ČÁST 1 a ČÁST 3 : (viz čl I odst.2 smlouvy) do 15.8.2022 (datum nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy se považuje za předání díla)

ČÁST 2 a ČÁST 4: (viz čl I odst.2 smlouvy) – bude dokončeno do 120 dní po výzvě  
objednatele.

Tímto dodatkem se doplňuje čl. III o odst. 7

### III. Cena za dílo

7. Cena díla je dělena dle etap:

<b>Skladba ceny</b>		
		<b>Celková cena</b>
Část 1	<b>Zásobování plynem</b>	520 000 Kč
Část 2	<b>Aktualizace KGJ</b>	180 000 Kč
Část 3	<b>Kompletní projekt prádelny</b>	980 000 Kč
Část 4	<b>Vytápění dílny, COP + 2 rodinný dům</b>	265 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>1 945 000 Kč</b>

Ve Strakoncích dne: 12 -08- 2022

V Brně dne :



Za objednatele:

Za zhotovitele: