

## Změnový list č. 1 ze dne 15.8.2016

Název stavby:	<b>Řešení vlhkosti v suterénu MŠ Dvořákova 2429 Most</b>
Číslo smluvního vztahu:	33/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle PD a SoD měla být provedena izolace podsklepené části objektu nopovou fólií vč. drenážního potrubí.

Nové řešení: Na základě požadavku zástupce investora bylo dohodnuto provedení jímacích jímek a připojení drenážního potrubí do těchto jímek. Bylo nutné provést nové napojení dešťových svodů do nové podzemní kanalizace a napojení této do stávajících šachet. Nová kanalizace byla provedena dle PD od ing. Brabce VI. a tato byla odsouhlasena zástupcem investora xxxxx. Bylo do – hodnuto, oproti stávající PD, zhotovení chodníku ze zámkové dlažby v SV části objektu MŠ.

Zdůvodnění změny: Po zahájení prací bylo zjištěno, že podzemní kanalizace dešťové vody je v havarijním stavu. Bylo zjištěno že navržená drenáž bez odvodu vody do jímek je nedostatečná. Chodník ze zámkové dlažby byl proveden na žádost ředitelky MŠ, vzhledem k pohybu dětí po zahradě.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xxxxxx

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	592 900,-
Navýšení ceny díla vč. DPH:	217 914,-
Nová cena díla vč. DPH:	<b>810 814,-</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.8.2016
Nový termín dokončení díla:	<b>6.9.2016</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): J. Růžička

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxxxx

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet VCP a MNP č.1