

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 260 71 584

DIČ: CZ26071584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

zastoupená Josefem Ptákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-1323180207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28 7. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.1. Změna č. 1 - **SO.03 Bezpečnostní přeliv a vývar**: Změna úrovně založení žebra č. 1 z důvodů odlišné výšky skály oproti předpokladu. Úprava objemů základových konstrukcí. Bourání nalezených historických základů. Úprava hloubky vývaru z důvodů výšky skalního podloží.

1.2. Změna č. 2 - **SO.05.d Uložení v lese**: Z důvodů nutné změny technologického postupu u bezpečnostního přelivu není možné pokračovat v hutnění hráze. Z tohoto důvodu je materiál ze zátopy vyvážen na plochu uložení do násypu a teprve po odebrání materiálu na hráz ze zemníku dojde k rozprostření. Tento postup se týká 70 % objemu uložení. Z důvodů narušení časové koordinace činností bude nutné homogenizovat přesušené vrstvy zeminy v zemníku.

1.3. Změna č. 3 - **SO.03 Bezpečnostní přeliv a vývar**: Změna úrovně založení žebra č. 2 a 3 z důvodů odlišné výšky skály oproti předpokladu. Úprava objemů základových konstrukcí z důvodu výšky skalního podloží.

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou tedy následující:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	8 478 600,65 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	454 428,42 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	426 059,83 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	8 506 969,24 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

Změny v čl. III. odst. 1, věta první a odst. 2 smlouvy jsou následující:

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **8 506 969,24 Kč** bez DPH, slovy osm milionů pět set šest tisíc devět set šedesát devět korun českých dvacet čtyři haléře bez DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a jejích dodatcích č. 1 a č. 2.

III.**Závěrečná ujednání**


1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Josef Pták
jednatel
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
a STAVBY, s.r.o.