

KRYTÝ BAZÉN ŠTERNBERK			
TABULKA - ZMĚNOVÉ LISTY			
Č.	NÁZEV	POPIS	CENA CELKEM
REALIZACE - DODATEK Č.4			
201	Opláštění stolů gastro	Zcela nový požadavek investora. Oproti PD DPS investor požaduje provést opláštění stolů v gastru z vnější strany z pohledu návštěvníků z bílých laminátových desek . Rozsah realizace opláštění je zakreslen do výřezu půdorysu 1.NP, který je přílohou tohoto ZL.	55 530,42 Kč
202	Realizace malby bublinek a ježíka na západní fasádě objektu	Zcela nový požadavek investora. Dle nového požadavku investora a předloženého nákresu pana Josefa Zlámala bude dodatečně realizována malba (bublinky a ježík) na západní fasádě objektu. Rozsah díla viz příložený nákres.	68 799,48 Kč
203	Odpočet založení parkového trávníku a připočet rozsáhlejší modelace terénu a rozproštění ornice	Dle požadavku investora byly zhotoviteli z předmětu díla vyjmuty práce spojené se založením parkového trávníku a dodávka travního semene. Jako VCP GD provedeno drobnou úpravu stávajícího terénu (strhnutí zeminy rozvoměrně se svahem) v rozsahu HTÚ do 100m ³ . Dále GD dle požadavku investora provede rozproštění ornice ve špici směrem k atl. stadionu (vyznačeno na příloženém výkrese). Zhotovitel po vyjmutí sadových úprav z předmětu díla GD provedene pouze kolem objektu bazénu rozproštění ornice dle PD bez jakýkoliv úprav zeminy (bez odplevelení, chemických úprav a dalšího obdělávání).	126 828,40 Kč
205	Olištování připojovacích spár u AL stěn	Dle nového požadavku Objednatele, Investor požaduje provést a AL prosklených stěn olištování připojovacích spár nad 10 mm hliníkovým plocháčem o rozměru 30x2 mm, v barvě RAL 7040, lepeným oboustrannou páskou v rozsahu díla 130bm	32 105,97 Kč
206	Odpočet parkovacích dorazů a stojanů na kola	Dle požadavku investora byla odečtena dodávka a montáž parkovacích dorazů (6ks) a stojanů na kola (2ks) z předmětu díla Strabagu v kompletním množství dle položkového rozpočtu.	-18 317,80 Kč
207	Designové ventily - 2ks	Dle nového požadavku investora Zhotovitel vymění 2ks obyčejných ventilů za designové ventily v povrchové úpravě chrom. Např. výrobek dle požadavku TDS: Grohe Costa L - Připojovací ventil pro pračku, chrom 30008001	5 294,34 Kč
208	Žaluzie do plavčíkárny	Dle nového požadavku oproti PD DPS, Investor požaduje doplnit vnitřní žaluzie do místnosti plavčíka, m.č. 247, včetně realizace žaluzií na prosklených dveřích. Materiálové řešení žaluzií je uvedeno v technickém listě příloženého přílohou změnového listu. Viz zápis z KD č. 60 ze dne 15.9.2022, bod 5.60.4.	24 955,16 Kč
209	Malba betonových kulatých prefabrikovaných sloupů, ŽB nadpraží na ose I a malba ŽB stropu v tobogánové věži na bílo	Zcela nový požadavek investora oproti PD DPS. Investor požaduje provést nátěr kulatých sloupů v bazénových halách, m.č. 246 a 248, a nátěr ŽB průvlaku nadpraží na ose I, ze stejného materiálu, jako je použitý na vaznících (viz vzorkovací protokol č. 067 s TDS). Dále dle požadavku investora bude provedena bílá malba na stropě v tobogánové věži, m.č. 401. Připočteny nové nátěry a malba a odečtem původní bezprašný nátěr dle PD DPS. Viz zápis z KD č. 60 ze dne 15.9.2022, bod 4.60.1.	36 449,96 Kč
210	Orientační systém - oboustranné závěsné tabule	Dle nového požadavku oproti PD DPS, Investor požaduje nově vyrobit v rámci realizace orientačního systému 10ks závěsných tabulí s oboustranným označením. Původně dle PD DPS byly tabule pouze jednostranné. Přílohou změnového listu je návrh vizualizace oboustranných tabulí orientačního systému.	81 626,50 Kč
211	Oblé ukončení madla přímého zábradlí na mezipodestu tobogánu	Dle nového požadavku, Investor požaduje oble (zahnutou částí) ukončit madlo přímého zábradlí na mezipodestu tobogánu po obou stranách. Viz zápis z KD č. 60 ze dne 15.9.2022, bod 4.54.3.	7 027,10 Kč
212	Úprava zaústění skluzavky	Dle nového požadavku oproti PD DPS, Investor požaduje namontovat plastovou krytku na zaústění přívodu vody skluzavky výukového bazénu včetně nastříkání šroubů do barvy skluzavky. Viz zápis z KD č. 60 ze dne 15.9.2022, bod 4.60.3.	21 865,00 Kč
213	Nový typ osvětlení v zádveřích, m.č. 101	Dle nového požadavku oproti PD DPS, Investor požaduje zaměnit typ svítidla v zádveřích, m.č. 101, za 2ks kulatého svítidla průměru 300-400mm, umístěných od osy dveří 1,2m na každou stranu. Viz zápis z KD č. 60 ze dne 15.9.2022, bod 4.59.1. Odsouhlasený typ svítidla: PAL Aneta bílá, průměr 600, LED 50 W,3000/4000K, 3000lm	18 034,40 Kč
214	Nový typ čistící rohože ve vstupu, m.č. 101	Dle nového požadavku investora na základě doporučujícího stanoviska NIPI, bude v zádveřích, m.č. 101, nahrazena původně dodaná rohož za rohož s menšími oky jak 15mm.	10 000,00 Kč
215	Nové brodítko pro invalidy u vstupu na terasu	Dle nového požadavku investora oproti PD DPS na základě doporučujícího stanoviska NIPI, bude u vstupu na terasu doplněno jedno brodítko pro invalidy navíc.	296 385,76 Kč
217	Úprava baterií invalidů ve sprchách dle požadavku NIPI	Dle nového požadavku investora oproti PD DPS na základě doporučujícího stanoviska NIPI, budou vyměněny sprchy invalidů za ruční nástěnné baterie se směšovanou vodou. Změnový list řeší demontáž stávajícího provedení a novou montáž baterie a sprchové růžice s hadicí a nové směšování TUV.	83 663,11 Kč
218	Doplnění vnitřního nerezového madla u točitého schodiště na tobogán a úprava výšky zábradlí přímého schodiště k tobogánu	Dle nového požadavku investora oproti PD DPS na základě doporučujícího stanoviska NIPI bude podél dříku (středového sloupu) točitého schodiště doplněno vnitřní nerezové madlo. Součástí změnového listu č. 218 jsou i naceněny práce spojené s dodatečnou úpravou řešení výšky zábradlí přímého schodiště na tobogán, do prostoru m.č. 323 (podesta na tobogán).	109 527,82 Kč
219	Doplnění půlnoh u umyvadel - 4ks	Dle nového požadavku investora oproti projektové dokumentaci DPS a vyvzorkovaným zařizovacím předmětům bude doplněna u umyvadla půlnoha pro zakrytí sifonu. O doplnění se jedná celkem u 4ks umyvadel v m.č. 232 a 233.	10 237,00 Kč
221	Navýšení nákladů zimního opatření v důsledku posunutí termínu a neuzavření budovy před zimou	Na základě posunutí termínu předání staveniště (zahájení provádění díla) ze strany investora o 3 měsíce z důvodů přepracování projektové dokumentace DSP podle požadavků dotačního programu NSA byly zhotovitelem vypočteny náklady spojené s navýšením spotřeby agregátů zimního opatření stavby v důsledku neuzavření budovy před zimou dle původního HMG.	495 989,75 Kč
222	Navýšení cen el. energie	Změnový list vykazuje navýšení nákladů spojených s razantním nárůstem cen odběru el. energie v MWh oproti nákupním cenám z roku 2021.	243 932,83 Kč
			1 709 935,20 Kč