

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 842-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 21043-14XC ze dne 15. června 2021 a dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2022 na vypracování projektové dokumentace stavby „**Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočky Blansko
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:blansko.pk@spucr.cz">blansko.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Regioprojekt Brno, s.r.o.</b>
Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Marčákem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Petr Marčák
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	nd36mfh
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-5044600297/0100
IČO:	00220078
DIČ:	CZ00220078, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 335.

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel podal dne 27. května 2022 u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy žádost o stavební povolení pro stavbu „Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk“. Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy zahájil stavební řízení dne 22. září 2022. Dle znění dodatku č. 1/2022 má zhotovitel odevzdat objednateli pravomocné stavební povolení nejpozději dne 15. listopadu 2022. Vzhledem k tomu, že k datu podpisu tohoto dodatku nebylo stavební povolení ani vydáno, nelze předpokládat, že by v termínu do 15. listopadu 2022 nabylo právní moci

Smluvní strany se proto na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. října 2022 o posun termínu plnění (pravomocného stavebního povolení) dohodly na posunutí termínu plnění díla - předání stavebního povolení – rozhodnutí s doložkou právní moci (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo).

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a se změnou termínu dokončení a předání díla souhlasí.

**Čl. III. odst. 3.1.** nově zní:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání projektové dokumentace je stanoven na

- a) Projektová dokumentace 30.4.2022, dřívejší plnění je možné
- b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 30 dnů po ukončení správního řízení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne 26.10.2022

V Brně dle 25.10.2022

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Petr Marčák  
jednatel společnosti  
Regioprojekt Brno, s.r.o.  
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.