

Změnový list č. 1 ze dne 15. 8. 2016

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM
Číslo smluvního vztahu:	27/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	Interierové vybavení
Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Na projednání PD dne 30.5.2016 předložil projektant 2 nové varianty dispozičního rozmístění sedadel a stolů v nově rekonstruované zasedací síni Magistrátu města Mostu.	
Nové řešení: Dne 27.7.2016 zaslal emailem investor projektantovi své řešení dispozičního rozmístění sedadel a stolů v zasedací síni, které požaduje zpracovat do PD.	
Zdůvodnění změny (jméno, přímení): Investor si vyhradil právo posoudit a optimalizovat obě předložené varianty dispozičního rozmístění sedadel a stolů v zasedací síni a své optimální řešení zaslat projektantovi k dalšímu zpracování. Změna termínu dokončení PD odpovídá době, během které byla práce na zpracování PD pozastavena z důvodu hledání optimální varianty.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[REDACTED]

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.9.2016
Nový termín dokončení díla:	7.11.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15.8.2016

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15.8.2016

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

Datum: 15.8.2016

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22. 8. 2016

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: