

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Zástupce ve věcech technických: ---
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

OHLA ŽS, a. s.

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupena: ---, na základě pověření, ---, na základě pověření
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): ---
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 695

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 a narovnání práv a povinností Smluvních stran ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.08.2020, č. smlouvy Objednatele: 1694/2020-SML (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun**“ (dále jen „Dílo“).

II. Podstatné skutečnosti

1. Zhotovitel byl ode dne 01.06.2021 v prodlení s dokončením části Díla v rozsahu odpovídajícím plnění v částce minimálně 2 500 000,- Kč bez DPH z finančního objemu Díla. Toto prodlení skončilo ke dni 21.06.2021.
2. Zhotovitel je ode dne 01.10.2021 v prodlení s dokončením a předáním Díla.
3. Mezi termínem pro dokončení a předání Díla dle Smlouvy o dílo a dnem uzavření tohoto dodatku nastaly následující okolnosti:

- a) mezi 01.12.2021 a 24.01.2022 došlo na základě pokynu technického dozoru stavebníka k zastavení provádění prací na Díle, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek na staveništi;
 - b) mezi 01.03.2022 a 30.04.2022 nemohly být prováděny práce na Díle v důsledku podmínky vyplývající ze závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vydaného Městským úřadem Lanškroun, Odborem životního prostředí, ze dne 10.10.2018, č.j.: MULA 30506/2018/ADr, která spočívala v zákazu vstupu do toku z důvodu, že období března až dubna je hlavním obdobím migrace obojživelníků;
 - c) mezi 23.06.2022 a 13.08.2022 došlo k přerušování provádění prací na Díle ze strany Zhotovitele, a to v důsledku nemožnosti provádět práce na Díle s ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění prací objevila nepředvídatelná překážka v podobě vodovodního potrubí, s jehož přeložením projektová dokumentace nepočítala, a tuto překážku Objednatel ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odstraňoval do dne 13.08.2022, kdy Zhotoviteli oznámil, že vodovodní potrubí je přeloženo;
 - d) mezi 14.08.2022 a datem uzavření tohoto dodatku Smluvní strany jednaly o uzavření tohoto dodatku, kterým se mimo jiné narovnávají práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné, zejm. stran víceprací, termínu pro dokončení Díla, prodloužení Smluvních stran a nároku na smluvní pokuty.
4. Okolnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dodatku způsobují, že práva a povinnosti mezi Smluvními stranami jsou sporné nebo pochybné.
 5. V rámci realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy o dílo, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (nutnost pozastavení stavby do doby, než bude vybrán nový dodavatel, narušení postupů výstavby, zpomalení prací, problém s rozdělením odpovědnosti za vady, nutnost koordinace více zhotovitelů na staveništi, organizační obtíže apod.) a hodnota dodatečných stavebních prací činí 15,44 %, a tedy nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
 6. Nutnost provedení víceprací dle předchozího odstavce vede k potřebě přiměřeného prodloužení termínu dokončení Díla.

III. Narovnání sporných nebo pochybných práv a povinností ze Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují svoji vůli narovnat dodatkem sporné nebo pochybné práva a povinnosti následovně:
 - a) za dobu prodloužení Zhotovitele s dokončením a předáním části Díla v rozsahu odpovídajícím plnění v částce minimálně 2 500 000,- Kč bez DPH z finančního objemu Díla, které trvalo ode dne 01.06.2021 do dne 21.06.2021 (21 dnů), vzniká Objednateli v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy o dílo nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 65.970,52 Kč;
 - b) za dobu prodloužení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla, které po odečtení počtu dnů, ve kterých Zhotovitel objektivně nemohl Dílo realizovat (viz čl. II odst. 3 tohoto dodatku), trvalo ode dne 1.10.2021 do uzavření tohoto dodatku (148 dnů), vzniká Objednateli v souladu s čl. VI odst. 1 Smlouvy o dílo nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 1.859.740,47 Kč.

IV. Vícepráce a prodloužení termínu dokončení Díla

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II odst. 5 a 6 tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- a) Článek II (Předmět Smlouvy o dílo) odst. 5 se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1, jehož kopie souhrnné části (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu dodatku č. 2. Každá ze smluvních stran příslušným podepsaným změnovým listem v originále disponuje a není sporu, že přiložený dokument mu odpovídá.

- b) Článek III (Doba a místo plnění díla) odst. 1 se ruší a nahrazuje zněním:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **nejpozději do 25.11.2022***

Příčemž zhotovitel je povinen dodržet dílčí plnění díla:

- *zhotovitel se zavazuje, že v termínu do 31. 5. 2021 bude realizována část díla v rozsahu odpovídajícímu plnění v částce minimálně 2 500 000,- Kč bez DPH z finančního objemu díla.*

Ve výše uvedených termínech je zohledněna i doba přerušení stavebních prací v období nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla a v období vyplývajícím ze stanoviska OŽP MěÚ Lanškroun (předpoklad přerušení stavebních prací od 15. 11. 2020 – 30. 4. 2021). Veškeré dřeviny budou vykáceny do nejpozději do 03/2021.

- c) Článek IV (Cena díla) odst. 1 se ruší a nahrazuje zněním:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Cena za část díla – INVESTICE – bez DPH: 2 667 437 Kč

Cena za část díla – OPRAVA – bez DPH: 4 585 590 Kč

Celková cena díla bez DPH: 7 253 027 Kč

- d) Článek VIII (Závěrečná ustanovení) odst. 8 se doplňuje o novou přílohu smlouvy:

Příloha č. 5.1 – kopie souhrnné části ZL 1 (bez podpisové části a příloh)

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu dodatku, poskytnutá ode dne jeho uzavření do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list stavby

V Brně dne: 25.10.2022

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
OHLA ŽS, a. s.

na základě pověření

.....
OHLA ŽS, a. s.

na základě pověření

Změnový list č. 1

předkládá zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.

Projekt: Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun

Číslo změnového listu: **1**
Název změnového listu: **Finální vyčíslení víceprací**

Datum: **5.9.2022**

Název zakázky: **Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun**

Smluvní strany:
Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**
Dřevařská 932/11,
602 00 Brno

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.,**
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

Předmět změny: Předmětem změnového listu je finální vyčíslení prací na základě skutečností zjištěných po zahájení prací a na základě skutečně provedeného množství v průběhu výstavby

Zdůvodnění:

Všechny tyto skutečnosti vplynuly až na základě aktuálních skutečností zjištěných na stavbě v průběhu realizace stavebních prací.

Stavební objekty dotčené změnou:

SO 01 – Ostrovský potok

SO 03 – Investice

Vícepráce bez DPH	970.120 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Celkem změna	970.120,00 Kč

Skutečnost zjištěná na stavbě v průběhu provádění díla a nově navržené řešení:

Navýšení plochy opravy dlažeb

- Na základě požadavku objednatele bylo dílo rozšířeno o opravu bermy pod pneuservisem, tyto skutečnosti si vyžádaly nutnost dalšího čerpání vody, jejího převádění pomocí zatrubnění a rozebrání dlažeb a jejich znovupoložení.

Bourání starých základů pod mosty

- Jedná se o nepředvídatelnou okolnost zjištěnou v průběhu provádění prací
- Na Ostrovském potoce pod prostředním mostem (ulice Lidická) byly zjištěny původní základy starého mostu, které byly přímo v kolizi s nově budovanou kynetou. Základy byly z kamene a betonu a musely být vybourány. Jednalo se o blok rozměrů 15x1,5x0,5 m.
- Obdobná situace byla i u mostu horního (ulice Škroupova), kde byly opět v trase nové kynety zjištěny původní základy mostu – dřevěné dubové piloty. Jednalo se o 7ks pilot.

Čištění koryt, odvoz a poplatek za skládku

- Jedná se o smluvní položky a součástí změny je úprava množství na základě skutečnosti (doložených vážních lístků ze skládky, kam byla vytěžená zemina odvážena).
- Vzhledem k proměnlivému množství sedimentu na stavbě nebylo možné tuto skutečnost dříve předpokládat.
- Přesný výpis hodnot z vážních lístků je uveden v příloze č. 2 tohoto ZL. Kompletní vážní lístky budou součástí dokladové části stavby.

Příplatek k cenám za práce za pomoci malé mechanizace

- Jedná se o nové položky, se kterými nebylo v původním rozpočtu uvažováno.
- Původní položky byly na práce pomoci velké mechanizace – kolové bagry, dozery, velká nákladní auta, aj...
- Práce ale bylo nutné realizovat zejména pomoci malé mechanizace (kolový dumper 3t, pásový dumper 5t, malá pásová rypadla) a výkopek bylo nutné vozit malou mechanizací na mezideponii a zde následně opětovně nakládat (po odvodnění) na nákladní automobily pro odvoz na skládku, což stavbu velmi prodražovalo a časově prodlužovalo a položky je nutné zohlednit.

- V ceně je také zřízení mezideponie, její používání a následná likvidace a uvedení dotčených ploch do původního stavu. Mezideponie byla zřízena u sjezdu u autoservisu na ulici Lidické.

Vyjádření TDS (---):

Souhlasím. Vícepráce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů.

Vyjádření AD (---):

Souhlasím. Vícepráce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů.

Změnový list byl připomínkovan, kontrolován a odsouhlasen oběma dotčenými stranami