

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. I-S/02/2021
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

Sdružení Ketkovice CCZ + IDPS + POHL cz

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky,
612 00, Brno

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Tomáš
Nossek

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 281482340/0300
E-mail: tomas.nossek@idps.cz
Zastoupený: [REDACTED]

Vedoucí člen Společnosti:

IDPS s.r.o.

IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205
E-mail: tomas.nossek@idps.cz
Zastoupený: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 102593

I.Člen Společnosti:

COLAS CZ a. s

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
E-mail: hudler@colas.cz
Zastoupený: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 6556

II. Člen Společnosti:

POHL cz, a.s.

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
E-mail: petr.kaspar@pohl.cz
Zastoupený: ██████████

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4934

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Obec Ketkovice – kanalizace a ČOV**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. I-S/02/2021 ze dne 10.02.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II., odst. 1. Smlouvy, kterým se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

ZL č. 1/2022 – **název změny:** Skutečné délky stok, odboček a počty šachet, **důvod změny:** Porovnání délek stok, přípojek a počtů šachet dle geodetického zaměření stavby;

ZL č. 2/2022 – **název změny:** Stoka B2 - Napojení Bronzové uličky ze stoky B2 sdruženou kanalizační přípojkou a provedení napojení RD v Bronzové ul. vč. oprav povrchů, **důvod změny:** Důvodem provedení změny byl dodatečný požadavek objednatele napojit Bronzovou ul. na stoku B2 odbočkou 250/200 zakončenou RŠ a napojení nemovitostí vč. oprav povrchů v Bronzové ul.;

ZL č. 3/2022 – **název změny:** 1) Stoka B2 - Zahloubení stoky B-2 mezi Š21-Š24 kvůli napojení byt. domu č.p.882 (p. Daněk), 2) Stoka B - Prohloubení stoky B u č.p.226 (p. Daněk) u Š41 TZ03, **důvod změny:** Důvodem provedení změny byl dodatečný požadavek objednatele napojit byt. dům č.p.882 na stoce B2 a RD č.p. 226 na stoce B prohloubením stok pro napojení přípojek v požadovaném spádu;

ZL č. 4/2022 – **název změny:** Doplnění šterkové vrstvy a vrstvy KSC v MK na kanalizačních stokách v místních komunikacích (jedná se o sjednocení konstrukčních vrstev v komunik. při opravách rýh po spl. kanalizaci Svazkem a konstr. vrstvami v rámci oprav místních komunikací Obcí Ketkovice v roce 2022) TZ03, **důvod změny:** Důvodem provedení změny byl dodatečný požadavek TDI, obce a objednatele na úpravu rýh po kanalizaci v místních komunikacích nad rámec navržené úpravy v DPSP z hlediska sjednocení konstrukčních vrstev komunikace pro budoucí celoplošné úpravy místních komunikací pro Obec Ketkovice.

Změnové listy, včetně všech příloh, jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. č. I-S/02/2021 ze dne 10.02.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 12.03.2021, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	66 285 452,76 Kč
<u>DPH</u>	13 919 945,08 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	80 205 397,84 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 63.810.854,59 Kč, DPH (21 %) 13.400.279,46 Kč, cena s DPH ve výši 77.211.134,05 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 2.474.598,17 Kč, DPH (21 %) 519.665,62 Kč, cena s DPH ve výši 2.994.263,79 Kč.

IV.

1. S ohledem na již řádně dokončené dílo z více než 80 %, na kterém se Objednatel chystá zahájit zkušební provoz, dohodly se smluvní strany na změně podmínek předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“

Čl. V., odst. 6. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla snižuje na 5 % ceny díla zbývajících (tj. nepředaných a nepřevzatých) částí díla.“

Čl. V., odst. 8. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel

objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“

V.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě č. I-S/02/2021 ze dne 10.02.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 12.03.2021, dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.11.2022.

VI.

Závěrečná ujednání:

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací (oceněný rozpočet) s rozdělením uznatelných a neuznatelných částí odboček z kanalizačního řadu.
2. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/02/2021 ze dne 10.02.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/02/2021 ze dne 10.02.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích dne 29.9.2022

V Brně dne 26.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....