

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo ze dne 11.07.2022-„Odstranění havarijního stavu
koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ (dál jen „smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mnichově, p. o.

se sídlem: Mnichov č.p. 142,353 01 Mariánské Lázně
IČO: 71175326
bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně
číslo účtu: 185151728/0300
zastoupený: Ing. Monikou Šumovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HELLMICH, spol. s r.o.

se sídlem: Hlavní 282/144,353 01 Mariánské Lázně
IČO: 25218948
DIČ: CZ25218948
bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně
číslo účtu: 183168999/0300
zastoupený: Zbyňek Hellmich – jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 9613

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo čl. XVIII, odst. 18.1. se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY“ Odstranění havarijního stavu
koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“

(dále jen „dodatek“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ na základě schválené výjimky z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.
- B) Změna závazku včetně jejího odůvodnění je blíže vymezena zápisy ve stavebním deníku. Dne 28.09.2022 došlo k zastavení prací na stavbě z důvodu zjištění porušení vodovodního stoupacího potrubí na TUV. Bylo rozhodnuto prověření stavu ležatého potrubí kamerou, navrženo rozříznutí potrubí teplé vody. Zjištěním bylo rozhodnuto, že potrubí je bez závad, došlo k opravě porušeného stoupacího potrubí a práce mohou opět dne 17.10.2022 pokračovat.

C) Smluvní strany se dohodly na změně *článku III*. Doba plnění. Nový článek a provedení díla dle odst. 3.1 se mění a nově zní takto:

3.1.Smluvní strany se dohodly o změně provedení díla a to posunutím termínu do 30.11.2022.

D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

E) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka za8tr3 . Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

V Mariánských Lázních dne: 17.10.2022



HELLMICH, spol. s r.o.
Mariánské Lázně

V Mnichově dne: 17.10.2022



**Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mnichově, příspěvková
organizace**