



MHMPXPJG1GQE

Stejnopis č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

ke stavbě č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín,
etapa 0001 poldr s oddychovou zónou a etapa 0002 poldr Karlín,
PD + IČ

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006645/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9297-0100

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA stejnopis č.

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7326

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1700041/0100

zastoupená: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

ke stavbě č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín,

etapa 0001 poldr s oddychovou zónou a etapa 0002 poldr Karlín, PD + IČ

dále jen jako „dodatek č. 1“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy, které spočívá v zajištění vstupních podkladů, vypracování projektové dokumentace včetně jejího projednání a zajištění povolení s nabytím právní moci, zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru, včetně s tím spojené inženýrské činnosti pro výstavbu obslužné komunikace, vedoucí od jižní strany Libeňského mostu po areál Betonárky TBG. Obslužná komunikace je trasovaná ve stopě stávající cesty na vltavském břehu a bude navržena jako obousměrná se 2 pruhy. Důvodem její výstavby je postupná investiční výstavba v oblasti Rohanského ostrova, kvůli které dojde k zamezení příjezdu do prostor Rohanského ostrova za linií PPO v rozsahu Libeňský most – betonárka TBG, kde bude realizovaná stavba č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou zónou a etapa 0002 poldr Karlín, pro jejíž provedení je potřebné zajistit příjezd.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Došlo ke změně zastupující osoby objednatele, kdy ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy byl jmenován Ing. Petr Kalina, MBA.
- 2.2. Došlo ke změně zastupující osoby zhotovitele, kdy předsedou představenstva se stal Ing. Jan Krejčík, Ph.D.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 rozšiřují předmět plnění smlouvy, a to tak, že doplňují do čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.2. následující písmena:
- f) zhotovení jedноступňové dokumentace pro projednání povolení pro obslužnou komunikaci
 - g) inženýrská činnost pro zajištění povolení s nabytím právní moci pro obslužnou komunikaci
 - h) zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro obslužnou komunikaci
 - i) výkon autorského dozoru pro stavbu obslužné komunikace
- 2.4. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 doplňují čl. III. Plnění předmětu smlouvy o bod 3.10. :
Zhotovení jedноступňové **dokumentace pro vydání povolení (DSJ)** a inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání povolení bude probíhat následovně
- objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DSJ,
 - zhotovitel zpracuje DSJ pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků (dále společně jen jako „**dotčené orgány státní správy**“) (tzv. hrubopis),
 - zhotovitel, před zahájením projednání DSJ s dotčenými orgány státní správy, předá objednateli zpracovanou DSJ a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSJ pro projednání s dotčenými orgány státní správy“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů,
 - zhotovitel projedná DSJ s dotčenými orgány státní správy,
 - zhotovitel, je-li to na základě projednání DSJ s dotčenými orgány státní správy potřeba, DSJ dopracuje,
 - zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DSJ, předá objednateli zpracovanou DSJ a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSJ pro zahájení veřejnoprávního projednání“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů,

- zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSJ pro vydání povolení,
- zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DSJ,
- zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSJ potřeba, DSJ dopracuje,
- zhotovitel, po nabytí právní moci povolení, předá projednanou DSJ bez vad a nedodělků objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí projednané DSJ“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů.

2.5. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 doplňují čl. III. Plnění předmětu smlouvy o bod 3.11. :

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná po dobu výstavby obslužné komunikace.

2.6. Smluvní strany dále tímto dodatkem doplňují čl. IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy, a to tak, že do odst. 4.1. doplňují o písm. e):

e) pro obslužnou komunikaci se sjednávají následující termíny plnění:

jednostupňová dokumentace pro projednání

*do 2 měsíců od uzavření
tohoto dodatku*

Inženýrská činnost pro zajištění podání žádosti o povolení

*do získání všech vyjádření a
stanovisek dotčených orgánů*

Čistopis dokumentace

*do 14 dnů od vydání
rozhodnutí*

Dokumentace pro výběr zhotovitele

*do 2 měsíců od nabytí právní
moci povolení*

Výkon autorského dozoru

*výkon na základě výzvy
objednatele*

2.7. Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. VI. Cena díla a platební podmínky odst. 6.1. takto:

	Základní cena	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle SoD	556 000,00 Kč	116 760,00 Kč	672 760,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	587 250,00 Kč	123 322,50 Kč	710 572,50 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1	1 143 250,00 Kč	240 082,50 Kč	1 383 332,50 Kč

2.8. Z důvodu výše uvedeného se rozšiřuje cena díla dle čl. VI. Cena díla a platební podmínky o:

V. Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti pro obslužnou komunikaci a autorského dozoru

a) Dokumentace pro projednání povolení pro obslužnou komunikaci

Cena bez DPH	223 000,00 Kč
DPH	46 830,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	269 830,00 Kč

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

b) Inženýrská činnosti pro zajištění povolení s nabytím právní moci pro obslužnou komunikaci

Cena bez DPH	180 000,00 Kč
DPH	37 800,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	217 800,00 Kč

Faktura – daňový doklad bude doložena kopií povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci povolení orgánem, který toto povolení vydal.

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele pro obslužnou komunikaci

Cena bez DPH	153 000,00 Kč
DPH	32 130,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	185 130,00 Kč

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

d) Výkon autorského dozoru pro stavbu obslužné komunikace (25 hodin výkonu, 1250,- Kč/hod)

Cena bez DPH	31 250,00 Kč
DPH	6 562,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	37 812,50 Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována k datu vystavení kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelům či příkazníkem objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru 1250,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změny.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.5. Tento dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

3.7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Za objednatele:

12/10/22

V Praze dne

Za zhotovitele:

19-10-2022

V Praze dne