



**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: 745-21-1

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17. 9. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“ (dále jen „Stavba“), ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 29. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s níže uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **21.000,- Kč bez DPH**.
- 2. Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že **3. dílčí etapa se rozdělí na 2 etapy, a to 3a – kompletní majetkové vypořádání; aktualizace DUSP a doplnění k podané žádosti o společné povolení na DÚ; a 3b – společné povolení v právní moci, když u dílčí etapy 3b se lhůta plnění posouvá o 3 měsíce. Dále se posouvá předpokládaná lhůta u 4. dílčí etapy – autorský dozor, o 1 rok**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 3. Úprava rozsahu předmětu Díla**, když je potřeba zpracovat nový návrh dopravně inženýrského opatření v koordinaci s významnými dopravními stavbami různých investorů (ŘSD, Jihočeský kraj), které jsou v současnosti v realizaci, příp. budou realizovány v následujících letech („II/143 – Jižní tangenta České Budějovice“, „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“, „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“). Dále je nutné aktualizovat ekonomické hodnocení a upravit harmonogram a zásady organizace výstavby v projektové dokumentaci na nový termín realizace předmětné stavby.

Důvodem pro uzavření Dodatku je posun realizace předmětné Stavby do roku 2024 v důsledku pokračující realizace blízké dopravní stavby Jihočeského kraje „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB – I. etapa“, která měla být původně dokončena do konce března 2023, která znemožňuje realizaci předmětné Stavby stanovené Smlouvou v původně plánovaném termínu, tedy v roce 2023, jelikož není možné zajistit objízdné trasy v adekvátní vzdálenosti. Posun výstavby předmětné Stavby na rok 2024, kdy již bude dopravní stavba Jihočeského kraje vybudována, umožní zajistit velmi krátkou objízdnou trasu. Vzhledem k této skutečnosti je však nezbytné zpracovat nový návrh dopravně inženýrského opatření v koordinaci s významnými dopravními stavbami různých investorů (ŘSD, Jihočeský kraj), které jsou v současnosti v realizaci, příp. budou realizovány v následujících letech („II/143 – Jižní tangenta České Budějovice“, „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“, „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“). Dále je nutné aktualizovat ekonomické hodnocení a upravit harmonogram a zásady organizace výstavby v projektové dokumentaci na nový termín realizace předmětné stavby, je tedy potřeba zasáhnout do žádosti o společné povolení a provést aktualizaci DUSP. Uvedený posun termínu 3. dílčí etapy je navržen v souvislosti s výše popsány úpravami projektové dokumentace, zpracováním nového dopravně inženýrského opatření a předložením aktualizované projektové dokumentace Drážnímu úřadu ke společnému řízení.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku pokračující realizace blízké dopravní stavby Jihočeského kraje „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB – I. etapa“, která znemožňuje realizaci předmětné stavby: Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice v původně plánovaném roce 2023, takže není možné zajistit objízdné trasy v adekvátní vzdálenosti, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené práce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **1,4 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4, 5 a 6.

## **I. Předmět Dodatku**

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu díla o zpracování nového návrhu dopravně inženýrského opatření v koordinaci s významnými dopravními stavbami různých investorů (ŘSD, Jihočeský kraj), které jsou v současnosti v realizaci, příp. budou realizovány v následujících letech („II/143 – Jižní tangenta České Budějovice“, „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“, „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“). Dále je nutné aktualizovat ekonomické hodnocení a upravit harmonogram a zásady organizace výstavby v projektové dokumentaci na nový termín realizace předmětné stavby.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena navyšuje o 21.000,- Kč bez DPH.**
2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1, 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 5 - Cena za provedení díla**

#### **5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

a) Celková cena díla bez DPH	1.517.000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	318.570,- Kč
<b>c) Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.835.570,- Kč</b>

## 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	—	—	—
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	—	—	—
6	Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 ve znění pozdějších předpisů dle ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle	hod	■	■	■

	směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení v právní moci				
16	Správní poplatky	—	—	—	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

### **Článek 6 – Platební podmínky**

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – nejvýše 40 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši **553.600,- Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – nejvýše 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši **415.200,- Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3a. dílčí etapa plnění – nefakturační dílčí plnění.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3b. dílčí etapa plnění – nejvýše 30 % celkové ceny díla bez AD** (bez DPH) + **navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2** (bez DPH), podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **436.200,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **112.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- Mění se** termíny odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že. **3. dílčí etapa se rozdělí na etapy 3a.** – kompletní majetkové vypořádání; aktualizace DUSP a doplnění k podané žádosti o společné povolení na DÚ; **a 3b.** – společné povolení v právní moci, **když u 3b se lhůta plnění posouvá o 3 měsíce**, a předpoklad **4. dílčí etapy se posouvá o 1 rok**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 4 – Lhůty k provedení Díla**

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, PDPS, EH, k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, PDPS včetně EH s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu;  Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem  Žádost o společné povolení potvrzená Drážním úřadem
<b>3a. dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání;  Aktualizace DUSP a doplnění k podané žádosti na společné povolení na DÚ	Předávací protokol podepsaný zadavatelem – kompletní majetkové vypořádání
<b>3b. dílčí etapa</b>	<b>do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Společné povolení v právní moci	Předání nabytí právní moci společného povolení

<p><b>4. dílčí etapa ukončení díla</b></p>	<p><b>4 měsíce (předpoklad 04/2024 – 07/2024)</b></p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
--	---	--	--

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

### Za objednatele:

V Praze



21.10.2022 11:47  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Plzni

Datum: 2022.10.18  
11:57:52 +02'00'

.....  
MUDr. Jindřich Sitta  
ředitel  
SUDOP Project Plzeň a.s.