

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 5/2021/POR -  
LP BORUŠOVSKÉHO P. Č. 2; Ř. KM 0,00-0,25 – REK.****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne  
1.1.2021ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SPH stavby s.r.o.**

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vločka 38708

zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem a Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-3948420257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2021/Por  
– LP Borušovského p. č. 2; ř. km 0,00-0,25 – rek. (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. **Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla, a to z níže vymezených důvodů:**

Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 smlouvu o dílo č. 5/2021/Por, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo LP Borušovského p. č. 2; ř. km. 0,00-0,25-rek (dále jen „smlouva“). Předání staveniště proběhlo 27. 9. 2021. Po předání staveniště a před zahájením prací na díle bylo zhotovitelem zjištěno, že v předmětném úseku provádění díla došlo k souběhu realizace stavby LP Borušovského potoka č. 2, ř.km. 0,00-0,25-rek. a stavby splaškové kanalizace v obci Borušov. Tím došlo k zamezení přístupu k horní části plánované úpravy díla – vodního toku. Tuto skutečnost oznámil zhotovitel objednateli dopisem ze dne 29. 10. 2021. Na základě tohoto dopisu se uskutečnil dne 11. 11. 2022 kontrolní den stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele a zástupců výše zmiňované stavby splaškové kanalizace. Na tomto kontrolním dnu bylo dohodnuto, že zahájení realizace stavby LP Borušovského potoka č.2, ř.km. 0,00-0,25-rek. bude posunuto na období po dokončení stavby splaškové kanalizace, předpokládaný termín zahájení prací byl stanoven na květen 2022. Termín dokončení stavby nebyl na tomto kontrolním dnu projednáván. Dne 26. 4. 2022 a 20. 5. 2022 zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu dokončení díla do 30. 5. 2023 s odkazem na závěry vyplývající z kontrolního dne ze dne 11. 11. 2021. Posunutí termínu dokončení k tomuto datu bylo vedením OŘJM jižní Morava odsouhlaseno dopisem ze dne 29. 6. 2022. Na kontrolním dnu dne 5. 10. 2022 aktualizoval zhotovitel svou žádost o prodloužení termínu dokončení do 30.6. 2023. Tato žádost byla písemně objednateli doručena dne 6. 10. 2022.

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly, že se **čl. II. Doba plnění, odst. 3** smlouvy mění a nově znění takto:

3. *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, nejpozději do 11. 4. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

V návaznosti na změnu termínu dokončení díla byl upraven časový a finanční harmonogram stavby. Tento harmonogram tvoří **Přílohu č. 1** tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. **Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s dohodnutými změnami smlouvy souhlasí.**

**II.****Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram stavby

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. arch. Petr Horáček  
jednatel  
SPH Stavby s.r.o.

.....

Ing. Radek Pospíšil  
jednatel  
SPH stavby s.r.o.