

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele SML/0277/22

č. sml. zhotovitele E38/2022

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/4943: VALAŠSKÉ KLOBOUKY“
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640

26913453

CZ26913453

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0277/22 ze dne 2. 6. 2022 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nutné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 620 624,26 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 616 556,93 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 004 067,33 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/4943

SO 102 – Silnice III/4942

1.01 Po odkrytí vtokové šachty propustku bylo zjištěno, že šachta není poškozená, stejně jako původní propustek v celé jeho délce, z toho důvodu nebude provedena kompletní výměna vtokové šachty a nový propustek pod silnicí v délce 10,0 m. Po odfrézování stávajících živičných vrstev a kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že není nutno realizovat sanaci trhlin ve vozovce v podkladní vrstvě ACP 16+ na ploše 438 m².

SO 104 – DIO, Dopravně inženýrská opatření – část ŘSZK

1.02 Vzhledem k tomu, že stavba probíhala v souběhu se stavbou financovanou městem Valašské Klobouky, bylo částečně využito přechodného dopravního značení tohoto investora a značení pro stavbu objednatele bylo osazeno pouze v délce jednoho měsíce.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	3 004 067,33
DPH 21 %	630 854,14
Cena celkem vč. DPH Kč	3 634 921,47
(slovy třímiliónyšestsetřicetčtyřítisícdevětsetdvacetjedna koruna česká, 47/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis neprovedených prací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro obě smluvní strany.

Ve Zlíně dne 24. 10. 2022

.....

.....