

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

km 4,373 - Čechtice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

104/003

Číslo ZBV:

14

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 vedoucí společník (správce);
 BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
 ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	-1 382 441,73	0,00	-1 382 441,73

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	-78 222,69	0,00	-78 222,69

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	-1 460 664,42	0,00	-1 460 664,42

ZBV - krycí list

Číslo paró:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): km 4,373 - Čechtice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 104/003	Číslo ZBV: 14.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 382 441,73	0,00	-1 382 441,73	1 382 441,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby Silnice III/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) km 4,373 - Čechtice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 104/003	Číslo ZBV 14.5	
Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č. 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce): BES s.r.o., Sukova 825, 256 01 Benešov, IČ: 43792553, CNES dopravní stavby a.s. Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734				
Přílohy Změnového listu 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů		Paré č. Příjemce 1, 2 Objednatel 3 Zhotovitel 4 Projektant 5 Stavební dozor 6 Supervize		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis. Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-78 222,69	0,00	-78 222,69	78 222,69	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí) COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor) Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
				Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14**

Název Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 104/003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): km 4,373 - Čechtice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
32 517 247,63

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 539 951,07	35 057 198,70	2 539 951,07

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 460 664,42	0,00	2 539 951,07	7,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 460 664,42	33 596 534,28	1 079 286,65	3,32%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neraďílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Robert Vorschneider

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14.1

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 104 - km 4,373 - Čechtice								č. 003					
Číslo a název rozpočtu: 104 - km 4,373 - Čechtice								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	567544.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL. DO 200MM	M2	21 894,56	21 371,00	-23,56	189,50	4 149 018,36	-4 463,86	0,00	4 144 554,50	-4 463,86	-0,11%
33	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 942,26	20 648,03	-1 294,23	17,00	373 018,35	-22 001,84	0,00	351 016,51	-22 001,84	-5,00%
34	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	41 965,63	39 469,07	-2 496,56	14,00	587 518,88	-34 951,88	0,00	552 566,99	-34 951,88	-5,95%
35	57473.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	8 211,00	7 689,00	-521,10	66,00	541 926,00	-34 392,60	0,00	507 533,40	-34 392,60	-6,35%
36	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	19 580,21	18 405,39	-1 174,82	329,00	6 441 888,43	-386 516,11	0,00	6 055 372,32	-386 516,11	-6,00%
37	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	20 481,55	19 259,30	-1 222,25	347,00	7 107 098,54	-424 121,44	0,00	6 682 977,10	-424 121,44	-5,97%
38	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	20990,318	19730,886	-1259,432	293,000	6 150 163,17	-369 013,58	0,00	5 781 149,60	-369 013,58	-6,00%
39	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	224,522	202,070	-22,452	85,000	19 084,37	-1 908,42	0,00	17 175,95	-1 908,42	-10,00%
43	9113A1.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. UROVĚŇ ZADRŽ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	924,000	828,000	-96,000	1044,000	964 656,00	-100 224,00	0,00	864 432,00	-100 224,00	-10,39%
45	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZOVÉHO PÁSKU	KUS	112,000	100,000	-12,000	380,000	42 560,00	-4 560,00	0,00	38 000,00	-4 560,00	10,71%
47	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	18,000	16,000	-2,000	144,000	2 592,00	-288,00	0,00	2 304,00	-288,00	-11,11%
		Celkem						26 379 524,10	- 1 382 441,73	0,00	24 997 082,37	- 1 382 441,73	- 5,15

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14.5

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 104 - km 4,373 - Čechtice								č. 003					
Číslo a název rozpočtu: 104 - km 4,373 - Čechtice								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11372.a	FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 858,26	1 798,26	-60,00	845,00	1 570 227,17	-50 700,00	0,00	1 519 527,17	-50 700,00	-3,23%
23	18247.	OŠETŘENÍ TRÁVNIKU	M2	170,42	0,00	-170,42	3,00	511,26	-511,26	0,00	0,00	-511,26	-100,00%
28	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M2	4 688,13	4 388,00	-300,13	90,00	421 931,43	-27 011,43	0,00	394 920,00	-27 011,43	-6,40%
		Celkem						1 992 669,86	- 78 222,69	0,00	1 914 447,17	- 78 222,69	- 5,15

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 989 686,98
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	104,26%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,64%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		21 722 962,76 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 938 462,18
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,32%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,85%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86 Kč	

2=((37-36)/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,27%
13=39	Sledování limitu 140 448 000 Kč	390 188 Kč
14=140448000-39		140 057 812 Kč

Skupiny změn																							
-1-			-2-			-3-			-4-			-5-											
Vyhrazená změna (doměrky)			Záměna položek (započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis											
SO	ZBV c.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=[28]+29	32	33	34=32+33	35=[32]+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37
		-----	- 2 768 526,91	8 938 462,18	6 169 935,27	- 2 378 338,44	0,00	- 2 378 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 854,63	7 701 854,63	7 701 854,63	0,00	1 236 607,55	1 236 607,55	1 236 607,55	- 390 188,47	0,00	0,27%	390 188,47
ISO 104	001	km 4,373 - Cechtice	0,00	2 373 598,20	2 373 598,20			0,00			0,00		2 373 598,20	2 373 598,20	2 373 598,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 103	002	Kuřovice - km 4,373	0,00	1 056 189,80	1 056 189,80			0,00			0,00		590 805,64	590 805,64	590 805,64		475 384,16	475 384,16	475 384,16			0,00%	0,00
ISO 101	003	ZÚ - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00		395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 917,36	388 917,36	388 917,36			0,00%	0,00
ISO 102	004	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00		125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00
ISO 101	005	ZÚ - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00		1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 102	006	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00		240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	007	Cechtice - KU	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00		1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 108	008	Cechtice - KU	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15			0,00			0,00		825 483,96	825 483,96	825 483,96		230 248,19	230 248,19	230 248,19			0,00%	0,00
ISO 108	009	Cechtice - KU	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00%	0,00
ISO 104	010	km 4,373 - Cechtice	0,00	166 351,97	166 351,97			0,00			0,00		166 351,87	166 351,87	166 351,87		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 101	011	ZÚ - Kuřovice	- 387 344,53	0,00	- 387 344,53	- 386 860,99		- 386 860,99	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 483,54		0,00%	483,54
ISO 102	012	Kuřovice intravilán	- 359 683,16	0,00	- 359 683,16	- 48 200,92		- 48 200,92	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 311 482,24		0,00%	311 482,24
ISO 103	013	Kuřovice - km 4,373	- 560 834,80	0,00	- 560 834,80	- 560 834,80		- 560 834,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 104	014	km 4,373 - Cechtice	- 1 460 664,42	0,00	- 1 460 664,42	- 1 382 441,73		- 1 382 441,73	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 78 222,69		0,00%	78 222,69

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	14
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	km 4,373 - Čechtice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	104/003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Výpis z obchodního rejstříku	4	
10 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	10	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 104 - km 4,373 - Čechtice Číslo a název rozpočtu: 104 - km 4,373 - Čechtice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						591 803,25	0,00	191 197,29	783 000,54	191 197,29	32,31%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1673,418	1678,418	9,510	260,000	435 088,68	0,00	2 472,60	437 561,28	2 472,60	0,57%
	ZBV10	pol. 13173: 9,51m3											
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU (kámen)	T	184,648	756,541	571,893	330,000	60 933,84	0,00	188 724,69	249 658,53	188 724,69	309,72%
	ZBV1	0,2*0,2*5614*2,5=561,400 (žulové kostky) 0,2m; 0,2m; 5614m ... rozměry linky 2,5t/m3 ... objemová hmotnost											
	ZBV10	0,32t=1m vybourané trouby 0,32*(9,5+6,5)=5,12t pol. 96613: 2,149*2,5=5,373t 5,12+5,373=10,493t											
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	167,025	167,025	0,000	459,000	76 664,48	0,00	0,00	76 664,48	0,00	0,00%
4	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	8,521	8,521	0,000	131,000	1 116,25	0,00	0,00	1 116,25	0,00	0,00%
5	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍŠ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	6,000	6,000	0,000	3000,000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						3 572 143,80	- 51 211,26	494 429,64	4 005 362,18	433 218,38	12,13%
6	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	4804,480	4804,480	0,000	96,000	461 230,08	0,00	0,00	461 230,08	0,00	0,00%
7	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	16,490	16,490	0,000	1111,000	18 320,39	0,00	0,00	18 320,39	0,00	0,00%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1858,257	1798,257	-60,000	845,000	1 570 227,17	-50 700,00	474 383,00	1 993 910,17	423 683,00	26,98%
	ZBV1	5614*0,1*1=561,400 5614m ... délka 1m ... šířka 0,1m ... tl. následná recyklace materiálu za studena											
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	485,303	485,303	0,000	697,000	338 256,19	0,00	0,00	338 256,19	0,00	0,00%
10	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	167,025	167,025	0,000	238,000	39 751,95	0,00	0,00	39 751,95	0,00	0,00%
11	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	8,521	8,521	0,000	193,000	1 644,55	0,00	0,00	1 644,55	0,00	0,00%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4051,259	4051,259	0,000	205,000	830 508,10	0,00	0,00	830 508,10	0,00	0,00%
13	129946.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	56,500	56,500	0,000	652,000	36 838,00	0,00	0,00	36 838,00	0,00	0,00%
14	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	15,500	15,500	0,000	864,000	13 392,00	0,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00%
15	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	125,000	134,510	9,510	900,000	112 500,00	0,00	8 559,00	121 059,00	8 559,00	7,61%
	ZBV10	(0,6*1,2*(9,5+6,5))-(0,2*0,2*3,14*(9,5+6,5))=9,510 m3 V výkopu - V původního potrubí											
16	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	46,050	46,050	0,000	1278,000	58 851,90	0,00	0,00	58 851,90	0,00	0,00%
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1673,418	1673,418	0,000	18,000	30 121,52	0,00	0,00	30 121,52	0,00	0,00%
18	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	176,235	183,825	7,590	196,000	34 542,06	0,00	1 487,64	36 029,70	1 487,64	4,31%
	ZBV10	(0,6*1*(9,5+6,5))-(0,2*0,2*3,14*(9,5+6,5))=7,59 m3											
19	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,815	13,815	0,000	1111,000	15 348,47	0,00	0,00	15 348,47	0,00	0,00%
20	18110.	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	120,000	120,000	0,000	16,000	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
21	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	85,210	85,210	0,000	51,000	4 345,71	0,00	0,00	4 345,71	0,00	0,00%
22	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	85,210	85,210	0,000	45,000	3 834,45	0,00	0,00	3 834,45	0,00	0,00%
23	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	170,420	0,000	-170,420	3,000	511,26	-511,26	0,00	0,00	-511,26	-100,00%
	4	Vodorovné konstrukce						88 878,10	0,00	2 900,80	91 778,90	2 900,80	3,26%
24	45111.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,672	0,672	0,000	23699,000	15 925,73	0,00	0,00	15 925,73	0,00	0,00%
25	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,671	4,671	0,000	4698,000	21 944,36	0,00	0,00	21 944,36	0,00	0,00%
26	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,925	10,525	1,600	1813,000	16 181,03	0,00	2 900,80	19 081,83	2 900,80	17,93%
	ZBV10	0,2*0,5*(9,5+6,5)=1,600 m3 0,2 m ... tloušťka podsypu pod trubku 0,5 m ... šířka výkopu											
27	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,671	4,671	0,000	7456,000	34 826,98	0,00	0,00	34 826,98	0,00	0,00%
	5	Komunikace						25 864 971,47	- 1 304 381,16	1 264 834,20	25 825 424,51	- 39 546,96	-0,15%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 104 - km 4,373 - Čechtice Číslo a název rozpočtu: 104 - km 4,373 - Čechtice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M	M2	4688,127	4388,000	-300,127	90,000	421 931,43	-27 011,43	505 260,00	900 180,00	478 248,57	113,35%
	ZBV1	5614*1=5614,000											
		5614m ... délka											
		1m ... šířka											
29	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	16,434	577,834	561,400	1353,000	22 235,20	0,00	759 574,20	781 809,40	759 574,20	3416,09%
	ZBV1	56149*0,5*0,2=561,400											
		5614m ... délka											
		0,5m ... šířka											
		0,2m ... tloušťka											
30	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	16,102	16,102	0,000	1353,000	21 786,01	0,00	0,00	21 786,01	0,00	0,00%
31	567306.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	16,490	16,490	0,000	1777,000	29 302,73	0,00	0,00	29 302,73	0,00	0,00%
32	567544.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	21894,556	21871,000	-23,556	189,500	4 149 018,36	-4 463,86	0,00	4 144 554,50	-4 463,86	-0,11%
33	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21942,256	20648,030	-1294,226	17,000	373 018,35	-22 001,84	0,00	351 016,51	-22 001,84	-5,90%
34	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	41965,634	39469,071	-2496,563	14,000	587 518,88	-34 951,88	0,00	552 567,00	-34 951,88	-5,95%
35	57473.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI	M2	8211,000	7689,900	-521,100	66,000	541 926,00	-34 392,60	0,00	507 533,40	-34 392,60	-6,35%
36	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	19580,208	18405,387	-1174,821	329,000	6 441 888,43	-386 516,11	0,00	6 055 372,32	-386 516,11	-6,00%
37	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	20990,318	19730,886	-1259,432	293,000	6 150 163,17	-369 013,58	0,00	5 781 149,59	-369 013,58	-6,00%
38	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	20481,552	19259,300	-1222,252	347,000	7 107 098,54	-424 121,44	0,00	6 682 977,10	-424 121,44	-5,97%
39	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	224,522	202,070	-22,452	85,000	19 084,37	-1 908,42	0,00	17 175,95	-1 908,42	-10,00%
	7	Přidružená stavební výroba						82 276,00	0,00	0,00	82 276,00	0,00	0,00%
40	702231.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM	M	153,500	153,500	0,000	436,000	66 926,00	0,00	0,00	66 926,00	0,00	0,00%
41	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	153,500	153,500	0,000	100,000	15 350,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00%
	8	Potrubí						124 235,44	0,00	35 046,58	159 282,02	35 046,58	28,21%
42	899525.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	21,372	27,401	6,029	5813,000	124 235,44	0,00	35 046,58	159 282,02	35 046,58	28,21%
	ZBV10	0,4*0,4*3,14*(9,5+6,5))*-(0,2*0,2*3,14*(9,5+6,5))=6,029 m3											
		obetonování tl. 200 mm potrubí											
	9	Ostatní konstrukce a práce						2 192 939,57	- 105 072,00	4 392,56	2 092 260,13	- 100 679,44	-4,59%
43	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	924,000	828,000	-96,000	1044,000	964 656,00	-100 224,00	0,00	864 432,00	-100 224,00	-10,39%
44	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	764,000	764,000	0,000	131,000	100 084,00	0,00	0,00	100 084,00	0,00	0,00%
45	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,000	10,000	0,000	380,000	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
46	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	112,000	100,000	-12,000	380,000	42 560,00	-4 560,00	0,00	38 000,00	-4 560,00	-10,71%
47	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	18,000	16,000	-2,000	144,000	2 592,00	-288,00	0,00	2 304,00	-288,00	-11,11%
48	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	1129,000	4 516,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00%
49	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	262,000	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00%
50	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA	KUS	4,000	4,000	0,000	2983,000	11 932,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00%
51	914923.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	262,000	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00%
52	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1116,806	1116,806	0,000	89,000	99 395,73	0,00	0,00	99 395,73	0,00	0,00%
53	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1116,806	1116,806	0,000	349,000	389 765,29	0,00	0,00	389 765,29	0,00	0,00%
54	9183E2.	PROPUSTKY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	33,400	33,400	0,000	13368,000	446 491,20	0,00	0,00	446 491,20	0,00	0,00%
55	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	60,667	62,816	2,149	2044,000	124 003,35	0,00	4 392,56	128 395,91	4 392,56	3,54%
	ZBV10	((1,2*2*0,5)*2)-((0,2*0,2*3,14*0,5)*2)*2=2,149 m3											
		bourání čel propustků											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	449 120,00	449 120,00	449 120,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 104 - km 4,373 - Čechtice Číslo a název rozpočtu: 104 - km 4,373 - Čechtice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	5614,000	5614,000	62,000	0,00	0,00	348 068,00	348 068,00	348 068,00	100,00%
	ZBV1	5614=5614 5614m ... délka											
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	8421,000	8421,000	12,000	0,00	0,00	101 052,00	101 052,00	101 052,00	100,00%
	ZBV1	561,4*15=8421,000 561,4t 15km ... vzdálenost											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2021						0,00	0,00	108 030,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
105	56364.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	0,000	30,000	30,000	177,000	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	100,00%
106	87446.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	0,000	16,000	16,000	1840,000	0,00	0,00	29 440,00	29 440,00	29 440,00	100,00%
107	9185B2.	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,000	4,000	4,000	13400,000	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	100,00%
108	966346.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	16,000	16,000	1230,000	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Všechny změny celkem						32 517 247,63	- 1 460 664,42	2 539 951,07	33 596 534,28	1 079 286,65	3,32%

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 5. 2022

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 14 předložené v rámci realizace stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 14 – SO 104 Km 4,373 - Čechtice.

Předmětná dokumentace ZBV řeší uvedení množství položek č. 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47 do souladu se skutečně provedenými pracemi oproti rozpočtu PDPS. Výměry v ZBV uvedených položek byly stanoveny na základě geodetického zaměření a kontroly skutečného množství provedených prací. TDI souhlasí s výměrami uvedených položek.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

BES s.r.o.

Petr Váňa

jednatel

V Kladně dne ...

ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek

předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

• Digitalni podzemci

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler.

ředitel divize Silniční stavitelství

na základě plné moci

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.