

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 9.8.2022

I. Smluvní strany

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem
IČO: 00534188
DIČ: CZ00534188
bankovní spojení: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčiková Martina, tel.: 558 415 171

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157

(dále jen „objednatel“)

STAVOP europe s.r.o.

se sídlem: Frýdecká 59/251 , 718 00 Ostrava
zastoupena: Lukášem Pastorkem
IČO: 03585352
DIČ: CZ03585352
bankovní spojení: 235044200/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , sp. zn. C60429

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Dušan Pastorek
, tel.:608 853 874

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 9.8.2022. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 278 719,00 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 2 101 222,44 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1)
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍCH AMBULANCÍ

Číslo SO:
100

Číslo změny stavby:

1 - VP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2 NP budova J, Nemocnice FM

Smlouvy o dílo: ze dne **09.08.2022**

Objednatel/investor: **Nemocnice ve Frýdku - Místku , příspěvková organizace , EL. Krásnohordké 321, Frýdek , 73801 Frýdek-Místek**

Zhotovitel: **STAVOP europe s.r.o., Frýdecká 59/251, 718 00 Ostrava**

Projektant/ autorský dozor: **Ing. Březina Josef**

Technický dozor objednatele/investora: **Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

viz. Příloha

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD:

Ne

Finanční vliv:

Ano

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
1 822 503,44 Kč	278 719,00 Kč	15,29%		2 101 222,44 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				2 542 479,15 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jan Jelínek	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Martin Kurz	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Josef Březina	podpis
Zhotovitel:	jméno	Lukáš Pastorek	podpis

**Popis a zdůvodnění změn k
EVIDENČNÍMU ZMĚNOVÉMU LISTU STAVBY:**

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍCH AMBULANCÍ

dle bodu 1. 2 ze zápisu z KD - dveře do m. č. J 2.11:

Po provedení demontáže stávajícího vybavení, bylo zjištěno, že v m. č. J 2.11 jsou jedny stávající dveře (600 x 1 970 mm) nad rámeček PD. Bylo dohodnuto, že dveře budou zrušeny a otvor zazděn.

vyjádření AD : Souhlasím

dle bodu 1. 3 ze zápisu z KD – stávající VZT potrubí:

Po odbourání přízdívek a obezdívek bylo odhaleno stávající nepoužívané potrubí VZT. Bylo dohodnuto, že stávající VZT potrubí bude demontováno a prostup stropem zaslepen.

vyjádření AD : Souhlasím

dle bodu 2. 1 ze zápisu z KD – koordinace řemesel s projektem interiéru:

Na základě předloženého projektu interiéru bude upraven počet zásuvek a vypínačů, vč. jejich umístění, dle požadavků PD interiéru.

vyjádření AD : Souhlasím

dle bodu 5. 1 ze zápisu z KD – zásuvky v m. č. 2.05:

Na základě upřesnění dispozice a umístění tiskárny vyvolávacího systému v m. č. 2.05 je nutno, nad rámeček PD, provést instalaci 2 ks zásuvek 230 V pro její napojení.

vyjádření AD : Souhlasím

dle bodu 5. 2 ze zápisu z KD – svítidla v m. č. J2.12a, J2.12b:

V místnostech č. J2.12a, J2.12b bude provedena změna druhu svítidel. Stávající svítidla přisazená budou nahrazena svítidly pro kazetový zavěšený podhled. Původních 5 ks bude nahrazeno 4 ks svítidel.

vyjádření AD : Souhlasím

dle bodu 6. 1 ze zápisu z KD – samonivelační stěrky:

Zhotovitel upozornil objednatele, že stávající betonové mazaniny po odstranění náslapných vrstev vykazují značné nerovnosti a poruchy. Z tohoto důvodu je nutno nejprve betonové mazaniny sešít v místech trhlin s tloušťkou větší než 0,3mm. Trhliny nejprve proříznout, následně zařezat příčně drážky pro výztuž, dále vlepít výztuž a zatmelit trhlínu. Po sešití aplikovat v PD navrženou nivelační stěrku se zvýšenou průměrnou tloušťkou cca 30mm vzhledem k vypadanému povrchu bet.mazaniny.

vyjádření AD : Souhlasím

