





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0018/0/OPRI/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** RUBIKON stavby s.r.o.
se sídlem: Voctářova č. ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň
zastoupená: Petrem Tauchmanem, jednatelem
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.06.2022 Smlouvu o dílo č. 0018/0/OPRI/22 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky s názvem „**Malá galerie s infocentrem**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.738.352 Kč bez DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly součástí původního závazku a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Z důvodu potřeby dořešení dodatečných prací a dodávek byla realizace pozastavena. Zejména se jedná o změnu specifikace audio video techniky, odpočet exteriérové schodišťové rampy, změnu specifikace klimatizační jednotky, vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1 až 3. Dodatek dále též řeší i prodloužení termínu realizace díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna termínu díla a ceny díla. Změny rozsahu a předmětu díla jsou

specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 „Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1 až č. 3“.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

a nahrazuje se následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 3

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až č. 3, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v květnu 2021 generálním projektantem spol. EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Na Šafránci 25, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant Ing. arch. Lukáš Ehl, ČKA 3952, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavce 12.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10. 02. 2023.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení upravený Harmonogram závazného časového plánu provádění Díla dle článku 5. odst. 5. 2. Smlouvy, a to do 14 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 poslední Smluvní stranou.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1 a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1-3, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH

3 833 329,71 Kč

Slovy: tři milióny osm set třicet tři tisíc tři sta dvacet devět korun českých a sedmdesát jedna haléřů bez DPH

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.5. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.5. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1 - 3, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku..

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je zpracován v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 44/1251/2022 ze dne 10. 10. 2022.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 3

Za Objednatele:
V Praze dne

26 -10- 2022

Za Zhotovitele:

V Praze dne

25.10.2022

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

Petr Tauchman
jednatel RUBIKON stavby s.r.o.

REKAPITULACE - vícepráce a méněpráce - Dodatek 1



Stavba

Malá galerie s infocentrem

Místo

Štefánikova 246/15, Praha 5

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotovitel:

RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

	číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH
		Celkem	94 977,7 Kč	19 945,3 Kč	114 923,0 Kč	1 472 654,6 Kč	- 1 377 676,9 Kč
	ZL č. 1	AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA	76 787 Kč	16 125 Kč	92 912 Kč	1 338 937 Kč	- 1 262 150 Kč
	ZL č. 2	Stavební práce - konstrukce zámečnické	30 397 Kč	6 383 Kč	36 780 Kč	- Kč	- 30 397 Kč
	ZL č. 3	Klimatizace	48 588 Kč	10 203 Kč	58 791 Kč	133 718 Kč	- 85 130 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA

Pořadové číslo změnového listu

1

Změna

X

- D - dokumentace
- P - příprava
- R - realizace

Stavební oddíl: Úpravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny:																															
Zdůvodnění změny:																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>1 338 936,59 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>1 620 113,27 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>1 262 150,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>1 527 201,50 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		1 338 936,59 Kč			s DPH 21%		1 620 113,27 Kč			snížení o:		1 262 150,00 Kč			s DPH 21%		1 527 201,50 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		1 338 936,59 Kč																											
		s DPH 21%		1 620 113,27 Kč																											
		snížení o:		1 262 150,00 Kč																											
		s DPH 21%		1 527 201,50 Kč																											
Navrhovatel změny:	Podpis																														
Věcná kontrola:	Číslo:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 1</td> <td style="width: 50%;">76 786,59 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>92 911,77 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 1	76 786,59 Kč	s DPH 21%	92 911,77 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 1	76 786,59 Kč																														
s DPH 21%	92 911,77 Kč																														

V Praze dne 5.10.22

Přílohy:



Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

Změnový list č.1

Změny v AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA

stavba: AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA

Malá galerie s infocentrem

Místo: Štefánikova 246/15, Praha 5

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 Zhotovitel: RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

Projektant: EHL&KUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				76 786,6 Kč	1 338 936,6 Kč	-1 262 150,0 Kč
							76 786,59	1 338 936,59	-1 262 150,00
1	M	R1001	instalační reprobox pasivní fullrange, příkon 200W, osazení 8" + 1", vyzářovací úhel 105° x 105°, bílé provedení, včetně nástěnného držáku a montážního příslušenství	kus	-4,00	16 890,00	-67 560,00		-67 560,00
2	M	R1005	Nástěnný ovladač Dante, displej s otočným ovladačem. PoE, bílé provedení, včetně instalační krabice	kus	-1,00	16 490,00	-16 490,00		-16 490,00
3	M	R1006	Dotykový ovládací panel 8" AV techniky, PoE, včetně držáku nebo stojánku	kus	-1,00	65 800,00	-65 800,00		-65 800,00
4	M	R1007	přípojné místo 2x cinch in, 1x 3,5 jack out, Bluetooth, PoE, Dante/AES67, včetně instalační krabice, bílé provedení	kus	-1,00	32 200,00	-32 200,00		-32 200,00
5	M	R1008	přípojné místo 2x XLR Mic/Line input, 2x XLR Out, PoE, Dante/AES67, včetně instalační krabice, bílé provedení	kus	-1,00	21 800,00	-21 800,00		-21 800,00
6	M	R1009	víceúčelový konfigurovatelný video endpoint a procesor, 3 x 2 HDMI In / Ou, AES67, LAN, RS-232, GPIO (2x In / 3x Out)	kus	-3,00	81 500,00	-244 500,00		-244 500,00
7	M	R1010	řídící procesor AV techniky	kus	-1,00	165 000,00	-165 000,00		-165 000,00
8	M	R1011	Sada vysílač /přijímač HD-Base T protokolu, HD Base T přenos AV signálu na vzdálenost min. 70m, Min. 3x vstup video (2x HDMI+ 1x VGA) na vysílači, PoE, RS-232	kus	-3,00	17 400,00	-52 200,00		-52 200,00
9	M	R1012	switch 24x 10/100/1000Mbps half/full duplex RJ45 ports, 12x PoE/PoE+ ports	kus	-1,00	66 200,00	-66 200,00		-66 200,00
10	M	R1013	výkonový zesilovač, 4 kanálový, s vestavěným DSP procesorem, výstupní výkon 4x 400W/8ohm, ovládání pomocí ethernetu	kus	-1,00	58 600,00	-58 600,00		-58 600,00
11	M	R1016	laserový projektor pro krátkou projekční vzdálenost, ISO 4.100lm, ANSI 3.600lm, kontrastní poměr 1800:1, HD 1920x1080, pro úhlopříčku 100" obrazu, včetně atypického držáku	kus	-3,00	112 600,00	-337 800,00		-337 800,00
12	M	R1017	dotyková projekční fólie, včetně řídící jednotky a montážního příslušenství	kus	-1,00	54 000,00	-54 000,00		-54 000,00
13	M	R1018	Zesilovač pro indukční smyčku	ks	-1,00	20 200,00	-20 200,00		-20 200,00
14	M	R1019	kabel indukční smyčky pro pokrytí 100m2	ks	-1,00	2 200,00	-2 200,00		-2 200,00
15	M	R1026	Pracovní stanice pro grafickou nadstavbu, minimální konfigurace: RAM 16GB, SSD 512GB, 2x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let	ks	-1,00	28 000,00	-28 000,00		-28 000,00
16	M	R1027	LCD/LED monitor 27", QHD 2560x1440, 16:9, DisplayPort, HDMI, včetně stojánku nebo nástěnného držáku	ks	-2,00	14 800,00	-29 600,00		-29 600,00

17		Epson EB-PU1007W (model: V11HA34940) projektor s OBJEKTIVEM Short-throw1 Zoom Lens ELPLUS03S (model: V12H004UA3)	kus	2,00	247 500,00	495 000,00	495 000,00
		Crestron DM-MD8X8, 8X8 HDMI matrix + IN / OUT karty	set	1,00	136 890,00	136 890,00	136 890,00
		Crestron DM-RMC-4K-100-C, HDBaseT převodník - přijímač	ks	2,00	20 778,00	41 556,00	41 556,00
		GRANADE PWB držák projektoru - atyp	kus	2,00	20 182,80	40 365,60	40 365,60
		TesiraFORTE AVB VT4 DSP - řídicí jednotka audio	kus	1,00	107 109,23	107 109,23	107 109,23
		Tesira EX-UBT AVB USB	kus	1,00	26 604,60	26 604,60	26 604,60
		Zyxel GS1900-24 data switch pro AV	kus	1,00	7 811,80	7 811,80	7 811,80
		Crestron AMP-X300 kloncový zesilovač - 4 kanály	kus	1,00	30 371,50	30 371,50	30 371,50
		Crestron MC3 řídicí jednotka	kus	1,00	60 673,50	60 673,50	60 673,50
		Crestron TS-770-W ovládací LCD panel 7"	kus	1,00	75 824,50	75 824,50	75 824,50
		CA Ci4 bílá reproduktory - rohové	kus	4,00	11 050,50	44 202,00	44 202,00
		RACK 12U RACK + příslušenství	ks	1,00	23 602,20	23 602,20	23 602,20
		C-TEC PDA103S Zesilovač pro indukční smyčku	ks	1,00	16 068,40	16 068,40	16 068,40
		kabel kabel indukční smyčky pro pokrytí 50m2	ks	1,00	9 146,20	9 146,20	9 146,20
		RE3-ND96-5L mikrofon - set - bezdrátový systém s ručním vysílačem	ks	2,00	26 163,97	52 327,94	52 327,94
		ALT-14 mikrofonní stojan	kus	2,00	978,56	1 957,12	1 957,12
		počítač na recepci, Intel Pentium Gold G6400 Comet Lake, Intel UHD Graphics 630, RAM 4GB DDR4, SSD 256 GB, DVD, HDMI a DisplayPort, 3x USB 3.2, 4x USB 2.0, typ skříně: Desktop, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, (2U0L7ES)	set	1,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00
	IG01-2903nc	HP Pavilion Gaming TG01-2903nc	ks	1,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00
	HP X27q QHD	monitor na recepci, 27" HP X27q QHD	ks	1,00	9 745,00	9 745,00	9 745,00
	QuadHead2Go Q155	procesor 2x4 HDMI	ks	1,00	49 022,00	49 022,00	49 022,00
		C-TECH WLTK-01 klávesnice s touchpadem	ks	1,00	389,00	389,00	389,00
		supmat drobný materiál, lokální propojovací kabeláž	ks	1,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Stavební práce - konstrukce zámečnické

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

1

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upřesnění povrchů vnější	Část:																																				
Popis změny:																																					
Zdůvodnění změny:																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
Posouzení změny - technický dozor:																																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>30 396,88</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>36 780,22</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:			Kč			s DPH 21%			Kč			snížení o:		30 396,88	Kč			s DPH 21%		36 780,22	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																		
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																		
do ceny: ano		zvýšení o:			Kč																																
		s DPH 21%			Kč																																
		snížení o:		30 396,88	Kč																																
		s DPH 21%		36 780,22	Kč																																
Navrhovatel změny: Podpis																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Věcná kontrola: <i>5.10.22</i></p> <p><i>PTŠ KAVDINEK</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>nová kontrola: <i>5.10.22</i></p> <p><i>AD EHL</i></p> </div> </div>																																					
Vyjádření zhotovitele: <i>TALCHMAN</i> Podpis																																					
Vyjádření objednatele: <i>ČHAROUSK</i> Podpis																																					
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 14: -30 396,88 Kč s DPH 21% -36 780,22 Kč																																				

V Praze dne:

5.10.22

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Klimatizace

Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: Výplně otvorů-hliníková okna	Část:		
Popis změny:			
Zdůvodnění změny:			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor:			
do projektové dokumentace	ano	zpracovány	ne
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne
do ceny: ano	zvýšení o:		
	s DPH 21%	133 718,00 Kč	181 798,78 Kč
	snížení o:		
	s DPH 21%	85 130,00 Kč	103 007,30 Kč
Navrhovatel změny: <i>S.W. 2022</i>	Podpis:		
<i>* T. B. HAURÁNEK</i>	<i>[Signature]</i>		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	<i>5.10.2022</i>	
<i>*</i>	<i>AD EHL</i>	<i>[Redacted]</i>	
Vyjadření zhotovitele:	Podpis:	<i>[Redacted]</i>	
<i>TAUCHMAN</i>			
Vyjadření objednatele:	Podpis:	<i>[Redacted]</i>	
<i>CHARLIEK</i>			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 19	48 588,00 Kč	
	s DPH 21%	58 791,48 Kč	

V Praze dne: *5.10.22*

Přílohy:



Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

Změnový list č.3

Název: Klimatizace

Malá galerie s infocentrem

Místo:

Štefánikova 246/15, Praha 5

Majitel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

Investor:

Vícepráce a méněpráce související s dodávkou a montáží klimatizace

Datum:

Projektant: EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				48 588,00 Kč	133 718,0 Kč	-85 130,0 Kč
1	K	/5171001	Montáž zařízení				48 588,00	133 718,0	-85 130,0
2	M	429101	jednotka klimatizační	soubor	-1,00	13 500,0	-13 500,0		-13 500,0
3	M	429102	potrubí 6/9	kus	-1,00	62 500,0	-62 500,0		-62 500,0
4	M	429103	závěsy	m	-21,00	180,0	-3 780,0		-3 780,0
		RAV RM561 BTP-E	Toshiba kanálová j. Qch 5kW	soubor	-1,00	1 850,0	-1 850,0		-1 850,0
		RAV-GM561 ATP-E	Toshiba venkovní j. RAV	ks	1,00	29 900,0	29 900,0	29 900,0	
		RBC-AMTU31-E	kabelový ovladač	ks	1,00	39 100,0	39 100,0	39 100,0	
		ICB-SF-56C6BPE	Příruba výdech / sání (2x200mm) RAV vel.5	ks	1,00	3 400,0	3 400,0	3 400,0	
		06/12	Cu izolované potrubí	ks	2,00	3 800,0	7 600,0	7 600,0	
		5Cx1,5	komunikační kabel	m	16,00	380,0	6 080,0	6 080,0	
			Konzole pro venkovní jednotku	m	18,00	32,0	576,0	576,0	
			VZT potrubí + krčky	soubor	1,00	900,0	900,0	900,0	
			Thermoflex MO 203	soubor	1,00	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
			Kaučuková izolace s AL folií / 30mm	soubor	1,00	1 296,0	1 296,0	1 296,0	
		UDG 625x225 B1 KF	Mřížka TROX X-Grille Cover / RAL 9003	soubor	1,00	4 500,0	4 500,0	4 500,0	
		A 625x225 B1 KF	Mřížka TROX X-Grille Cover / RAL 9003	ks	1,00	6 009,0	6 009,0	6 009,0	
			Montáž a zprovoznění zařízení	ks	1,00	5 357,0	5 357,0	5 357,0	
5	K	/51101	Uvedení do provozu	soubor	1,00	24 000,0	24 000,0	24 000,0	
6	K	/51102	Přesun hmot	soubor	-1,00	2 000,0	-2 000,0		-2 000,0
			Spojovací a montážní materiál	soubor	-1,00	1 500,0	-1 500,0		-1 500,0
			Doprava celkem	soubor	1,00	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
				ks	1,00	1 000,0	1 000,0	1 000,0	

