

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26			
Objekt:	SO 101 Silnice II/605 SUS PK, SO 131 Místní komunikace, chodníky, SO 181 Dopravné inženýrské opatření, SO 431 Trakční vedení (PMDP), SO 501 STL plynovod			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň, IČO: 402 33 308			
TDS:	QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec, IČO: 096 86 380			
Projektant:	Woring, s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IČO: 291 59 342			
Popis změny:	<p>Změna č. 2.1. - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 101 Silnice II/605: na základě požadavku objednatele bylo doplněno dopravního značení z důvodu lepší informovanosti řidičů při změně řazení do jednovlivých jízdních pruhů (vícepráce)</p> <p>Změna č. 2.2. - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 131 Místní komunikace, chodníky: jedná se o bourání železobetonového lože původních žulových obrubníků, které bylo zjištěno až v průběhu vlastních stavebních prací, nezbytné pro řádné dokončení díla (vícepráce)</p> <p>Změna č. 2.3. - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 181 Dopravné inženýrské opatření: jedná se o vymezení jízdního pruhu dopravním značením kvůli úpravě středního dělicího ostrůvku ve dnech 1.9. - 29.9.2022 vzniklé posunutím termínu dokončení díla (vícepráce)</p> <p>Změna č. 2.4. - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 431 Trakční vedení (PMDP): jedná se o náhradní trolejbusovou dopravu MHD (použití vozů s hybridním pohonem) při úpravě stávajícího trolejového vedení na OK Regensburská x Domažlická ve dnech 24.9. a 25.9.2022 a při realizaci středního dělicího ostrůvku pro napojení k OK I/26 (osazování Citybloků) dne 26.9.2022 (vícepráce)</p> <p>Změna č. 2.5. - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 501 STL plynovod: navýšení výkopových prací v místech provedení propojuj nové přeložky se stávajícím rozvodem STL plynovodu dle požadavku GasNet a na základě skutečností při odvozu a likvidaci nadbytečného výkopu, nezbytné pro řádné dokončení díla (vícepráce)</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do stavebního deníku, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	801 542,07 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	168 323,83 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	969 865,90 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 046 499,31 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	8 698 017,18 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	9 499 559,25 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	11 494 466,69 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	801 542,07 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	801 542,07 Kč		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel: VHS, s.r.o. [redacted]	25.10.2022		
	TDS: QM-4C, s.r.o., [redacted]	25.10.2022		
	AD: Projektant: Woring, s.r.o., [redacted]	25.10.2022		
	Objednatel: SÚS PK p.o. [redacted]	25.10.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.2, zápis do stavebního deníku.			

