

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest | | | | | |
| Projekt: | Přístaviště na Orlické nádrži | | | | | |
| Projekt/stavba: | Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | POŘADOVÉ Č. 5 | |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU | | | | | 1 | |
| Datum vydání: | 24.10.2022 | A | B | C | D | E |
| Zařazení změnového listu | | | | | | nehodící se škrtněte |
| NAVRHUJE: | Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město | | | | | |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: | Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění | | | | | |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: | S/ŘVC/001/P/SoD/2021 | | | | | |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY | Datum zjištění změny | | | | | 24.10.2022 |
| <u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> | | | | | | |
| Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště na Orlické nádrži" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 a Dodatků č. 1, 2, 3 a 4. Byl zpracován a odevzdán koncept části A. Urbanisticko-dispoziční řešení. S ohledem na skutečnost, že přístup na jednotlivé lokality, resp. varianty řešení v jednotlivých lokalitách, je často přes pozemky soukromého vlastníka, je nezbytné pro výběr vítězné varianty projednat urbanisticko-dispoziční řešení i s těmito vlastníky. I přes veškeré úsilí, které Zhotovitel vynaložil k zajištění tohoto projednání, ke dni zjištění změny nebylo možné jednání z důvodu omezených časových možností oslovených vlastníků uskutečnit. Z toho důvodu navrhuje posun termínu plnění bodu A. - čistopis do 16. 12. 2022, bodu B. potom do 28. 2. 2023. Uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele. | | | | | | |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | |
| <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i> | | | | | | |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. | | | | | | |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. | | | | | | |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní | | | | | | |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní | | | | | | |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní | | | | | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní | | | | | | |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: | | | | | | |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. | | | | | | |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. | | | | | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. | | | | | | |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: | | | | | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i> | | |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i> | | |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i> | | |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i> | | |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |
| Cena SoD před změnou | | 870.000,00 Kč |
| Cena SoD po změně | | 870.000,00 Kč |
| jedná se o změnu o 0 % | | 0,- Kč |
| Časový vliv na termín dokončení díla: | | |
| Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodu A. - čistopis a B. Dochází k posunu celkového termínu dokončení díla do 28. 2. 2023. | | |
| VYJÁDŘENÍ TDS: | | |
| Nebyl sjednán | | |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: | | |
| Není relevantní | | |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) | | |
| Není relevantní | | |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění bodu A - čistopis a B. a k posunu celkového termínu dokončení díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. | |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/001/P/SoD/2021 | Předpokládaný výdaj v Kč | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu: A. - čistopis B. | 266.200,00 Kč 302.500,00 Kč | 12/2022 03/2023 |
| garant smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████ | podpis: | |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů | podpis: | |