

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu – [REDACTED]

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. D700/44000/00019/22/01
DNE: 27.10.22 Podpis: [REDACTED]

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 18.1.2022

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy: [REDACTED]

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **DEV COMPANY, spol. s r.o.**
Sídlo: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
Zastoupený: [REDACTED] jednatelem
Zapsaný: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C ,vložka 4298
IČO: 47679620 DIČ: CZ47679620, plátce DPH

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 14. 1. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo: D700/44000/00019/22/00 na provedení Rekonstrukce bezpečnostního přelivu – [REDACTED] (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kdy objednatel přistoupil na žádost zhotovitele ze dne 23. 9. 2022, o prodloužení termínu plnění z důvodu zpoždění vydání povolení a ze strany dotčených orgánů státní správy (tj. rozhodnutí MSK OŽP, č.j. MSK 94257/2022 ze dne 15. 9. 2022, které stanoví opatření v souladu s udělenou výjimkou na ochranu zvláště chráněných živočichů, mj. stanovilo termín pro nutnou manipulaci s vodní hladinou v období nejdříve od 1. 3. 2023), která žádná ze smluvních stran nemohla předvídat, na provádění stavebních prací Rekonstrukci přelivu, které vzniklo z důvodu zpracování biologického průzkumu, což nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna Smlouvy

Mění se v čl. III. odst. 1. smlouvy termín dokončení díla takto:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Původní termín dokončení plnění | do 30. 11. 2022 |
| 2. Nový termín dokončení | do 31. 10. 2023. |

Zároveň se mění Příloha č. 3 smlouvy – Časový a finanční harmonogram prací, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo na "Rekonstrukci bezpečnostního přelivu – [REDACTED]" zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 20. 10. 2022

V Ostravě dne: 26. 10. 2022

Za objednatele

Za zhotovitele

[REDACTED]
ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 18.1.2022

[REDACTED]
jednatel

Časový a finanční harmonogram prací

- předběžný harmonogram prací a položkový rozpočet

zhotovitel: DEV Company, spol. s r.o.

Druh	ozn.	Popis činnosti	Rozpočtové náklady celkem (Kč)	Tyden	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů	1.6.2022	5.10.2022	3.10.2022	3.3.2023	17.3.2023	31.3.2023	14.4.2023	28.4.2023	5.5.2023	12.5.2023	19.5.2023	26.5.2023	2.6.2023	9.6.2023	16.6.2023	23.6.2023	30.6.2023	7.7.2023	14.7.2023	21.7.2023	28.7.2023	4.8.2023	11.8.2023	18.8.2023	25.8.2023	1.9.2023	8.9.2023	15.9.2023	22.9.2023	29.9.2023	6.10.2023	13.10.2023
				označení:																																			