

Dodatek č. 1

uzavřený podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název) :

TEGOcz, s.r.o.

Adresa sídla příkazníka:

Sběř 118, 507 03 SBĚŘ

IČ

25946919

DIČ:

CZ25946919

zapsaná v obchodním rejstříku: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 16701

Zastoupený:

Tomášem Ježkem - jednatelem

(dále jen „příkazník“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1. Příkazce a příkazník uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k příkazní smlouvě č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021 pro výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění závazku příkazníka, které vyplývá ze změny termínu dokončení díla zhotovitelem stavby a které je specifikované v uzavřené smlouvě. Dále je předmětem tohoto dodatku navýšení smluvní ceny vyplývající z prodloužení termínu plnění závazku příkazníka.

Čl. II. Termín plnění

- 2.1 V důsledku archeologických nálezů historických stavebních konstrukcí v místě plánované realizace tzv. anglického dvorku došlo ke zpomalení realizace stavební akce. K dalšímu zpomalení stavební akce došlo v důsledku neočekávané výšky skalního podloží pod podlahou budoucích toalet v suterénu Dolního zámku. Tato skutečnost si vyžádala změnu původní skladby podlahy. V důsledku výše uvedených skutečností proto došlo k posunu termínu pro dokončení stavební akce.
- 2.2 Na základě prodloužení termínu dokončení stavby se předpokládá výkon činnosti příkazníka až do předání díla.
- 2.3 Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka uvedené v čl. I. a II. smlouvy:

do 30. 11. 2022

Čl. III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Původní cena dle příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2021 činí:
Cena bez DPH 89 000,- Kč
- 3.2. Dle platné příkazní smlouvy bylo předpokládáno s účastí koordinátora BOZP na 21 kontrolních dnech stavby (dále jen KD) a to v časovém úseku od 23. 8. 2021 do 31. 5. 2022. Z výše uvedeného vyplývá, že cena bez DPH za účast koordinátora BOZP na 1 KD = 89 000,- Kč / 21 KD = 4 238,10 Kč.
- 3.3. Dle nového předpokládaného termínu ukončení činnosti příkazníka se předpokládá uskutečnění ještě 13 kontrolních dnů.
Celkem 13 x 4 238,10 = 55 095,30,- Kč
- 3.4. Celková cena díla (součet cen z odst. 3.1. a 3.3.) je dodatkem č. 1 sjednána v celkové výši:
Cena bez DPH 144 095,30,- Kč
DPH 21 % 30 260,01,- Kč
- Cena vč. DPH 174 355,31,- Kč**

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá se smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
- 4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný
- 4.3. Ostatní ujednání smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

