

Název a evidenční číslo stavby: Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): nová nabíjecí stanice, nový vjezd / výjezd do areálu, portálový jeřáb		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele / zhotovitele
Objednavatel (Kupující): Dopravní podnik Ostrava, a.s.	DOD20210329
Zhotovitel (Prodávající): Projektová společnost DPO	28/21

Vedoucí projektu: XXXXXXXXXX

Původní cena SOD (Kč bez DPH): **8 487 000,00 Kč**

Přílohy: 1) Zdůvodnění víceprací - cenové vyčíslení / nabídka ze dne 1.8.2022	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel
--	---------------------------	---------------------------------------

Popis původního a nového předmětu, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

- Popis:
- Nabíjecí stanice - objednatel v průběhu projektových prací doplnil zadání o návrh přístřešku pro ebusy sestávající z přístřešku pro elektrobusy, el. přípojky, trafostanice a přípravy pro připojení mobilních nabíječek pro pomalé nabíjení (balancování) v místě budoucího parkoviště autobusů.
 - Záložní vjezd a výjezd do areálu - objednatel v průběhu projektových prací doplnil zadání o návrh záložního vjezdu a výjezdu (brány), který bude využíván při mimořádných událostech.
 - Portálový jeřáb - objednatel v průběhu projektových prací doplnil zadání o návrh instalaci portálového jeřábu.
 - Audit bezpečnosti dopravy - posouzení dopravních vazeb / zátěže v areálu a navazujících komunikací

Vícepráce na projektové dokumentaci ve stupni DSP (DPS) vzniknou až v případě, že Objednatel v souladu s čl. II, bod 2 Smlouvy využije svého práva na odebrání předmětu plnění v rozsahu dle čl. II. odst. 1 bod II) Smlouvy

Smluvní strany konstatují, že v souladu s ustanovením §2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, trvala doba přerušení 122 dnů. Nový termín pro předání DÚR je do 20.10.2022.

Projektant stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	-
Dopad na PD	změna počtu stavebních objektů a provozních souborů
Ostatní ujednání	-

Údaje v Kč bez DPH:

Měně / vícepráce projektové dokumentace ve stupni DÚR

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	248 704,00	2,93%	248 704,00

Měně / vícepráce projektové dokumentace ve stupni DSP (DPS)

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	373 056,00	4,40%	373 056,00

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	XXXXXXXXXX	03.08.2022	souhlasí s cenami dle sazebníku UNIKA	XXXXXXXXXX

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	Projektová společnost DPO	XXXXXXXXXX	15.9.2022	Souhlasím	XXXXXXXXXX
Vedoucí projektu	DPO	XXXXXXXXXX	15.9.2022	Souhlasím	XXXXXXXXXX
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	XXXXXXXXXX	15.9.2022	Souhlasím	XXXXXXXXXX
Vedoucí odboru silniční vozidla	DPO	XXXXXXXXXX	15.9.2022	Souhlasím	XXXXXXXXXX
Projektový manažer specialista	DPO	XXXXXXXXXX	15.9.2022	Souhlasím	XXXXXXXXXX
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	XXXXXXXXXX	19.9.2022	Souhlasím	XXXXXXXXXX

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.