

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

### **Pardubický kraj**

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupen **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

(dále též „objednatel“)

**a**

### **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 25301144

zastoupena **Jakubem Navláčilem**, jednatelem

(dále též „zhotovitel“)

## **Preamble**

- A) Na základě smlouvy o dílo č. OMSŘI/20/20922 (dále jen „smlouva“) realizoval zhotovitel pro objednatele stavbu „Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy“(dále jen „dílo“).
- B) K předání dokončeného díla nedošlo v termínu sjednaném smlouvou, když dílo převzal objednatel od zhotovitele namísto ujednaného 30. 6. 2021 až 29. 10. 2021. Objednatel na základě tohoto prodlení s předáním dokončeného díla uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 786 894,11 Kč bez DPH, kterou započtl proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli z titulu ceny za dílo.
- C) Zhotovitel požádal přípisem ze dne 18. 11. 2021 o odpuštění či podstatné zmírnění smluvní pokuty ve výši 1 786 894,11 Kč a 14. 3. 2022 tento přípis doplnil, ve kterém zároveň uvedl důvody vzniku prodlení. Přinejmenším část těchto důvodů je objektivního charakteru, mimo kontrolu zhotovitele - zejména se jedná o dopady koronaviru a vládních opatření v rámci nouzového stavu. Spor o existenci prodlení zde není, jde toliko o určení míry jeho přičitatelnosti zhotoviteli. Spornou se v této souvislosti stává přičitatelnost porušení smlouvy zhotoviteli a návazně i výše smluvní pokuty mu vyměřené za prodlení s předáním díla způsobeným výše uvedenými důvody. Dluh z titulu smluvní pokuty již zanikl jeho započtením proti ceně za dílo fakturované zhotovitelem.

**Strany se rozhodly řešit sporná práva a povinnosti spočívající na skutkovém základě popsaném v Preambuli této dohody smírnou cestou za podmínek stanovených v článku I. této Dohody.**

## **I.**

- 1. S ohledem na to, že objednatel shledal důvody pro vyhovění žádosti o prominutí dluhu, vypořádávají strany touto dohodou všechna případně sporná práva a povinnosti spočívající na skutkovém základě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla podle smlouvy.
- 2. Mezi smluvními stranami tak není a do budoucna nebude sporu, že smluvní pokuta za prodlení s předáním díla v celkové výši 1 786 894,11 Kč byla za známých skutkových okolností vyměřena v souladu se smlouvou.
- 3. Mezi smluvními stranami není a do budoucna nebude sporu, že započtení smluvní pokuty proti ceně díla fakturované zhotovitelem proběhlo v souladu se smlouvou a platnou právní úpravou.
- 4. Objednatel vyplatí zhotoviteli na základě vyhovění jeho žádosti o prominutí dluhu částku ve výši

1 786 894,11 Kč a to převodem na účet zhotovitele č. 86-2151180247/0100 vedený u Komerční banky a.s. nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této dohody. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že vyplacením částky se rozumí její odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Zhotovitel nebude usilovat o revizi takto sjednaných poměrů, zejména vůči objednateli nebude vznášet jakékoli nároky spočívající na skutkovém základu popsáném v této dohodě. To platí i ve vztahu k jakémukoli případnému vedlejšímu nároku nebo příslušenství z tohoto základu vyplývajících.

## II.

1. Objednatel si vyhrazuje právo od této dohody odstoupit a prominutí dluhu odvolat v případě podstatného porušení této dohody zhotovitelem. Za podstatné porušení se považuje zejména porušení ujednání čl. I bodu 5. této dohody.
2. Zhotovitel může od této dohody odstoupit v případě prodlení objednatele s vyplacením částky sjednané touto dohodou podle ujednání čl. I bodu 4. této dohody delším než 15 dnů.

## III.

1. Tato dohoda se uzavírá v elektronické podobě.
2. Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Strany shodně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním plného textu dohody a nepožadují k žádné její části uplatnění výjimky z uveřejnění. Uveřejnění dohody zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
3. Strany shodně prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.
4. O jednání odpovídajícím svou povahou prominutí dluhu a uzavření této dohody k jeho provedení rozhodlo Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 20. 9. 2022 usnesením Z/217/22.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích

Ve Zlíně

---

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

---

**Navláčil stavební firma, s.r.o.**  
Jakub Navláčil  
jednatel