

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 44/ORM/2022/3

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 47/ORM/2022 ze dne 12. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 30. 8. 2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2295/22-RM ze dne 22. 9. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce zastávek MHD „ul. 5. května“, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený: ředitelem závodu Morava jih
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 12. 1. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 47/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 30. 8. 2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činnostech stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce zastávek MHD „ul. 5. května“, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 8.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 8 – Odpočet poplatku za uložení odpadu:

Jedná se o odečtení nedočerpané položky poplatku za uložení asfaltového odpadu na skládce.

odpočet - 82.018,95 Kč

přípočet 0,00 Kč

celkem - 82.018,95 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH

5.279.497,73 Kč

Dodatek č. 3

- *Odpočty* - 82.018,95 Kč
- *Přípočty* 0,00 Kč

Celková cena dodatku č. 3 bez DPH

- 82.018,95 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH

5.197.478,78 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V BRNĚ dne: 30.9.2022



a zhotovitele

EUROVIA CS a.s.

Ředitel závodu Morava jih

V JIHLAVĚ dne: 27.9.2022



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

