

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2022/043 (SML-00045-2022-165) ze dne 24. 5.****2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

APCO technex, s.r.o.

se sídlem Záhornice 78, 517 32 Trnov

IČO: 023 19 438

DIČ: CZ02319438

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

zastoupená [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 22270247/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S947/2022/043 (SML-00045-2022-165) ze dne 24. 5. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. S947/2022/043 (SML-00045-2022-165), jejímž předmětem je oprava mostku Rynek (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla došlo k několika změnám oproti původnímu návrhu projektové dokumentace. Tyto změny byly projednány na kontrolním dnu stavby, odsouhlaseny zástupcem objednatele, autorským dozorem i zástupcem AOPK a zapsány do stavebního deníku. Změny se týkají víceprací i méně prací a jsou detailněji popsány v odst. 3., 4., 5. a 6. tohoto článku. Změny jsou současně zdůvodněny písemným vyjádřením autorského dozoru, podchyceny ve změnovém listu a položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Všechny tyto dokumenty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Na základě požadavku AOPK byla v rámci projektové dokumentace navržena minimalizace vstupu stavebních prací do koryta vodního toku a z toho důvodu zajištění průběhu stavby základových konstrukcí za původními mostními podpěrami, které měly sloužit jako ochrana pro stavební jámu a jako zábrana pro průnik vody do tohoto prostoru. Vzhledem ke zjištěnému špatnému stavebně technickému stavu této spodní stavby a dále z důvodu zajištění BOZP bylo dohodnuto odstranění této původní spodní stavby a zřízení hrázky dodáním a instalací provizorní těsnicí hrázky (pískový big-bag).
4. Z důvodu uvedeném v čl. I., odst. 3 tohoto dodatku vznikla v rámci stavby potřeba masivního odčerpávání vody. Původní návrh projektové dokumentace nemohl s takovým masivním odčerpáváním vody počítat.
5. Vzhledem k masivnímu odčerpávání vody zástupce AOPK vyjádřil nesouhlas s tím, aby skládka byla v blízkosti provádění díla z důvodu možnosti splachu stavební suti do koryta vodního toku a tím by došlo k ohrožení místních živočichů. Z tohoto důvodu musela být zřízena provizorní skládka zemin a stavebních materiálů na místě vzdálenějším, než předpokládala projektová dokumentace. Současně bylo dohodnuto, že část těchto materiálů bude uložena na skládce odpadů a z tohoto musela být zrušena původní možnost skládkování v bezprostřední blízkosti díla.
6. Méně práce se týkají zrušení osetí břehových svahů trávnikem, a to na základě rozhodnutí zástupce AOPK z důvodu zabránění rozšíření invazivních druhů rostlin v této oblasti.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě shora uvedených důvodů v čl. I. dodatku se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy a nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 599 673,53 Kč** (slovy čtyři miliony pět set devadesát devět tisíc šest set sedmdesát tři korun českých a padesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného*

právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méně prací
Příloha č. 3 – Vyjádření autorského dozoru

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.


APCO technex, s.r.o.