

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

č. dodatku objednatele: 750/6918/22/1

I. Preambule

- I.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění oddíl IV. Doba plnění, odst. IV.1 a dále oddíl VII. Provádění díla, odst. VII.19 Smlouvy o dílo na realizaci stavby **Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni**, uzavřené dne 02.05.2022.

II. Smluvní strany

- II.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
datová schránka ID: 4cbbvj4
bankovní spojení: XXXXXX
číslo účtu: XXXXXX
telefon: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

dále jen **objednatel**

Technický dozor stavebníka (TDS):

Zdeněk Musil, autorizovaný stavitel
U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
mobil: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- II.2 Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

zastoupená Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva
se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
spisová značka: B 553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
datová schránka ID: idtexsd
bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXX
bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXX
telefon: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

dále jen **zhotovitel**

- II.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

XXXXXX, ředitel obchodního úseku, XXXXXX, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace – ve věcech smluvních (tel. XXXXXX)

XXXXXX, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace – ve věcech smluvních

XXXXXX, výrobní ředitel – ve věcech technických (tel. XXXXXX)

za objednatele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Třeboň – ve věcech smluvních

XXXXXX, vedoucí odboru rozvoje a investic – ve věcech technických (tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

XXXXXX, referent odboru rozvoje a investic – ve věcech technických (tel. XXXXXX, mobil: XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

technický dozor stavebníka (TDS): XXXXXX, autorizovaný stavitel (tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

III. Předmět dodatku

- III.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“ a závazek objednatele od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.
- III.2 V rámci realizace díla probíhaly na staveništi práce jiných investorů. Oproti termínům uvedených v harmonogramu prací byla v prodloužení společnost STAMOZA, společnost s ručením omezeným, která pro investora – společnost EG.D, a.s., realizovala rekonstrukci plynovodu vč. přípojek. Termín dle dohodnutého harmonogramu nebyl splněn a k dokončení došlo až dne 29.09.2022. Před tímto termínem nebylo pro zhotovitele díla – společnost Lesostavby Třeboň a.s. z důvodu kolize s plynovodem technicky přípustné zahájit práce na montážích nových kanalizačních stok (sítí oddílné splaškové a dešťové kanalizace) v Komenského ulici.
- III.3 Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla.
- III.4 Rada města Třeboně svým usnesením č. 612/2022-112, ze dne 18.10.2022 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022 na zhotovení stavby „**Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni**“ se zhotovitelem Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací jiných investorů, které probíhaly na staveništi.
- III.5 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna oddílu IV. Doba plnění, odst. IV.1, a to takto:

Odst. IV.1, oddílu IV. Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele po vydání všech potřebných povolení stavby a současně po nabytí právní moci povolení výše uvedeného stavebního záměru příslušným stavebním úřadem.

o termínu nabytí právní moci stavebních povolení bude vybraný dodavatel písemně informován

o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání staveniště se považuje den oboustranného podpisu příslušného protokolu

Zadavatel předpokládá termín předání a převzetí staveniště v první polovině května 2022.

- zahájení realizace díla: **do 10 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště
- dokončení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek: **nejpozději do 30.10.2022**
- dokončení komunikací a chodníků z asfaltobetonu: **nejpozději do 30.11.2022**
- dokončení kompletního díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla (včetně vyklizení staveniště): **nejpozději do 20.12.2022**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Vícepráce ve finančním objemu do 10 % z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení díla.

III.6 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je dále změna oddílu VII. Provádění díla, odst. VII.19, a to takto:

Odst. VII.19, oddílu VII. Provádění díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

VII.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ke dni předání a převzetí dokončeného díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

IV.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tento dodatek vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tento dodatek v registru smluv objednatel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tento dodatek účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem tohoto dodatku navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v tomto dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu dodatku a data uzavření dodatku, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah dodatku za obchodní tajemství nepovažuje. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku i v případě dobrovolně převzaté povinnosti tak učinit.

IV.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu provádění díla

V Třeboni: 20.10.2022

V Třeboni: 31.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

XXXXXX
ředitel obchodního úseku

XXXXXX, ředitel úseku správy,
dopravy a mechanizace