





DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009

uzavřeně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel: **Městská část Praha 7**
zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7
sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel: **YYYY s.r.o.**
zastoupený: Ing. Tereza Mácová
sídlo podnikání: Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 287 42 745
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 313896
bankovní spojení: 
č.ú.:
telefon:
e-mail:
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0682/22 - R z jednání č. 48 ze dne 18.
10. 2022.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. 12. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/009 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Založení uličního stromořadí v ulici Milady Horákové - PD“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“).
2. Smlouva byla uzavřena 2. 7. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0401/21-R z jednání č. 33 ze dne 22. 6. 2021.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

2. Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění textace Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smlouvy, je skutečnost, že v průběhu plnění Smlouvy došlo, vzhledem ke zdlouhavému projednávání některých aspektů prvků modrozelené infrastruktury použitých v projektu s dotčenými orgány státní správy, k pozastavení plnění od 24. 11. 2021 do 25. 5. 2022. Zdůvodnění pozastavení prací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. S ohledem na to, že po uvedené období bylo plnění Smlouvy pozastaveno, nebude tato doba započítána do doby plnění a bude tak i zachován původní termín pro dokončení dle čl. II Smlouvy.

2. Ve Smlouvě v čl. II. Doba plnění se doplňuje následující odst. 4 Smlouvy:

„Smluvní strany konstatují, že v průběhu plnění došlo z pokynu Objednatele s ohledem na zdlouhavá jednání s dotčenými orgány státní správy ohledně implementace modrozelené infrastruktury k pozastavení prací na předmětu díla a to od 24. 11. 2021 do 25. 5. 2022 (viz příloha č. 6 této Smlouvy). Doba, po kterou byly práce pozastaveny, nebude započtena do celkové doby plnění uvedené v tomto článku. Zdůvodnění pozastavení prací je přílohou č. 7 této Smlouvy.“

3. Tímto dodatkem dále dochází ke změně textace v čl. IV odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. Celková cena za dílo dle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla tedy všech tří etap a činí:

I. ETAPA – Vypracování PD pro DSP	233 000,00 Kč bez DPH	281 930 Kč včetně DPH
II. ETAPA – Vypracování PD pro DPS	255 000,00 Kč bez DPH	308 550 Kč včetně DPH
III. ETAPA - Výkon autorského dozoru včetně součinnosti při převjímcce a kolaudaci stavby. <i>Výkon autorského dozoru na stavbě v rozsahu cca 100 hodin AD včetně spolupráce při výběru dodavatele a kolaudaci stavby.</i>	100 000,00 Kč bez DPH	121 000 Kč včetně DPH
Cena celkem bez DPH		588 000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH		711 480 Kč

4. Tímto dodatkem dochází ke změně textace v čl. IV odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje hradit smluvní cenu díla na základě daňového dokladu – faktury s odpovídajícími náležitostmi, vystaveného projektantem, vždy na základě převzetí řádně a úplně dokončené etapy. Objednatel uhradí cenu ve lhůtě splatnosti uvedené níže v této smlouvě po doručení daňového dokladu – faktury. **Zhotovitel je plátcem DPH od 1. 10. 2021.**“

5. **Ve Smlouvě v čl. 12. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 12 a nově zní takto:**

„12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Cenová specifikace - oceněná zhotovitelem
- Příloha č. 2 Mapový podklad
- Příloha č. 3a Fr. Křížka – stávající stav
- Příloha č. 3b Fr. Křížka – návrh
- Příloha č. 4 Prověřovací studie
- Příloha č. 5 Zadání PD
- Příloha č. 6 – přerušení a obnovení prací
- Příloha č. 7 – zdůvodnění pozastavení prací“

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

6. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1 - Zdůvodnění pozastavení prací


č. 2 - přerušení a obnovení prací

V Praze dne 1.11. 2022

Objednatel



Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta



V Praze dne 20.10. 2022

Zhotovitel



YYYY s.r.o.
Ing. Tereza Mácová
jednatelka