

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: SML/0567/21

č. zhotovitele: 09-1004a21

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil 737 288 932

577 212 829

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

43005560

CZ43005560

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, prokuristé

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: 601 563 774

571 750 111

porras@porr.cz

Raiffeisenbank a. s., č. ú. 109 110 7720/5500

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 6. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0567/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice

II/496: Kladná - Žilín“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 48 273 723,68 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 998 289,44 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 50 272 013,12 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 8,87 %. V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o 63 kalendářních dnů.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Silnice II/496 a SO 202 Most ev. č. 496-002

Po provedení kontrolních zkoušek vzorků živíc stávající vozovky v km 5,694 - 6,634 akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že nadlimitní množství PAU neumožňuje dále zpracovávat tento materiál, ani jej uložit na běžnou skládku. Živičný materiál v množství 352,81 t bude odvezen na řízenou skládku a uložen jako nebezpečný odpad.

- 2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:

Lhůta splnění díla: do 12 (dvanácti) měsíců a 3 (tří) dnů od předání staveniště

- 3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	50 272 013,12 Kč
DPH 21 %	10 557 122,76 Kč
Cena celkem vč. DPH	60 829 135,88 Kč
(slovy šedesátmilionůosmsetdvacetdevěttisícjedenotřicetpět korun českých, 88/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 1. 11. 2022

Ve Valašském Meziříčí dne 1. 11. 2022

.....
za objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel

.....
za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
prokuristé