

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

**„Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné  
stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“**

uzavřené dne 20. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### **Objednatel:**

Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1969/7, 604 55 Brno,

IČO: 653 49 423

bankovní spojení:

ID datové schránky: fs2aa2t

zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „**OHS**“),  
na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

kontaktní osoba, zástupce pro věci technické:

zástupce pro věci smluvní:

(dále jen „**objednatel**“, „**Úřad**“, „**ÚOHS**“, „**smluvní strana**“)

a

### **Zhotovitel:**

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

se sídlem: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110247

jednající/ zastoupený: Milanem Ščukou, jednatelem

IČO: 077 94 967

DIČ: CZ07794967

ID datové schránky: xnbsxpc

adresa pro doručování: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno,

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

(dále jen „**dodavatel**“, „**zhotovitel**“, „**smluvní strana**“)

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „**smluvní strany**“).

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“) na zhotovení díla „**Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně**“ (dále jen „**stavba**“).
2. Podle článku VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo činí celková cena díla bez DPH: 6.076.004,40 Kč (slovy: šest milionů sedmdesát šest tisíc čtyři koruny české a čtyřicet haléřů), DPH v sazbě 21%: 1.275.960,92 Kč (slovy: jeden milion dvě sta sedmdesát pět tisíc devět set šedesát korun českých devadesát dva haléřů), celkem včetně DPH: 7.351.965,32 Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát jedna tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů).
3. Podle článku VI. odst. 6.3 smlouvy o dílo lze výši ceny překročit nebo snížit pouze za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a to v důsledku vzniku víceprací nebo v případě, že nebudou prováděny některé práce, dodávky nebo služby.
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou nepodstatné dílčí změny závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem VI. odst. 6.3.1 smlouvy o dílo dohodly, že na základě požadavků a podmínek Koordinátora BOZP při realizaci 1. etapy stavby - provedení statického zajištění a zvýšení únosnosti stropní konstrukce v průjezdu nad 1. podzemním podlažím (dále jen: „**1.p.p.**“) budovy C vestavbou ocelové konstrukce v 1.p.p. - je nutné provést dodatečné práce při montáži ocelové konstrukce v 1.p.p., zejména instalaci prostorového lešení a skluzu na schodišti pro přesun ocelových nosníků (dále jen „**vícepráce**“) v důsledku snížené skutečné úrovně základových pásů. Rozsah víceprací je vymezen ve Změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr) v části výkazu výměr SO 01 STA – Statické zajištění, Práce a dodávky HSV, Díl: 2, Díl: 4, Díl: 61, Díl: 63, Díl: 9, Díl: 94, Díl: 96, Díl: 99, Díl: 997, Díl: VN.
2. Hodnota těchto víceprací činí celkem **59.644,16 Kč bez DPH** (slovy: padesát devět tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých šestnáct haléřů), **72.169,43 Kč včetně DPH** (slovy: sedmdesát dva tisíce sto šedesát devět korun českých čtyřicet tři haléře).
3. Smluvní strany se dále v souladu s článkem VI. odst. 6.3.2 smlouvy o dílo dohodly na omezení rozsahu předmětu díla z důvodu zjištění duplicitních položek ve výkazu výměr v části Objekt SO 01 - Budova C, HSV, Díl: 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání, s položkami ve výkazu výměr v části SO 01 STA - Statické zajištění, Práce a dodávky HSV, a dále podle požadavku objednatele na neprovádění prací spočívajících v bourání příček (dále jen „**méněpráce**“). Rozsah méněprací je vymezen ve Změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr) v části výkazu výměr Objekt SO 01 – Budova C, HSV, Díl: 9 a Díl: 997.
4. Hodnota méněprací činí celkem **383.604,28 Kč bez DPH** (slovy: tři sta osmdesát tři tisíce šest set čtyři koruny české a dvacet osm haléřů), **464.161,18 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíce sto šedesát jednat korun českých a osmnáct haléřů).
5. Z důvodu víceprací a méněprací v rozsahu podle přílohy k tomuto Dodatku č. 1 zní text smlouvy o dílo následovně:

- a) Článek III. odst. 3.3 bod 1. smlouvy o dílo se mění a doplňuje:  
Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele předložené do zadávacího řízení (dále jen „**položkový rozpočet**“), jenž je přílohou č. 1 smlouvy, **ve znění změn uvedených v příloze k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr).**
- b) Článek VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:  
Celková cena díla bez DPH: **5.752.044,28** Kč  
(slovy: **pět milionů sedm set padesát dva tisíc čtyřicet čtyři korun českých dvacet osm haléřů**),  
DPH v sazbě 21%: **1.207.929,30** Kč  
(slovy: **jeden milion dvě stě sedm tisíc devět set dvacet devět korun českých třicet haléřů**),  
Cena díla celkem včetně DPH: **6.959.973,58** Kč  
(slovy: **šest milionů devět set padesát devět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých padesát osm haléřů**),
6. V důsledku výše uvedených změn se zároveň mění položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Detailní specifikace změn předmětu díla je uvedena ve Změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr).

### III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1 a jeho přílohou zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Toto ustanovení neplatí v případě, že Dodatek č. 1 bude podepsán elektronickým způsobem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr).

V Brně dne 1. 11. 2022

Za zhotovitele

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

V Brně dne 1. 11. 2022

Za objednatele

Českou republiku – Úřad pro ochranu  
hospodářské soutěže:

---

Milan Ščuka, MBA, jednatel

---

Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS